CRISPIN CONSTRUCCIONES
CRISPIN CASTILLO
TRABAJO DE ALBAÑILERIA – PLOMERIA - ELECTRICIDAD Y OTROS
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Tte. Rojas Silva e/ Cristóbal Colón y Tte. G. Arias
Caaguazu- Paraguay

CERTIFICADO DE OBRA Nº 4

OBRA: CONTRATO 06/2020 HERMOSEAMIENTO E ILUMINACION DE LA AVENIDA EUSEBIO AYALA CON ID Nº. 381752
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE REPATRIACION

DESCRIPCION					CERTIF. 1		CERTIF. 2		CERTIF. 3		CERTIF. 4	
					Fecha	27/5/2020	Fecha	8/6/2020	Fecha	22/6/2020	Fecha	9/7/2020
					%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto
Retiro de cordon existente	ml	608,1	9.500	5.776.950	100	5.776.950	0	0	0	0	0	0
Colocación de cordon de H°A°	ml	608,1	71.000	43.175.100	55	23.746.305	35	15.111.285	10	4.317.510	0	0
Relleno de arena gorda	m2	61,2	72.500	4.437.000	40	1.774.800	50	2.218.500	10	443.700	0	0
Cesped en panes	m2	265,3	21.500	5.703.950	25	1.425.988	15	855.593	60	3.422.370	0	0
Base de banquetas (contrapiso y carpeta alisada)	m2	31,7	95.000	3.011.500	10	301.150	30	903.450	60	1.806.900	0	0
Piso antideslizante en sector banquetas	m2	31,7	130.000	4.121.000	15	618.150	45	1.854.450	40	1.648.400	0	0
Banquetas de metal	und	6	1.950.000	11.700.000	15	1.755.000	40	4.680.000	25	2.925.000	20	2.340.000
Rampas inclusivas en esquinas	und	10	1.780.000	17.800.000	10	1.780.000	70	12.460.000	13	2.314.000	7	1.246.000
Alimentación electrica	ml	304,5	19.500	5.937.750	19	1.128.173	28	1.688.879	20	1.186.408	33	1.934.290
Base de caños de H°C° 50 x 50 x 70	und	21	149.500	3.139.500	17	543.111	26	816.270	57	1.789.515	0	0
Caño metalico 2" c/ soporte de artefactos	und	21	378.000	7.938.000	20	1.587.600	10	793.800	50	3.969.000	20	1.578.204
Artef. De ilum.HPIT tipo Proyector, difusor c/ fotocelula	und	21	2.250.000	47.250.000	16	7.560.000	14	6.615.000	30	14.175.000	40	18.900.000
	TOTAL			159.990.750								
					Parcial	47.997.226	Parcial	47.997.227	Parcial	37.997.803	Parcial	25.998.494
					5%	2.399.861	5%	2.399.861	5%	1.899.890	5%	1.299.925
					Total	45.597.365	Total	45.597.365	Total	36.097.913	Total	24.698.569

CRISPIN CONSTRUCCIONES de Crispin Castillo
Cel.: 0985 - 895 058 / 0971 - 734 253

César A. Martínez V.
Arquitecto - Reg. M.O.P.C. Nº 2004