ANDE

DR/CAN6/0082/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
2	12	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** | CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: | O.E.T.Nº :0082

LOCALIDAD: **COL. KO´E PORA CALLE SAN SEBASTIAN** | Presupuesto Nº: **229.710**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
4	Excabacion de pozo para poste de 12 m / 200 kgf, terr. Normal	Nº	10	-
5	Excavación de pozo para poste de 12 m / 300 kgf, terr. normal	Nº	1	-
19	Ereccion de poste de HºAº de 12 m / 200 kgf	Nº	10	-
20	Erección de poste de HºAº de 12 m / 300 kgf.	Nº	1	-
29	Cimentacion normal p/ sosten de MT, 12 m / 200 kgf	Nº	10	-
31	Cimentación reforzada tipo II p/ sostén de MT, 12 m / 300 kgf.	Nº	1	-
45	Montaje de una estr.de MT p/ lineas aéreas monofasicas tipo 1 y 8	Nº	10	-
47	Montaje de una estr,de MT,p/ lineas aéreas monofasicas tipo 2,3,5,6 y 7	Nº	1	-
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
3	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/150kgf y columna de acero de 9m, en ter	Nº	8	-
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	8	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	8	-
36	Montaje de estructura monofasica rural	Nº	18	18

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPOSITO ANDE **C** = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	Abrazadera p/ poste de HºAº AH A AN	un	-	10		10
2	Arena lavada	m3	0,35	-		0,35
3	Abrazadera p/ poste de HºAº AH A CN	un	-	8		8
4	Aislador porcelana p/ perno recto 23kv MT T/2	un	-	8		8
5	Aislador de porcelana, tipo roldana de 0,38 KV,19 x 76 m	un	-	22		22
6	Bulon cab. Hexag. 1/2¨x 4.1/2¨c/ tuerca y arandela	un	-	26		26
7	Bulon cab. Hexag 5/8¨x 7¨c/ tuerca y arandela	un	-	30		30
8	Bulon cab. Hexag. 5/8¨x 9¨c/ tuerca y arandela	un	11	-		11
9	Cemento T1	kl	175	-		175
10	Cruceta de madera de 2"x3"x 0.5m BT.	un	17	-		17
11	Cruceta de madera de 3"x4" 1m.	un	11	-		11
12	Perno recto 5/8" x 8" p/ aisl.rold.BT	un	-	22		22
13	Piedra triturada N° 4	tn	1,35	-		1,35
14	Poste de HºAº 12/200 Kgf	un	-	10		10
15	Poste de HºAº 12/300 Kgf	un	-	1		1
16	Poste de HºAº 9/150 Kgf	un	-	8		8

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico: ----------

Firma

C.I.N°: 3.707.576 FECHA :02/12/19

Fiscal de Obras: ----------

Firma

FECHA :02/12/19

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0094/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
2	12	19

REGISTRO DIARIO

[X] **OBRAS** [ ] **MANTENIMIENTO**

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** | CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: | O.E.T.Nº :0094

LOCALIDAD: **YPEJHU** | Presupuesto Nº: **229.703**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
5	Excavación de pozo para poste de 12 m / 300 kgf, terr. normal	Nº	3	-
20	Erección de poste de HºAº de 12 m / 300 kgf.	Nº	3	-
29	Cimentacion normal p/ sosten de MT, 12 m / 200 kgf	Nº	1	-
31	Cimentación reforzada tipo II p/ sostén de MT, 12 m / 300 kgf.	Nº	2	-
40	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipo 1 y 8.	Nº	2	-
41	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Nº	1	-
42	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipo 4.	Nº	1	-
55	Montaje de rienda simple p/ MT tipo RMS II	Nº	1	-
59	Montaje de PD aéreo trif. de hasta 100 kVA, completo.	Nº	1	-
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
3	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/150kgf y columna de acero de 9m, en ter	Nº	12	-
9	Erección de poste de HºAº de 7m y columna de acero de 7m	Nº	-	2
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	12	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	12	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	14	14

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%

[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico: ----------

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :02/12/19

Fiscal de Obras: ----------

Firma

FECHA :02/12/19

DD - 21 IE/DD 126

NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente

1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0094/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
2	12	19

REGISTRO DIARIO

[X] **OBRAS** [ ] **MANTENIMIENTO**

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** | CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: | O.E.T.Nº :0094

LOCALIDAD: **YPEJHU** | Presupuesto Nº: **229.703**

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPÓSITO ANDE **C** = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	Arena lavada	m3	0,7	-		0,7
2	Aislador porcelana p/ perno recto 23kv MT T/2	un	-	5		5
3	Aislador de porcelana, tipo roldana de 0,38 KV,19 x 76 m	un	-	16		-
4	Aislador porcelana p/ rienda MT D/ 20x8 CM	un	-	2		2
5	Aislador polimericode anclaje de 23kv p/ MT	un	-	12		12
6	Alambre preformado de retencion p/ cable de 35mm2	jgo	20	-		20
7	Alambre preformado p/ cabo de acero 3/8	jgo	6	-		6
8	Alambre preformado para aisl. Roldana BT	un	-	28		28
9	Arandela cuadrada 2"x 2"x 5/8" AC 5	un	38	-		38
10	Armadura Vertical AR 44 (4 Horq.)	un	-	4		4
11	Bulon cab. Hexag. 1/2"x 4.1/2"c/ tuerca y arandela	un	-	20		20
12	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	28	-		28
13	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	15	-		15
14	Cable de Cu aislado de 95 mm2 p/ BT.	m	12	-		12
15	Cable desnudo de aluminio de 35 mm2	m	-	706		706
16	Cable desnudo de cobre de 25 mm2	m	40	-		40
17	Cabo de acero galv. 3/8	m	-	15		15
18	Cemento T1	kl	350	-		350
19	Conector a comp. Al/Cu 16/35 - 16/35 mm²	un	-	20		20
20	Cruceta de madera 3"x 4"x 2,40m Recup.	un	-	10		10
21	Descargador 18/21kv 5/100KA , 23KV, MT	un	-	3		3
22	Elemento fusible p/MT de 3 A	un	-	3		3
23	Guarda cabo ACCGALV rienda CAC 3/8	un	-	10		10
24	Herraje de sujesión p/secc. NH en postes HºAº	un	-	1		1
25	Jabalina p/PAT ac.cu (Coperweld) de 5/8" x 2 m	un	-	5		5
26	Mano francesa p/ poste de HºAº T/MF2(MT)	un	-	20		20
27	Perno recto todo rosca 5/8x14", T/PRT5	un	12	-		12
28	Perno recto todo rosca 5/8x16", PRT6	un	12	-		12
29	Perno recto 3/4"x 11" p/ MT tipo PRTP1	un	5	-		5
30	Perno ojal 5/8" x 8"	un	-	1		1
31	Piedra triturada N° 4	tn	2,7	-		2,7
32	Poste de HºAº 12/300 Kgf	un	-	3		3
33	Poste de HºAº 9/150 Kgf	un	-	12		12
34	Prensa cruz linea viva 13-185/8-70mm2	un	6	-		6
35	Prensa estribo AL - AL p/prensa de 70/95 mm2	un	6	-		6
36	Prensa paralela CU - CU de 25/95 mm2	un	-	9		9
37	Seccionador fusible a expulsión 23 KV 100A	un	3	-		3
38	Seccionador fusible unipolar tipo NH de 500 V. 400 A. B	un	-	3		3
39	Soporte planchuela tipo ABRT- 05, 12/300 p/ transformad	un	-	2		2
40	Transf. trif. de distrib de 100 KVA Nº ANDE	un	-	1		1
41	Tuerca con ojal de 5/8"	un	12	-		12
42	Varrila de anclaje de 5/8 x 2,10 m VA2	un	-	1		1

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%

[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico: ----------

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :02/12/19

Fiscal de Obras: ----------

Firma

FECHA :02/12/19

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0098/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
2	12	19

REGISTRO DIARIO

[X] **OBRAS** [ ] **MANTENIMIENTO**

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** | CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: O.E.T.Nº :0098

LOCALIDAD: **COL. KO´E PORA CALLE SANTA LIBRADA** Presupuesto Nº: **229.721**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
5	Excavación de pozo para poste de 12 m / 300 kgf, terr. normal	Nº	1	-
13	Erección de poste de HºAº, 10 m, terreno normal y rocoso.	Nº	-	1
20	Erección de poste de HºAº de 12 m / 300 kgf.	Nº	1	-
29	Cimentacion normal p/ sosten de MT, 12 m / 200 kgf	Nº	1	-
47	Montaje de una estr,de MT,p/ lineas aéreas monofasicas tipo 2,3,5,6 y 7	Nº	1	1
59	Montaje de PD aéreo trif. de hasta 100 kVA, completo.	Nº	1	1
78	Nueva flechada de cond. de hasta 95 mm2 (incluye atadura).	m	80	-
85	Retensado de rienda de MT.	Nº	1	-
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
4	Excavación de pozo para para poste de HºAº 9m/200kgf, en terreno normal	Nº	10	-
11	Erección de poste de HºAº de 9m/200kgf	Nº	10	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	10	-
20	Tendido de conductor de Aa desnudo de hasta 95mm2	m	300	300
36	Montaje de estructura monofasica rural	Nº	11	11

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPOSITO ANDE **C** = STOCK MINIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	**B**	**C**	**TOTAL**
1	Abrazadera p/ poste de HºAº AH A AR	un	-	1		1
2	Abrazadera p/ poste de HºAº AH A CN	un	-	10		10
3	Bulon cab. Hexag. 1/2"x 4.1/2"c/ tuerca y arandela	un	-	21		21
4	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	1	-		1
5	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	6	-		6
6	Cable de Cu aislado de 95 mm2 p/ BT.	m	6	-		6
7	Cable desnudo de aluminio de 35 mm2	m	-	300		300
8	Cable desnudo de cobre de 25 mm2	m	35	-		35
9	Conector a comp. Al/Cu 16/35 - 16/35 mm²	un	-	12		12
10	Cruceta de madera de 2"x3"x 0.5m BT.	un	11	-		11
11	Cruceta de madera de 3"x4" 1m.	un	1	-		1
12	Descargador 18/21kv 5/100KA , 23KV, MT	un	-	1		1
13	Herraje de sujesión p/secc. NH en postes HºAº	un	-	1		1
14	Jabalina acero cobreado (Coperwell) de 3/4 " x 3 m	un	-	3		3
15	Perno recto todo rosca 5/8x14", T/PRT5	un	3	-		3
16	Poste de HºAº 12/300 Kgf	un	-	1		1
17	Poste de HºAº 9/200 Kgf	un	-	10		10
18	Prensa cruz linea viva 13-185/8-70mm2	un	1	-		1
19	Prensa estribo AL - AL p/prensa de 70/95 mm2	un	1	-		1
20	Prensa paralela CU - CU de 25/95 mm2	un	-	3		3
21	Seccionador fusible a expulsión 23 KV 100A	un	1	-		1
22	Transf monof. de distrib de 25 KVA Nº ANDE	un	-	1		1

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%

[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico: ----------

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :02/12/19

Fiscal de Obras: ----------

Firma

FECHA :02/12/19

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente

1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/00123/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
2	12	19

REGISTRO DIARIO

[X] **OBRAS** [ ] **MANTENIMIENTO**

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** | CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: | O.E.T.Nº :00123

LOCALIDAD: **COL. LAGUNITA ITANARA** | Presupuesto Nº: **229.374**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
4	Excabacion de pozo para poste de 12 m / 200 kgf, terr. Normal	Nº	23	-
5	Excavación de pozo para poste de 12 m / 300 kgf, terr. normal	Nº	4	-
19	Ereccion de poste de HºAº de 12 m / 200 kgf	Nº	23	-
20	Erección de poste de HºAº de 12 m / 300 kgf.	Nº	4	-
29	Cimentacion normal p/ sosten de MT, 12 m / 200 kgf	Nº	27	-
35	Tendido cond. Desnudo de hasta 95 mm2	m	6.786	3.900
40	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipo 1 y 8.	Nº	23	12
41	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Nº	4	-
55	Montaje de rienda simple p/ MT tipo RMS II	Nº	4	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPÓSITO ANDE **C** = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	Aislador porcelana p/ perno recto 23kv MT T/2	un	-	75		75
2	Aislador porcelana p/ rienda MT D/ 20x8 CM	un	4	-		4
3	Aislador polimericode anclaje de 23kv p/ MT	un	-	18		18
4	Alambre preformado de retencion p/ cable de 35mm2	jgo	18	-		18
5	Alambre preformado p/ cabo de acero 3/8	jgo	16	-		16
6	Arandela cuadrada 2"x 2"x 5/8" AC 5	un	60	-		60
7	Bulon cab. Hexag. 1/2"x 4.1/2"c/ tuerca y arandela	un	66	-		66
8	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	25	-		25
9	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	26	-		26
10	Cable desnudo de aluminio de 35 mm2	m	-	6.800		6.800
11	Cable desnudo de cobre de 25 mm2	m	17	-		17
12	Cabo de acero galv. 3/8	m	-	60		60
13	Conector a comp. Al/Cu 16/35 - 16/35 mm²	un	-	6		6
14	Cruceta polimerica p/MT de 2400mm	un	-	27		27
15	Cruceta de madera 3"x 4"x 2,40m	un	3	-		3
16	Descargador 18/21kv 5/100KA , 23KV, MT	un	-	3		3
17	Guarda cabo ACCGALV rienda CAC 3/8	un	22	-		22
18	Jabalina p/PAT ac.cu (Coperweld) de 5/8" x 2 m	un	-	3		3
19	Mano francesa p/ poste de HºAº T/MF2(MT)	un	-	60		60
20	Perno recto todo rosca 5/8x16", PRT6	un	15	-		15
21	Perno recto 3/4"x 11" p/ MT tipo PRTP1	un	75	-		75
22	Perno ojal 5/8" x 8"	un	-	4		4
23	Poste de HºAº 12/200 Kgf	un	-	18		18
24	Poste de HºAº 12/300 Kgf	un	-	4		4
25	Prensa paralela CU - CU de 25/95 mm2	un	-	1		1
26	Tuerca con ojal de 5/8"	un	18	-		18
27	Varrila de anclaje de 5/8 x 2,10 m VA2	un	-	4		4

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%

[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico: ----------

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :02/12/19

Fiscal de Obras: ----------

Firma

FECHA :02/12/19

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/00126/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
3	12	19

REGISTRO DIARIO

[X] **OBRAS** [ ] **MANTENIMIENTO**

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** | CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: | O.E.T.Nº :0126

LOCALIDAD: **COL. NUEVA DURANGO CAMPO 19** | Presupuesto Nº: **229.758**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
4	Excabacion de pozo para poste de 12 m / 200 kgf, terr. Normal	Nº	1	-
5	Excavación de pozo para poste de 12 m / 300 kgf, terr. normal	Nº	1	-
19	Ereccion de poste de HºAº de 12 m / 200 kgf	Nº	1	-
20	Erección de poste de HºAº de 12 m / 300 kgf.	Nº	1	-
29	Cimentacion normal p/ sosten de MT, 12 m / 200 kgf	Nº	1	-
31	Cimentación reforzada tipo II p/ sostén de MT, 12 m / 300 kgf.	Nº	1	-
35	Tendido cond. Desnudo de hasta 95 mm2	m	480	-
40	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipo 1 y 8.	Nº	2	-
41	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Nº	2	1
55	Montaje de rienda simple p/ MT tipo RMS II	Nº	1	1
62	Montaje de un PD Banco trif. de hasta 3 x 25 kVA, completo.	Nº	1	-
100	Montaje de un seccionador fusible aéreo de MT	Nº	3	-
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
3	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/150kgf y columna de acero de 9m, en ter	Nº	3	-
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	3	2
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	3	-
32	Montaje de estructura horizontal topos 1 y 8	Nº	5	6
34	Montaje de una estructura horizontal tipos 2,3,5,6 y 7	Nº	1	-
46	Nueva flechada cond. BT, Aa h/ 95mm2 (incluye atadura)	m	320	-

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%

[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico: ----------

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 **FECHA :03/12/19**

Fiscal de Obras: ----------

Firma

FECHA :03/12/19

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/00126/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
3	12	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** | CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: | O.E.T.Nº :0126

LOCALIDAD: **COL. NUEVA DURANGO CAMPO 19** | Presupuesto Nº: **229.758**

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPÓSITO ANDE **C** = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	Arena lavada	m3	0,35	-		0,35
2	Aislador porcelana p/ perno recto 23kv MT T/2	un	-	3		3
3	Aislador de porcelana, tipo roldana de 0,38 KV,19 x 76 m	un	-	10		10
4	Aislador polimericode anclaje de 23kv p/ MT	un	-	6		6
5	Alambre preformado de retencion p/ cable de 35mm2	jgo	14	-		14
6	Alambre preformado p/ cabo de acero 3/8	jgo	6	-		6
7	Arandela cuadrada 2"x 2"x 5/8" AC 5	un	28	-		28
8	Armadura Vertical AR 44 (4 Horq.)	un	-	1		1
9	Bulon cab. Hexag. 1/2"x 4.1/2"c/ tuerca y arandela	un	12	-		12
10	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	8	-		8
11	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	9	-		9
12	Cable de Cu aislado de 50 mm2 p/ BT.	m	16	-		16
13	Cable desnudo de aluminio de 35 mm2	m	-	500		500
14	Cable desnudo de cobre de 25 mm2	m	40	-		40
15	Cabo de acero galv. 3/8	m	-	15		15
16	Cemento T1	kl	175	-		175
17	Conector a comp. Al/Cu 16/35 - 16/35 mm²	un	-	16		16
18	Cruceta de madera de 2"x 3"x 1m	un	7	-		7
19	Cruceta de madera 3"x 4"x 2,40m	un	6	-		6
20	Descargador 18/21kv 5/100KA , 23KV, MT	un	-	3		3
21	Fusible NH de 50 A	un	-	3		3
22	Guarda cabo ACCGALV rienda CAC 3/8	un	8	-		8
23	Horquilla p/ aislador BT	un	-	8		8
24	Jabalina p/PAT ac.cu (Coperweld) de 5/8" x 2 m	un	-	5		5
25	Mano francesa p/ poste de HºAº T/MF2(MT)	un	-	12		12
26	Perno recto todo rosca 5/8x14", T/PRT5	un	8			8
27	Perno recto todo rosca 5/8x16", PRT6	un	6	-		6
28	Perno recto 3/4"x 11" p/ MT tipo PRTP1	un	3	-		3
29	Perno ojal 5/8" x 8"	un	-	1		1
30	Piedra triturada Nº 4	tn	1,35	-		1,35
31	Poste de HºAº 12/200 Kgf	un	-	1		1
32	Poste de HºAº 12/300 Kgf	un	-	1		1
33	Poste de HºAº 9/150 Kgf	un	-	1		1
34	Prensa cruz linea viva 13-185/8-70mm2	un	3	-		3
35	Prensa estribo AL - AL p/prensa de 70/95 mm2	un	3	-		3
36	Seccionador fusible a expulsión 23 KV 100A	un	6	-		6
37	Seccionador fusible unipolar tipo NH de 500 V. 400 A. B	un	-	3		3
38	Soporte planchuela tipo SBTH - B, 12/200 (banco trifásico	un	2	-		2
39	Transf monof. de distrib de 25 KVA Nº ANDE	un	-	3		3
40	Tuerca con ojal de 5/8"	un	6	-		6
41	Varilla de anclaje de 5/8 x 1,80 m VA 1	un	-	1		1

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35% [ ] SI [ ] NO

Representante Técnico: ----------

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 **FECHA :03/12/19**

Fiscal de Obras: ----------

Firma

FECHA :03/12/19

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/00129/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
10	12	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** | CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: | O.E.T.Nº :0129

LOCALIDAD: **ALIMENTADOR CUR 5** | Presupuesto Nº: **229.762**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
67	Montaje de un reconectador ó seccionalizador trifásico.	Nº	1	1

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPÓSITO ANDE **C** = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	**B**	**C**	**TOTAL**
1	Arandela cuadrada 2"x 2"x 5/8" AC 5	un	25	-		25
2	Bulon cab. Hexag. 1/2"x 4.1/2"c/ tuerca y arandela	un	18	-		18
3	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	4	-		4
4	Cable desnudo de aluminio de 70 mm2	m	-	100		10
5	Cruceta de madera 3"x 4"x 2,40m	un	2	-		2
6	Descargador 18/21kv 5/100KA , 23KV, MT	un	-	6		6
7	Jabalina p/PAT ac.cu (Coperweld) de 5/8" x 2 m	un	-	10		10
8	Mano francesa p/ poste de HºAº T/MF2(MT)	un	-	8		8
9	Perno recto todo rosca 5/8x16", PRT6	un	6	-		6
10	Seccionador de línea unipolar a cuchilla p/MT 400 A	un	-	6		6

OBSERVACIÓN: Los Trabajos fueron efectuados conjuntamente con los Técnicos de la ANDE

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%

[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico: ----------

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :10/12/19

Fiscal de Obras: ----------

Firma

FECHA :10/12/19

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/00137/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
19	12	19

REGISTRO DIARIO

[X] **OBRAS** [ ] **MANTENIMIENTO**

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** | CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: | O.E.T.Nº :00137

LOCALIDAD: **COL. ITANDEY - CERRITO** | Presupuesto Nº: **229.750**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
64	Montaje de transformador trif. de hasta 100 kVA.	Nº	1	1

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPOSITO ANDE **C** = STOCK MINIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	**B**	**C**	**TOTAL**
1	Transf. trif. de distrib de 100 KVA Nº ANDE	un	-	1		1

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico: ----------

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 **FECHA :19/12/19**

Fiscal de Obras: ----------

Firma

FECHA :19/12/19

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista