GRUPO BONARO

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 972 78 78 00

INFORME TÉCNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° MDI 14.2/2024

FECHA 18/03/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	MINISTERIO DEL INTERIOR.

TIPO DE SERVICIO

[ ]	Instalación	[ ]	Diagnóstico	[ ]	Capacitación	[ ]	Visita Técnica
[ ]	M. Preventivo	[ ]	Reparación	[ ]	Retiro	[ ]	Garantía
[X]	M. General.	[ ]	Entrega	[ ]	Recepción	[ ]	Devolución

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 214

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
277	Mano de obra Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y bandeja de desague de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU.	Unidad	1
278	Mano de obra Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU.	Unidad	1
279	Mano de obra Verificación del consumo de energía eléctrica del compresor, de la tensión de alimentación eléctrica, verificación del estado de los soportes del equipo, verificación de vibraciones y ruidos extraños de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU.	Unidad	1
280	Mano de obra para mantenimiento y reajuste de las borneras de conexión eléctrica del aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU.	Unidad	1
281	Mano de obra para verificación y ajuste de gas refrigerante de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU.	Unidad	1
282	Mano de obra para mantenimiento de protectores térmicos de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU.	Unidad	1
283	Lubricante del buje de la turbina del evaporador de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU.	Unidad	1
284	Mano de obra para lubricación del buje de la turbina del evaporador de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU.	Unidad	1

GRUPO BONARO

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 972 78 78 00

285	Lubricante del ruleman del ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU.	Unidad	1
286	Mano de obra para lubricación del ruleman del ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU.	Unidad	1
305	Provisión del capacitor del compresor de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU.	Unidad	1
306	Mano de obra para cambio del capacitor del compresor de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU.	Unidad	1
307	Provisión del capacitor del motor ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU.	Unidad	1
308	Mano de obra para cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU.	Unidad	1
309	Provisión del capacitor del motor ventilador de la UNI evaporadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU.	Unidad	1
310	Mano de obra para cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI evaporadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU.	Unidad	1
312	Mano de obra para desmontaje y montaje del motor ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU.	Unidad	1
314	Mano de obra para desmontaje y montaje del motor ventilador de la UNI evaporadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU.	Unidad	1
338	Mano de obra para instalación de unidad evaporadora y unidad condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU.	Unidad	1
343	Mano de obra para desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU.	Unidad	1

EQUIPO OPERATIVO: [X] **SI** [ ] **NO**

OBSERVACIONES:

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Sovedna

GRUPO BONARO

Lic. Juan M. Galván R.
Jefe Interino
Dpto. de Control y Provisión de Bienes
Ministerio del Interior

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME