CONTRATO Nº 11/2023

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01

FECHA: 28/07/2023

Construcción de un bloque de sanitario sexado de 4,40 x 6,15m en la Esc. Bas N° 153 Mcal. Francisco Solano López.? con ID: 431373

EMPRESA CONTRATISTA: CONSULTORA A.E. de Amado Enciso

CONTRATANTE: Municipalidad de Gral. Bernardico Caballero

Vigencia : desde 18 de Julio al 28 de Julio del 2023

MONTO TOTAL DEL CONTRATO : Gs. 135,519,950

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA	Precio total	AVANCE TOTAL ACUMULADO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO =						30,03%
							CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS (Guaraníes)			% AVANCE
							ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno.	Metros cuadrados	27,1	9.000	243.900		27,1	27,1	-	243.900	243.900	100,00%
2	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	27,1	14.000	379.400		27,1	27,1	-	379.400	379.400	100,00%
3	72131601-003	Excavación y Carga de Cimiento con PBC.	Metros cúbicos	10	749.000	7.490.000		10	10	-	7.490.000	7.490.000	100,00%
4	72131601-004	Encadenados de Hº Aº.	Metros cúbicos	2,4	2.299.000	5.517.600		2,4	2,4	-	5.517.600	5.517.600	100,00%
5	72131601-9984	Rampa peatonal.	Unidad Medida Global	1	3.499.000	3.499.000		0	0	-	-	0	0,00%
6	72131601-005	Muros de Nivelación: De 0,30 cm.	Metros cuadrados	31	209.000	6.479.000		31	31	-	6.479.000	6.479.000	100,00%
7	72102905-001	Relleno y Apisonado de interiores.	Metros cúbicos	20	199.000	3.980.000		20	20	-	3.980.000	3.980.000	100,00%
8	72131601-006	Aislación Asfáltica De paredes.	Metros cuadrados	11	99.000	1.089.000		0	0	-	-	0	0,00%
9	72131601-005	Muro de Elevación de 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	55	119.000	6.545.000		26	26	-	3.094.000	3.094.000	47,27%
10	72131601-005	Muro de Elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes	Metros cuadrados	48	139.000	6.672.000		26	26	-	3.614.000	3.614.000	54,17%
11	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas).	Metro lineal	20	29.000	580.000			0	-	-	0	0,00%
12	72131601-007	Techo De tejas, Tejuelones y tirantes prefabricados de Hº	Metros cuadrados	43	349.000	15.007.000			0	-	-	0	0,00%
13	72101607-006	Revoques De paredes interiores y exteriores a una capa.	Metros cuadrados	162	49.000	7.938.000		0	0	-	-	0	0,00%
14	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes.	Metros cuadrados	22	59.000	1.298.000		0	0	-	-	0	0,00%
15	72131601-009	Piso Cerámico Antideslizante PI S 0,45 m x 0,45m	Metros cuadrados	22	149.000	3.278.000		0	0	-	-	0	0,00%
16	72131601-009	Piso de alisada de cemento de 6 cm.	Metros cuadrados	10,27	79.000	811.330		0	0	-	-	0	0,00%
17	72131601-009	Zócalo cerámico	Metro lineal	2,6	29.000	75.400		0	0	-	-	0	0,00%
18	72102602-005	Aberturas de Madera - Puerta Tablero.	Unidad	1	2.399.000	2.399.000		0	0	-	-	0	0,00%
19	72102602-005	Aberturas de Madera - Para Boxes enchapados con formica.	Unidad	5	949.000	4.745.000		0	0	-	-	0	0,00%
20	72102602-005	Aberturas Metálicas - Ventanas Tipo Balancines.	Metros cuadrados	3,36	949.000	3.188.640		0	0	-	-	0	0,00%
21	72131601-008	Alfeizar de Ventanas - De revoque 1:3 (cemento- arena).	Metro lineal	7	39.000	273.000		0	0	-	-	0	0,00%
22	72102401-002	Servicio de pintura de paredes	Metros cuadrados	66	44.000	2.904.000		0	0	-	-	0	0,00%
23	72102401-003	Servicio de pintura de aberturas de madera	Metros cuadrados	10,1	19.000	191.900		0	0	-	-	0	0,00%
24	72102401-003	Servicio de pintura de aberturas metálicas	Metros cuadrados	3,36	29.000	97.440		0	0	-	-	0	0,00%
25	72131601-012	Servicio de Pinturas - De ladrillos vistos	Metros cuadrados	48	19.000	912.000		0	0	-	-	0	0,00%
26	72131601-012	Servicio de Pinturas de tirantes pre fabricados y tejuelones	Metros cuadrados	43	23.000	989.000		0	0	-	-	0	0,00%
27	72102508-003	Revestimientos - De azulejos de 0,30x0,30 cm	Metros cuadrados	97,5	119.000	11.602.500		0	0	-	-	0	0,00%
28	72102602-004	Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	379.000	1.273.440		0	0	-	-	0	0,00%
29	72101510-005	Desague Fluvial - Canaleta y caño de bajada N° 26 desarrollo 33 cm	Metro lineal	21,6	149.000	3.218.400		0	0	-	-	0	0,00%
30	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	5.400.000	5.400.000		0	0	-	-	0	0,00%
31	72102201-003	Artefactos Eléctricos	Unidad Medida Global	1	3.350.000	3.350.000		0	0	-	-	0	0,00%

Consultora AE

Ruc. 1798578-1

32	72131601-011	Instalación Sanitaria - Agua corriente, Desague cloacal, Cámara de inspección y artefactos sanitarios completo	Unidad Medida Global	1	13.950.000	13.950.000		0	0	-	-	0	0,00%
33	72102303-003	Instalación Sanitaria - Cámara Séptica tipo 2 de 1,50x3,00	Unidad	1	3.450.000	3.450.000		1	1	-	3.450.000	3.450.000	100,00%
34	72102303-002	Instalación Sanitaria - Pozo Absorvente tipo 2 de 2,50x3,00	Unidad	1	6.450.000	6.450.000		1	1	-	6.450.000	6.450.000	100,00%
35	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	27	9.000	243.000		0	0	-	-	0	0,00%
Precio Total:						**135.519.950**						40.697.900	30,03%

	MONTO TOTAL ACUMULADO PRESENTE CERTIFICADO	**40.697.900**
	MONTO TOTAL ACUMULADO CERTIFICADO ANTERIOR	-
	DESCUENTO FONDO DE REPARO 5%	**2.034.895**
	MONTO NETO A PAGAR PRESENTE CERTIFICADO	**38.663.005**

FISCAL DE OBRA

EMPRESA CONTRATISTA

Consultora AE

Ruc. 1798578-1