Planilla de obras adicionales lote Nº 2 - Facaf

Cliente: Universidad Nacional de Itapua — ID Nº: 379496

Fiscalizacion: Universidad Nacional de Itapua — Fecha: 20/06/2021

Construccion: Antonio Cabrera Burgos

CERTIFICADO Nº 2 ADENDA

"Construcciones en el campus UNI Plurianual 2020 - 2021. " IDNº 379496 - LOTE II

Ítem	Descripción del Bienes	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Ejecutado: Cantidad Anterior	Ejecutado: Cantidad Actual	Ejecutado: Cantidad Acumulado	Porcentaje: % Avance Anterior	Porcentaje: % Avance Actual	Porcentaje: % Avance Acumulado	Monto: Certificado Anterior	Monto: Certificado Actual	Monto: Certificado Acumulado
1	Pintura				7.307.306									
1.1	Pintura acrilica interior sin enduido	m2	196	20.670	4.051.320	0	196,00	196,00	0%	100%	100%	0	4.051.320	4.051.320
1.2	Barnizado de cielorrazo	m2	95	31.780	3.019.100	0	95,00	95,00	0%	100%	100%	0	3.019.100	3.019.100
1.3	Barnizado de puerta placa, marco y contramarco	un	3	78.962	236.886	0	3,00	3,00	0%	100%	100%	0	236.886	236.886
2	Demoliciones				983.005									
2.1	Retiro de puerta metalica primer piso	un	3	48.972	146.916	3		3,00	100%	0%	100%	146.916	0	146.916
2.2	Retiro de ventana y reja metalica	un	2	57.860	115.720	2		2,00	100%	0%	100%	115.720	0	115.720
2.3	Retiro, adecuacion y colocacion de puerta metalica de baño	un	1	720.369	720.369	1		1,00	100%	0%	100%	720.369	0	720.369
3	Carpinteria				7.862.586									
3.1	Provicion y colocacion de puerta placa de cedro australiano con ceradura	un	2	1.097.449	2.194.898	2		2,00	100%	0%	100%	2.194.898	0	2.194.898
3.2	Colocacion de puerta existente y cambio de cerradura	un	1	236.116	236.116	1		1,00	100%	0%	100%	236.116	0	236.116
3.3	Ventana de aluminio de 2x1,50 con marco de alumino y vidrio templado de 8mm. De espesor con 2 hojas correriza y una hoja fija	un	2	2.550.620	5.101.240	0	0	-	0%	0%	0%	0	0	0
3.4	Provicion y colocacion de marco de madera para puerta placa de 2.10x0,9	un	2	165.166	330.332	2		2,00	100%	0%	100%	330.332	0	330.332
4	Mamposteria				6.824.790									
4.1	Construccion de canteros con labrillo comun con terminacion de revoque	un	3	609.313	1.827.939	3		3,00	100%	0%	100%	1.827.939	0	1.827.939
4.2	Reparacion y nivelacion de rejilla de impecciones	gl	13	207.027	2.691.351	13		13,00	100%	0%	100%	2.691.351	0	2.691.351
4.3	De ladrillos cerámico comunes 0,15 m con envarillado del 2 ø 6 por lo menos en dos sectores en la mampostería	m2	20	115.275	2.305.500	0		-	0%	0%	0%	0	0	0
5	Instalaciones sanitarios				679.214									
5.1	Provisión y colocación de lavatorio de mano con pedestal	un	1	570.291	570.291	1		1,00	100%	0%	100%	570.291	0	570.291
5.2	Provisión y colocación de zócalo de granito natural color gris mara pulido para mesada	ml	1,54	70.729	108.923	1,54		1,54	100%	0%	100%	108.923	0	108.923
6	Instalaciones eléctricas				1.892.059									
6.1	Adecuación de instaciones eléctricas en baño garaje	gl	1	357.441	357.441	1		1,00	100%	0%	100%	357.441	0	357.441
6.2	Provisión y colocación de Foco de bajo consumo	un	8	88.616	708.928	8		8,00	100%	0%	100%	708.928	0	708.928
6.3	Caño electroducto conduil	ml	30	27.523	825.690	0	30,00	30,00	0%	100%	100%	0	825.690	825.690
7	Revoques				3.130.319									
7.1	Mucheta de dos arista	ml	71,4	43.842	3.130.319	0		-	0%	0%	0%	0	0	0
8	Revestimiento de pared o muros				89.782									
8.1	De azulejos cerámicos 45x45cm	m2	1,1	81.620	89.782	1,1		1,10	100%	0%	100%	89.782	0	89.782
9	Hormigón armado				829.821									
9.1	Viga de hormigón armado	m3	0,4	2.074.553	829.821	0	0,24	0,24	0%	60%	60%	0	497.893	497.893
10	Construcción/Colocación de techo/tinglado				1.028.412									
10.1	babeta de chapa Nº 27 con desarrollo de 0,50m	ml	14	73.458	1.028.412	0	5,80	5,80	0%	41%	41%	0	426.056	426.056
				Total	30.627.294				33%	30%	63%	10.099.006	9.056.945	19.155.951

Son en guaranies: Treinta millones seiscientos veinte y siete mil doscientos noventa y cuatro.-

Monto Bruto Certificado			
Devolucion Anticipo			
Monto Neto	CERTIFICADO Nº 2	9.056.945	

SON GUARANIES NUEVE MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO.-

Ing. Antonio R. Cabrera B.
Contratista

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
Dirección de Infraestructura y Obras
Encarnación - Paraguay

Escaneado con CamScanner