GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

CONSTRUCCIÓN DE UN ALBERGUE PARA ANCIANOS

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: FORNERÓN HERMANOS SRL
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 4/11/2022

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 1.122.135.722
ANTICIPO RECIBIDO 224.427.144

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 1

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO	0	374.075.251	374.075.251
DESCUENTO ANTICIPO 25%		56.106.786	56.106.786
OTROS CERTIFICADOS			0
TOTALES		**317.968.465**	

SON GUARANIES: Trescientos diez y siete millones novecientos sesenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cinco.----------

p/ CONTRATISTA
Forneron Hnos S.R.L.
RUC 80097477-8

Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE UN ALBERGUE PARA ANCIANOS

		Según Contrato				Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Item	Descripcion de los trabajos	Un.	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
1	Desmonte de techo	Metros cuadrados	513	35.000	17.955.000		513		0	17.955.000	17.955.000	0%
2	Techo de tejas sobre tejuelitas existentes (incluye cambio de tejuelitas y maderamen deteriorados)	Metros cuadrados	513	237.700	121.940.100		513		0	121.940.100	121.940.100	0%
3	Desmonte de piso tipo calcáreo	Metros cuadrados	380	32.550	12.369.000		380		0	12.369.000	12.369.000	0%
4	Reparación de paredes y revoque	Metros cuadrados	60	65.750	3.945.000		30		0	1.972.500	1.972.500	0%
5	Piso de Ceramico	Metros cuadrados	380	155.250	58.995.000				0	0	0	0%
6	Zocalo ceramico	Metro lineal	270	49.625	13.398.750				0	0	0	0%
7	Azulejado en Sanitarios	Metros cuadrados	84	153.000	12.852.000				0	0	0	0%
8	Juego de Artefactos Sanitarios con barras apoya brazos	Unidad	6	1.205.000	7.230.000				0	0	0	0%
9	Mesada azulejada para cocina y lavadero (incluyen bachas)	Metro lineal	12	460.667	5.528.004				0	0	0	0%
10	Desmonte de Puertas	Unidad	21	39.250	824.250		21		0	824.250	824.250	0%
11	Puertas de chapa doblada DE 0,90	Unidad	21	2.365.000	49.665.000				0	0	0	0%
12	Reparación y pintura de ventanas	Unidad Medida Global	1	6.266.667	6.266.667				0	0	0	0%
13	Instalación Electrica - Tomas	Unidad	36	243.750	8.775.000				0	0	0	0%
14	Instalación Electrica - Artefactos de iluminación Led	Unidad	36	263.400	9.482.400				0	0	0	0%
15	Pinturas de paredes al latex	Metros cuadrados	2.000	35.500	71.000.000				0	0	0	0%
16	Instalación de agua potable	Unidad	3	2.267.500	6.802.500				0	0	0	0%
17	Tanque Elevado de 1000 lts con motor y estructura metálica	Unidad	1	15.233.333	15.233.333		1		0	15.233.333	15.233.333	0%
18	Cordón de mampostería de 0,15 para caminero	Metros cuadrados	78	178.750	13.942.500		78		0	13.942.500	13.942.500	0%
19	Relleno y compactación	Metros cúbicos	40	105.875	4.235.000		40		0	4.235.000	4.235.000	0%
20	Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	260	61.000	15.860.000		260		0	15.860.000	15.860.000	0%
21	Piso tipo layota nacional	Metros cuadrados	260	103.950	27.027.000				0	0	0	0%

Forneron Hnos S.R.L.
RUC 80097477-8

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO
PLANIFICACION

22	Techo de chapa de zing sobre estructura metálica	Metros cuadrados	286	318.750	91.162.500		150		0	47.812.500	47.812.500	0%
23	Instalación Electrica - Artefactos de iluminación Led	Unidad	26	263.400	6.848.400				0	0	0	0%
24	Relleno y compactación	Metros cúbicos	160	109.125	17.460.000		160		0	17.460.000	17.460.000	0%
25	Contrapiso de Cascote	Metros cuadrados	840	59.825	50.253.000				0	0	0	0%
26	Piso Tipo calcáreo	Metros cuadrados	700	110.200	77.140.000				0	0	0	0%
27	Alisado de cemento	Metros cuadrados	140	63.000	8.820.000				0	0	0	0%
28	Pintura de pista tipo acrilica para exterior y pistas deportivas (16 x 30m) incluye marcación	Metros cuadrados	480	40.750	19.560.000				0	0	0	0%
29	Arcos con redes	Unidad	4	2.557.000	10.228.000		4		0	10.228.000	10.228.000	0%
30	Jirafa de basquet con tablero de vidrio y aro retractil (2 unidades)	Unidad	2	10.292.000	20.584.000				0	0	0	0%
31	Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red)	Unidad	1	1.592.000	1.592.000				0	0	0	0%
32	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	Unidad	8	2.556.250	20.450.000				0	0	0	0%
33	Excavación	Metros cúbicos	3	41.350	124.050				0	0	0	0%
34	Hormigón Simple	Metros cúbicos	3	1.594.000	3.985.000				0	0	0	0%
35	Postes de caño negro de 3"	Metro lineal	60	83.750	5.025.000				0	0	0	0%
36	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	Metro lineal	136	78.050	10.614.800				0	0	0	0%
37	Tejido de alambre	Metro lineal	34	186.500	6.341.000				0	0	0	0%
38	Pintura sintética de caños	Unidad Medida Global	1	1.115.250	1.115.250				0	0	0	0%
39	Replanteo de obra	Unidad Medida Global	1	597.500	597.500		1		0	597.500	597.500	0%
40	Nivelación de 0,30 con excavación	Metros cuadrados	17	246.500	4.190.500		17		0	4.190.500	4.190.500	0%
41	Mampostería de 0,30	Metros cuadrados	43	243.000	10.449.000				0	0	0	0%
42	Hormigón Armado esp=0,10	Metros cúbicos	9	3.061.000	27.549.000				0	0	0	0%
43	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	Metro lineal	36	156.725	5.642.100				0	0	0	0%
44	Limpieza de obra	Metros cuadrados	1	1.116.500	1.116.500				0	0	0	0%
45	Preparación de la obra	Unidad	1	2.056.250	2.056.250							
45.1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	94	14.875	1.398.250		94		0	1.398.250	1.398.250	0%

Ferreron Hnos S.R.L.
RUC 80097477-8

GOBERNACION DEL NEEMBUCU
PLANIFICACION

45.2	Replanteo	Metros cuadrados	94	7.000	658.000		94		0	658.000	658.000	0%
46	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	13	775.000	10.075.000		13		0	10.075.000	10.075.000	0%
47	Estructura de HºAº:	Unidad	1	24.400.000	24.400.000							
47.1	Zapatas Pilares de HºAº	Metros cúbicos	2	3.050.000	6.100.000		2		0	6.100.000	6.100.000	0%
47.2	Viga de Galería de Hº Aº	Metros cúbicos	1	3.050.000	3.050.000		1		0	3.050.000	3.050.000	0%
47.3	Viga cumbrera	Metros cúbicos	1	3.050.000	3.050.000		1		0	3.050.000	3.050.000	0%
47.4	Vigas de Galería de HºAº- inferior	Metros cúbicos	2	3.050.000	6.100.000		2		0	6.100.000	6.100.000	0%
47.5	Encadenados de HºAº - Superior	Metros cúbicos	2	3.050.000	6.100.000		2		0	6.100.000	6.100.000	0%
48	Muros de nivelación	Unidad	1	5.880.000	5.880.000							
48.1	De 0,30 cm. armada	Metros cuadrados	16	243.750	3.900.000		16		0	3.900.000	3.900.000	0%
48.2	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	18	110.000	1.980.000		18		0	1.980.000	1.980.000	0%
49	Aislación asfaltica	Unidad	1	2.185.000	2.185.000							
49.1	De paredes	Metros cuadrados	46	47.500	2.185.000		46		0	2.185.000	2.185.000	0%
50	Muros de elevación	Unidad	1	29.361.500	29.361.500							
50.1	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	70	177.500	12.425.000		70		0	12.425.000	12.425.000	0%
50.2	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	84	177.500	14.910.000		84		0	14.910.000	14.910.000	0%
50.3	Envarillado sobre y bajo aberturas2Ø8 por hilada(2 hiladas	Metro lineal	42	48.250	2.026.500		42		0	2.026.500	2.026.500	0%
51	Pilares	Unidad	1	3.300.968	3.300.968							
51.1	De 0,35 x 0,35 visto para corredor	Metro lineal	11	300.088	3.300.968		11		0	3.300.968	3.300.968	0%
52	Techo	Unidad	1	41.700.000	41.700.000							
52.1	De tejas y tejuelones prensados a maquina	Metros cuadrados	120	347.500	41.700.000				0	0	0	0%
53	Revoques	Unidad	1	13.176.250	13.176.250							
53.1	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	139	66.250	9.208.750				0	0	0	0%
53.2	De viga cumbrera, galería y encadenado de Hº Aº	Metros cuadrados	51	70.000	3.570.000				0	0	0	0%
53.3	De pilares HºAº	Metros cuadrados	6	66.250	397.500				0	0	0	0%
54	Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	90	61.250	5.512.500		90		0	5.512.500	5.512.500	0%
55	Piso de Ceramico	Metros cuadrados	90	156.250	14.062.500				0	0	0	0%

Forneron Hnos S.R.L.
RUC 80097477-8

GOBERNACIÓN DEL NEEMBUCÚ
PLANIFICACIÓN

56	Zocalo ceramico	Metro lineal	56	49.125	2.751.000				0	0	0	0%
57	Aberturas de maderas	Unidad	1	6.573.000	6.573.000							
57.1	Puerta madera de 1,10 x 2,10 - tablero	Unidad	1	2.637.500	2.637.500		1		0	2.637.500	2.637.500	0%
57.2	Puerta madera de 0,80 x 2,10-placa	Unidad	2	1.967.750	3.935.500		1		0	1.967.750	1.967.750	0%
58	Aberturas Tipo Blindex	Unidad	1	18.175.000	18.175.000							
58.1	Ventanas tipo blindex	Metros cuadrados	13	1.250.000	16.250.000				0	0	0	0%
58.2	Puerta 0,80 x 2,10	Unidad	1	1.925.000	1.925.000				0	0	0	0%
59	Alfeizar de ventanas	Unidad	1	2.408.750	2.408.750							
59.1	De revoque de 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	41	58.750	2.408.750				0	0	0	0%
60	Pinturas	Unidad	1	16.120.250	16.120.250							
60.1	De paredes al latex	Metros cuadrados	139	36.000	5.004.000				0	0	0	0%
60.2	De pilares vistos con antimoho incolcro	Metros cuadrados	13	36.250	471.250				0	0	0	0%
60.3	De viga cumbrera, galería, encadenado y pilares	Metros cuadrados	51	38.500	1.963.500				0	0	0	0%
60.4	De aberturas metálicas con pintura sintética o cerámica	Metros cuadrados	15	39.750	596.250				0	0	0	0%
60.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	85	36.250	3.081.250				0	0	0	0%
60.6	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	120	39.750	4.770.000				0	0	0	0%
60.7	De aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	6	39.000	234.000				0	0	0	0%
61	Revestido de azulejos	Metros cuadrados	6	151.250	907.500				0	0	0	0%
62	Desague pluvial	Unidad	1	4.440.000	4.440.000							
62.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33 cms	Metro lineal	37	120.000	4.440.000				0	0	0	0%
63	Instalación Electrica	Unidad	1	3.951.250	3.951.250							
63.1	Bocas de luces	Unidad	8	196.250	1.570.000				0	0	0	0%
63.2	Bocas de tomas monofásico	Unidad	5	196.250	981.250				0	0	0	0%
63.3	Bocas de ventilador de techo	Unidad	2	193.750	387.500				0	0	0	0%
63.4	Tablero seccional con llave de corte	Unidad	1	750.000	750.000				0	0	0	0%
63.5	Acometida desde Medidor	Unidad	1	262.500	262.500				0	0	0	0%
64	Artefactos eléctricos	Unidad	1	3.710.000	3.710.000							
64.1	Artefactos luminosos Led Colgantes con campana	Unidad	8	463.750	3.710.000				0	0	0	0%
65	Instalación Sanitaria	Unidad	1	8.955.000	8.955.000							

Forneron Hnos S.R.L.
RUC 80097477-8

65.1	Agua potable	Unidad	1	2.567.500	2.567.500				0	0	0	0%
65.2	Desague Cloacal (pozo, camara y registro)	Unidad	1	5.125.000	5.125.000				0	0	0	0%
65.3	Pileta de Cocina con grifería	Unidad	1	1.262.500	1.262.500				0	0	0	0%
66	Limpieza final	Metros cuadrados	94	11.000	1.034.000				0	0	0	0%
67	Pórtico Metálico con letras corpóreas	Unidad	1	7.073.500	7.073.500				0	0	0	0%
68	Cartel de Obra con Porta cartel de 2,40m x 2,00m	Unidad	1	2.078.600	2.078.600		1		0	2.078.600	2.078.600	0%
69	Cartel de 0,40 x 0,60	Unidad	7	1.153.400	8.073.800				0	0	0	0%
					1.122.135.722				**0**	**374.075.251**	**374.075.251**	**33,34**

Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU · PLANIFICACION · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contratista

Forneron Hnos S.R.L.
RUC 80097477-8

TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO	**374.075.251**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**1.122.135.722**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**33,34**