Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010152

Fecha: 18-07-22 Solicitante: Dpto. de Mantenimiento

Cliente: Ministerio de Relac. Exteriores. Cl. Asunción c/ Pitiantuta

Dirección: Palma c/ 14 de mayo Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	Mantenimiento y cheq. de Generador						

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Ob. Generador marca Briggs GF-20 KVA modelo Diplomático chequeo Gral. control de tablero de transferencia nivel de combustible, aceite, agua, test Gral. conexiones, arranque con carga y sin carga, y Generador marca AKSA power Generator 100 KVA modelo AP-Ambar chequeo Gral. control de tablero de transferencia, nivel de combustible, aceite, agua, Test Gral. conexiones, arranque con carga y sin carga.

Conforme Cliente

Firma

Nombre

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dpto. Mantenimiento y Servicios
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Tercer Secretario Oscar Zalazar
Jefe del Departamento de Mantenimiento y Servicios
Ministerio de Relaciones Exteriores

Técnico

Firma Gilberto Gabilon

Nombre

Airmect

Nº 0010151

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: As. 8-07-22. Solicitante: Dpto de Mantenimiento

Cliente: Ministerio de Relac. Exteriores. Edif Anbare

Dirección: Palma c/ 14 de mayo Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	Mantenimiento y chequeo de Generadores						

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Obs: Generador marca ONAN-125 KVA - Edif Anbare
Chequeo Gral control de tablero de transferencia nivel de combustible
aceite de agua, testeo Gral con escaner control de arranque con carga y sin carga
x Generador marca Olympian Caterpillar - 63 KVA insonorizado (Edif Cheq. Gral control de tablero de transferencia nivel de combustible aceite
de Agua testeo con escaner digital control de arranque con carga y sin carga.
x Generador marca Gotec Power Unit - 95 KVA insonorizado (Cheq. mantenimiento
Chequeo Gral Control de tablero de transferencia nivel de aceite, agua
testeo con escaner digital arranque con carga y sin carga.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Tercer Secretario Oscar Zalazar
Jefe del Departamento de Mantenimiento y Servicios
Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dpto. Mantenimiento y Servicios
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre