ROMÁN IBARS
CONSTRUCCIONES

CERTIFICADO DE OBRAS

OBRA: REVITALIZACION DE PLAZA

UBICACIÓN: PLAZA MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ DEL BARRIO SAN BLAS CASCO URBANO

CD N° 38/2023 **CONTRATO Nº**34/2023 **ID N°** 430.479

Fecha:27/7/2023	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 04/7/2.023	al: 27/7/2.023
Avance de obra: 100%	

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
REVITALIZACION DE LA PLAZA MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ DEL BARRIO SAN BLAS CASCO URBANO														
1	72131601-9974	MARCACION Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.322	4.000	5.288.000	0	1.322	1.322	0	5.288.000	5.288.000	100%
2	72131601-013	LIMPIEZA DE SUPERFICIE	M2	EVENTO	1.322	2.000	2.644.000	0	1.322	1.322	0	2.644.000	2.644.000	100%
3	82101502-003	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00x2,00)m	M2	EVENTO	1	900.000	900.000	0	1	1	0	900.000	900.000	100%
4	72103003-001	DEMOLICION DE CAMINERO EXISTENTE, SIN RECUPERACION CON RETIRO DE ESCOMBROS	M2	EVENTO	760	22.000	16.720.000	0	760	760	0	16.720.000	16.720.000	100%
5	72131701-023	CONSTRUCCION DE CAMINERO PERIMETRAL CON PIEDRA NATURAL PARA EXTERIORES	M2	EVENTO	760	90.000	68.400.000	0	760	760	0	68.400.000	68.400.000	100%
6	72131701-023	CONSTRUCCION DE CAMINERO INTERIOR CON BALDOSA VAINILLA DE 16 PANES	M2	EVENTO	562	78.000	43.836.000	0	562	562	0	43.836.000	43.836.000	100%
7	72101703-004	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES CONCAVOS PREFABRICADOS EN ZONAS A REPONER DE ALTURA: 30cm, LARGO: 50cm, ANCHO: 10cm, DOSAJE: 1:3:5	M	EVENTO	40	35.000	1.400.000	0	40	40	0	1.400.000	1.400.000	100%
8	72131601-9984	RAMPA DE ACCESO INCLUSIVO	UN	EVENTO	1	980.000	980.000	0	1	1	0	980.000	980.000	100%
9	72131601-012	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	M	EVENTO	90	18.000	1.620.000	0	90	90	0	1.620.000	1.620.000	100%
10	72131601-012	DE BALDOSA EN CAMINERO	M2	EVENTO	90	29.000	2.610.000	0	90	90	0	2.610.000	2.610.000	100%
11	72131601-012	DE PARQUE INFANTIL AL LATEX	M2	EVENTO	25	35.000	875.000	0	25	25	0	875.000	875.000	100%
12	70111713-998	BANCOS Y MADERA CON PERFILERIA METALICA, SOLDADA Y ANCLADO SOBRE BASE DE CEMENTO	UN	EVENTO	16	800.000	12.800.000	0	16	16	0	12.800.000	12.800.000	100%
13	72102801-999	REPRACION DE PARQUE INFANTIL (SUBE Y BAJA, TOBOGAN, HAMACA)	UN	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000	0	1	1	0	1.300.000	1.300.000	100%
14	72102801-999	COLCHON DE ARENA LAVADA EN PARQUE INFANTIL, ESPESOR: 15cm SOBRE TERRENO COMPACTADO	M3	EVENTO	17	130.000	2.210.000	0	17	17	0	2.210.000	2.210.000	100%
15	70111713-9997	CONTENEDORES DE BASURA FIJO (BASURERO DOBLE METALICO)	UN	EVENTO	9	600.000	5.400.000	0	9	9	0	5.400.000	5.400.000	100%
16	72102201-003	BRAZO METALICO PARA ARTEFACTO DE ILUMINACION	UN	EVENTO	30	90.000	2.700.000	0	30	30	0	2.700.000	2.700.000	100%
17	72102201-003	ARTEFACTOS DE ILUMINACION (ALUMBRADO PUBLICO SOLAR LED DE 100W, LUZ FRIA CON SENSOR DE MOVIMIENTO	UN	EVENTO	30	612.000	18.360.000	0	30	30	0	18.360.000	18.360.000	100%
18	72102201-003	REPARACION DE PILASTRA EXISTENTE CON CAJAS DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS	GL	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000	0	1	1	0	1.200.000	1.200.000	100%
19	72131701-999	ZONAS DE AJARDINAMINETO Y ARBORIZACION	GL	EVENTO	1	2.500.000	2.500.000	0	1	1	0	2.500.000	2.500.000	100%
20	72153507-001	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	UN	EVENTO	1	1.776.000	1.776.000	0	1	1	0	1.776.000	1.776.000	100%
		TOTAL					**193.519.000**					**193.519.000**	**193.519.000**	**100%**

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**193.519.000**
5% Retención	**9.675.950**
Neto a cobrar	**183.843.050**

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC 1.256.450-8