MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACION DIRECTA No.08/2021

CONSTRUCCION DE SSHH INCLUSIVO DE 4,40X6,15 - COMPAÑÍA COSTA PUCU

ID N°: 397,481 CONTRATO N° 14/2021 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01

PERIODO: JULIO 2021

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	CONSTRUCCION DE SSHH INCLUSIVO DE 4,40X6,15 - COMPAÑIA COSTA PUCU	125.250.000	0,00%	39,06%	39,06%	-	48.922.100	48.922.100
DEDUCCIONES A LA FECHA								
B.1	MULTAS	-				-	-	-
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	25.050.000	0,00%	39,06%	39,06%	-	9.784.420	9.784.420
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	6.262.500	0,00%	39,06%	39,06%	-	2.446.105	2.446.105
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**31.312.500**	0,00%	39,06%	39,06%	**-**	**12.230.525**	**12.230.525**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					**0**	**36.691.575**	**36.691.575**

SON GUARANIES: TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO.-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

ARARY POTY Servicios
de Daniel Gauto Benitez
RUC: 4244397-0

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACION DIRECTA No.08/2021
CONSTRUCCION DE SSHH INCLUSIVO DE 4,40X6,15 - COMPAÑÍA COSTA PUCU
ID N°: 397,481 CONTRATO N° 14/2021 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01
PERIODO: JULIO 2021

CONTRATACION DIRECTA No.08/2021

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	**Preparación de la obra**													
	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	27,10	6.000	162.600		27,10	27,10		162.600	162.600		100,00%	100,00%
	b- Replanteo	M2	27,10	7.000	189.700		27,10	27,10		189.700	189.700		100,00%	100,00%
	c- Vallado perimetral	MI	20,00	196.000	3.920.000		20,00	20,00		3.920.000	3.920.000		100,00%	100,00%
	d- Obrador	M2	40,00	220.000	8.800.000		40,00	40,00		8.800.000	8.800.000		100,00%	100,00%
2	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	M3	9,00	450.000	4.050.000		9,00	9,00		4.050.000	4.050.000		100,00%	100,00%
3	**Estructura de H° A° :**													
	a- Encadenados de H° A°	M3	1,90	1.830.000	3.477.000		1,90	1,90		3.477.000	3.477.000		100,00%	100,00%
	Muros de nivelación :													
	a- De 0,30 m.	M2	11,00	185.000	2.035.000		11,00	11,00		2.035.000	2.035.000		100,00%	100,00%
4	**Relleno y aplsonado de interiores**	M3	7,20	121.000	871.200									
5	**Aislación asfáltica :**													
	a- De paredes	M2	5,50	78.000	429.000		5,50	5,50		429.000	429.000		100,00%	100,00%
6	**Muros de elevación :**													
	a- De 0,15 para revocar	M2	60,00	82.400	4.944.000		50,00	50,00		4.120.000	4.120.000		83,33%	83,33%
	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados	M2	44,00	122.000	5.368.000		40,00	40,00		4.880.000	4.880.000		90,91%	90,91%
	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	15,60	23.000	358.800		15,60	15,60		358.800	358.800		100,00%	100,00%
7	**Techo :**													
	a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca.	M2	40,00	250.000	10.000.000		20,00	20,00		5.000.000	5.000.000		50,00%	50,00%
8	**Revoques :**													
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	80,00	25.000	2.000.000									
	b- Moldura lineal en balancines	ML.	20,40	25.000	510.000									
9	**Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.**	M2	35,00	48.000	1.680.000									
10	**Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.**	M2	22,00	160.000	3.520.000									
11	**Aberturas metálicas y maderas:**													
	a- Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y	UN.	1,00	1.390.000	1.390.000									
	b- Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y	UN.	2,00	1.000.000	2.000.000									
	c- Puerta para boxes enchapados en formica	UN.	4,00	650.000	2.600.000									
	d- Ventanas balancines	M2	3,17	265.000	840.050									
12	**Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso**	M2	13,50	72.700	981.450									
13	**Rampa peatonal**	UN.	1,00	1.100.000	1.100.000									
14	**Alfeizar de ventanas :**													
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	18,00	15.000	270.000									
15	**Pinturas :**													
	a- De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	63,00	10.000	630.000									
	b- De paredes revocadas al látex	M2	63,00	20.000	1.260.000									
	c- De aberturas de madera con barniz sintético	M2	16,20	29.400	476.280									
	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,17	36.500	115.705									
	e- De ladrillos vistos con anti moho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal D)	M2	44,00	21.200	932.800									
	f- De tejuelones con barniz	M2	37,00	17.900	662.300									
	g- De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	23,50	20.000	470.000									
	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	17,50	27.000	472.500									
16	**Revestimientos :**													
	a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	78,00	85.000	6.630.000									
17	**Vidrios dobles de 4 mm.**	M2	3,17	194.000	614.980									
18	Desagüe Pluvial													
	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	17,50	58.000	1.015.000									
19	**Instalación eléctrica**													
	Instalación del tablero TS de 3 AG.	Boc.	2,00	120.000	240.000									

ARARY POTY Servicios
de Daniel Gauto Benítez
RUC: 4244397-0

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACION DIRECTA No.08/2021
CONSTRUCCION DE SSHH INCLUSIVO DE 4,40X6,15 - COMPAÑÍA COSTA PUCU
ID N°: 397,481 CONTRATO N° 14/2021 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01
PERIODO: JULIO 2021

CONTRATACION DIRECTA No.08/2021

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**Precio Unitario (Gs)**	**Precios Totales (Gs)**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADO**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADO**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10,00	130.000	1.300.000									
	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Mts.	25,00	40.000	1.000.000									
20	**Artefactos eléctricos**													
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	10,00	134.000	1.340.000									
	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	130.000	130.000									
	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Un.	3,00	203.000	609.000									
21	**Instalación sanitaria :**													
	a-Agua corriente - desagüe cloacal-cámara de Inspección y artefactos sanitarios	GL.	1,00	18.000.000	18.000.000									
	b- Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00	UN.	1,00	15.000.000	15.000.000		0,50	0,50		7.500.000	7.500.000		50,00%	50,00%
	c- Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	8.000.000	8.000.000		0,50	0,50		4.000.000	4.000.000		50,00%	50,00%
22	**Barras de asinamiento**	UN	3,00	270.000	810.000									
23	**VARIOS**													
	a) Limpieza final	M2	27,10	2.000	54.200									
	c) Cartel de Obra	UNID	1,00	2.000.000	2.000.000									
	d) Placa conmemorativa	UNID	1,00	1.990.435	1.990.435									
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**125.250.000**					**48.922.100**	**48.922.100**		**39,06%**	**39,06%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA
ARARY POTY Servicios
de Daniel Gauto Benitez
RUC: 4244397-0

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICION

CONTRATACION DIRECTA No.08/2021

ID N°: 397,481 CONTRATO N° 14/2021 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01

PERIODO: JULIO 2021

En el lugar de la obra, Distrito de San Ignacio, Departamento de Misiones, a los 15 días de julio del año 2021, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA "ARARY POTY SERVICIOS", REPRESENTADA POR el Sr Daniel Gauto, la FISCALIZACION, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
1	**Preparación de la obra**					
	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	27,10		27,10	27,10
	b- Replanteo	M2	27,10		27,10	27,10
	c- Vallado perimetral	Ml	20,00		20,00	20,00
	d- Obrador	M2	40,00		40,00	40,00
2	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	M3	9,00		9,00	9,00
3	**Estructura de H° A° :**					0,00
	a- Encadenados de H° A°	M3	1,90		1,90	1,90
	Muros de nivelación :					0,00
	a- De 0,30 m.	M2	11,00		11,00	11,00
4	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	7,20			0,00
5	**Aislación asfáltica :**					0,00
	a- De paredes	M2	5,50		5,50	5,50
6	**Muros de elevación :**					0,00
	a- De 0,15 para revocar	M2	60,00		50,00	50,00
	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	44,00		40,00	40,00
	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	15,60		15,60	15,60
7	**Techo :**					0,00
	a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca.	M2	40,00		20,00	20,00
8	**Revoques :**					0,00
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	80,00			0,00
	b- Moldura lineal en balancines	ML.	20,40			0,00
9	**Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.**	M2	35,00			0,00
10	**Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.**	M2	22,00			0,00
11	**Aberturas metálicas y maderas:**					0,00
	a- Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UN.	1,00			0,00
	b- Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UN.	2,00			0,00
	c- Puerta para boxes enchapados en formica	UN.	4,00			0,00
	d- Ventanas balancines	M2	3,17			0,00
12	**Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso**	M2	13,50			0,00
13	**Rampa peatonal**	UN.	1,00			0,00
14	**Alfeizar de ventanas :**					
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	18,00			
15	**Pinturas :**					
	a- De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	63,00			0,00
	b- De paredes revocadas al látex	M2	63,00			0,00
	c- De aberturas de madera con barniz sintético	M2	16,20			0,00

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

ARARY POTY Servicios
RUC: 4244397-0

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICION

CONTRATACION DIRECTA No.08/2021

ID N°: 397,481 CONTRATO N° 14/2021 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01

PERIODO: JULIO 2021

En el lugar de la obra, Distrito de San Ignacio, Departamento de Misiones, a los 15 días de julio del año 2021, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA "ARARY POTY SERVICIOS", REPRESENTADA POR el Sr Daniel Gauto, la FISCALIZACION, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,17			0,00
	e- De ladrillos vistos con anti moho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal D)	M2	44,00			0,00
	f- De tejuelones con barniz	M2	37,00			0,00
	g- De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	23,50			0,00
	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	17,50			0,00
16	**Revestimientos :**					0,00
	a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	78,00			0,00
17	**Vidrios dobles de 4 mm.**	M2	3,17			0,00
18	**Desagüe Pluvial**					0,00
	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	17,50			0,00
19	**Instalación eléctrica**					0,00
	Instalación del tablero TS de 3 AG.	Boc.	2,00			0,00
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10,00			0,00
	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Mts.	25,00			0,00
20	**Artefactos eléctricos**					0,00
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	10,00			0,00
	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00			0,00
	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Un.	3,00			0,00
21	**Instalación sanitaria :**					0,00
	a-Agua corriente - desagüe cloacal-cámara de Inspección y artefactos sanitarios	GL.	1,00			0,00
	b- Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00	UN.	1,00		0,50	0,50
	c- Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00		0,50	0,50
22	**Barras de asinamiento**	UN	3,00			0,00
23	**VARIOS**					0,00
	a) Limpieza final	M2	27,10			0,00
	c) Cartel de Obra	UNID	1,00			0,00
	d) Placa conmemorativa	UNID	1,00			0,00
	TOTAL					

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA
ARARY POTY Servicios
de Daniel Gauto Benítez
RUC: 4244397-0

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A.
Arquitecto