MUNICIPALIDAD DE YABEBYRY MISIONES

CERTIFICADO DE OBRA N 03 - FINAL

Obra: Contrato N° 223 /2025 de la Licitación 467283 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON DE Hº EN CALLE MCAL. ESTIGARRIBIA Y JUANITA PESOA

Ubicación: YABEBYRY MISIONES

Empresa: FAMIIAR S.R.L con RUC N° 80021969-4

FECHA: 15/12/2025

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	19,27
Ejecutado Anterior:	80,73
Ejecutado Acumulado:	100,00

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON DE Hº EN CALLE MCAL. ESTIGARRIBIA Y JUANITA PESOA

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto																
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
1	Limpieza general del terreno de obra	unidad de medida: Metros cuadrados	4.110,00	800	3.288.000	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	100,00	3.288.000	0	3.288.000	0	100,00
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	unidad de medida: Metros cuadrados	4.110,00	1.700	6.987.000	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	100,00	6.987.000	0	6.987.000	0	100,00
3	Cartel de obra	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1.400.000	1.400.000	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00	1.400.000	0	1.400.000	0	100,00
4	Carteles de señalizacion	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	530.000	1.060.000	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00	1.060.000	0	1.060.000	0	100,00
5	Servicio de movimiento de tierras	unidad de medida: Metros cuadrados	3.978,00	4.850	19.293.300	3.550,00	428,00	3.978,00	0,00	100,00	17.217.500	2.075.800	19.293.300	0	100,00
6	Colchón de arena para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	unidad de medida: Metros cuadrados	3.978,00	6.600	26.254.800	3.200,00	778,00	3.978,00	0,00	100,00	21.120.000	5.134.800	26.254.800	0	100,00
7	CORDON de Hº, desarrollo 0,30m, espesor de cordón 0.10 m. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos.- cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m, asentados sobre piedra triturada.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	1.302,00	97.000	126.294.000	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	100,00	126.294.000	0	126.294.000	0	100,00
8	CORDÓN ESCONDIDO de Hª en boca calle, desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in-situ (1:3:3).-	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	42,00	62.000	2.604.000	20,00	22,00	42,00	0,00	100,00	1.240.000	1.364.000	2.604.000	0	100,00
9	Pavimento tipo empedrado	unidad de medida: Metros cuadrados	3.978,00	61.000	242.658.000	3.350,00	628,00	3.978,00	0,00	100,00	204.350.000	38.308.000	242.658.000	0	100,00
10	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.-	unidad de medida: Metros cuadrados	3.978,00	3.900	15.514.200	0,00	3.978,00	3.978,00	0,00	100,00	0	15.514.200	15.514.200	0	100,00
11	Compactación, inicial, diaria y final.-	unidad de medida: Metros cuadrados	3.978,00	3.800	15.116.400	0,00	3.978,00	3.978,00	0,00	100,00	0	15.116.400	15.116.400	0	100,00
12	Relleno y compactación para soporte de cordón de Hº.-	unidad de medida: Metros cúbicos	20,00	67.000	1.340.000	0,00	20,00	20,00	0,00	100,00	0	1.340.000	1.340.000	0	100,00
13	Entubamiento Ø 60, incluye desmonte de tubos existente (Ø40)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	7,00	750.000	5.250.000	0,00	7,00	7,00	0,00	100,00	0	5.250.000	5.250.000	0	100,00
14	Construcción de Cabecera de Piedra bruta colocada, ancho 40 cm.	unidad de medida: Metros cúbicos	3,00	665.000	1.995.000	0,00	3,00	3,00	0,00	100,00	0	1.995.000	1.995.000	0	100,00
15	Limpieza de canalización a cielo abierto.-	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	250,00	16.500	4.125.000	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00	0	4.125.000	4.125.000	0	100,00
16	Limpieza final	unidad de medida: Unidad Medida Global	1,00	1.200.000	1.200.000	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0	1.200.000	1.200.000	0	100,00
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO					474.379.700						382.956.500	91.423.200	474.379.700	0	100,00

MONTO TOTAL DEL AVANCE	91.423.200
FONDO DE REPARO	4.571.160
IMPORTE NETO A COBRAR	86.852.040

SON GUARANIES: Ochenta y dos millones ochocientos cincuenta y dos mil cuarenta.---------

Fiscal de Obras

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N° 4799

Representante Legal

FAMILIAR S.R.L.
Tel.: 072-222435
Ayolas Misiones - Paraguay
RUC: 80021969-4

REPUBLICA DEL PARAGUAY * MUNICIPALIDAD DE YABEBYRY * INTENDENCIA MISIONES