CERTIFICADO DE OBRA N° 3-											
	OBRA:	REFACCIÓN DE UNIDADES DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO				CONTRATO N°:			381/2021		
	CONTRATISTA:	DMI CONSTRUCTORA				FECHA:			2/11/2021		
	MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	543.562.759									
ITEM	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CERTIFICADO 1	CERTIFICADO 2	CERTIFICADO 3	ACUMULADO	PRESENTE	
1	**Refacción de Unidad de Salud en la Ciudada de Mbocayaty**										
1.1	Demolición de mampostería existente	Metros Cuadrados	120	80.000	9.600.000	60,10	59,90	0,00	120,00	9.600.000	100%
1,2	Retiro de techo de teja existente sin recuperación	Metros Cuadrados	66,00	80.000	5.280.000	45,00	21,00	0,00	66,00	5.280.000	100%
1,3	Retiro de pintura existente exterior	Metros Cuadrados	380,00	22.500	8.550.000	120,00	260,00	0,00	380,00	8.550.000	100%
1,4	Retira de pintura existente interior	Metros Cuadrados	320,00	22.500	7.200.000	135,00	185,00	0,00	320,00	7.200.000	100%
1,5	Cimiento de PBC de 0.60 x 0.30	Metros Cubicos	35,00	320.000	11.200.000	10,00	25,00	0,00	35,00	11.200.000	100%
1,6	Construcción de Baño	Unidad de Medida Global	6,00	3.500.000	21.000.000	0,00	3,00	3,00	6,00	21.000.000	100%
1,7	Provisión y colocación de juegos de baños	Unidad de Medida Global	1,00	2.000.000	2.000.000	0,00	0,50	0,50	1,00	2.000.000	100%
1,8	Reparación de baños existente. Incluye juego de baños nuevos y azulejos	Unidad	1,00	4.000.000	4.000.000	0,00	0,50	0,50	1,00	4.000.000	100%
1,9	Reacondicionamiento de lavaderos existente	Unidad de Medida Global	1,00	4.000.000	4.000.000	0,50	0,50	0,00	1,00	4.000.000	100%
1,10	Reparación y mantenimiento de comedor	Unidad de Medida Global	1,00	11.000.000	11.000.000	0,50	0,50	0,00	1,00	11.000.000	100%
1,11	Construcción de camara séptica y pozo ciego	Unidad de Medida Global	1,00	4.000.000	4.000.000	0,00	1,00	0,00	1,00	4.000.000	100%
1,12	Techo de chapa trapezoidal N°27 sobre estructura metálica	Metros Cuadrados	280,00	180.000	50.400.000	0,00	280,00	0,00	280,00	50.400.000	100%
1,13	Mampostería de ladrillo común de 0.15cm a una cara vista	Metros Cuadrados	250,00	80.000	20.000.000	0,00	250,00	0,00	250,00	20.000.000	100%
1,14	Revoque en paredes nuevas	Metros Cuadrados	360,00	33.500	12.060.000	0,00	280,00	80,00	360,00	12.060.000	100%
1,15	Provisión y colocación de piso cerámico normal.	Metros Cuadrados	180,00	150.000	27.000.000	0,00	100,00	80,00	180,00	27.000.000	100%
1,16	Provisión y colocación de puertas nuevas	Unidad	8,00	1.100.000	8.800.000	0,00	4,00	4,00	8,00	8.800.000	100%
1,17	Provisión y colocación de ventanas de blindex	Unidad	5,00	1.500.000	7.500.000	0,00	0,00	5,00	5,00	7.500.000	100%
1,18	Retiro de circuito eléctrico existente en zona de refacción	Unidad de Medida Global	1,00	5.400.000	5.400.000	0,00	1,00	0,00	1,00	5.400.000	100%
1,19	Provisión y colocación de nuevo circuito eléctrico en construcción nueva	Unidad de Medida Global	1,00	5.900.000	5.900.000	0,00	0,70	0,30	1,00	5.900.000	100%
1,20	Provisión y colocación de ventiladores	Unidad	8,00	800.000	6.400.000	0,00	0,00	8,00	8,00	6.400.000	100%
1,21	Provisión y colocación de aire acondicionado de 12 btu	Unidad	2,00	4.100.000	8.200.000	0,00	0,00	2,00	2,00	8.200.000	100%
1,22	Pintura nuevas en paredes exteriores	Metros Cuadrados	250,00	32.000	8.000.000	0,00	0,00	250,00	250,00	8.000.000	100%
1,23	Pintura nueva en paredes interiores	Metros Cuadrados	250,00	25.000	6.250.000	0,00	0,00	250,00	250,00	6.250.000	100%
1,24	Guarda obra de 0.60 cm perimetral en construcción nueva	Metros Cuadrados	120,00	60.000	7.200.000	0,00	0,00	120,00	120,00	7.200.000	100%
1,25	Limpieza y retiro de escombro	Unidad de Medida Global	1,00	3.000.000	3.000.000	0,00	0,00	1,00	1,00	3.000.000	100%
2	**Refacción de Unidad de Salud en la Ciudad de Eugenio a. Garay**										
2,1	Demolición de mampostería existente	Metros Cuadrados	30,00	60.000	1.800.000	20,00	10,00	0,00	30,00	1.800.000	100%
2,2	Retiro de piso y baldosa dañada en baño	Metros Cuadrados	60,00	50.000	3.000.000	35,00	25,00	0,00	60,00	3.000.000	100%
2,3	Retiro de pintura	Metros Cuadrados	420,00	12.000	5.040.000	150,00	270,00	0,00	420,00	5.040.000	100%
2,4	Retiro de pintira existente interior	Metros Cuadrados	580,00	12.000	6.960.000	230,00	350,00	0,00	580,00	6.960.000	100%
2,5	Construcción de baño sexado	Unidad de Medida Global	1,00	7.000.000	7.000.000	0,00	0,50	0,50	1,00	7.000.000	100%
2,6	Provisión y colocación de juegos de baños	Unidad de Medida Global	1,00	3.900.000	3.900.000	0,00	0,00	1,00	1,00	3.900.000	100%
2,7	Reparación de baños existente. Incluye juego de baños nuevos y azulejos	Unidad	7,00	3.900.000	27.300.000	0,00	0,00	7,00	7,00	27.300.000	100%
2,8	Reacondicionamiento de lavaderos existente	Unidad de Medida Global	1,00	2.800.000	2.800.000	0,50	0,50	0,00	1,00	2.800.000	100%
2,9	Reparación y mantenimiento de comedor	Unidad de Medida Global	1,00	6.200.000	6.200.000	0,50	0,50	0,00	1,00	6.200.000	100%
2,10	Mantenimiento de cámara séptica y sistema de desague	Unidad de Medida Global	1,00	4.650.000	4.650.000	0,00	1,00	0,00	1,00	4.650.000	100%
2,11	Mantenimiento de techo de teja existente	Metros Cuadrados	500,00	42.500	21.250.000	120,00	200,00	180,00	500,00	21.250.000	100%

2,12	Retiro de cielo raso dañado	Metros Cuadrados	60,00	10.000	600.000	60,00	0,00		60,00	600.000	100%
2,13	Provisión y colocación de cielo raso nuevo	Metros Cuadrados	60,00	82.500	4.950.000	0,00	0,00	60,00	60,00	4.950.000	100%
2,14	Pintura de maderamen	Metros Cuadrados	280,00	22.500	6.300.000	0,00	280,00	0,00	280,00	6.300.000	100%
2,15	Provisión y colocación de canaletas y caños de desague	Metro lineal	120,00	78.000	9.360.000	0,00	0,00	120,00	120,00	9.360.000	100%
2,16	Mantenimiento de pisos dañados	Metros Cuadrados	230,00	78.000	17.940.000	50,00	180,00	0,00	230,00	17.940.000	100%
2,17	Provisión y colocación de puertas nuevas	Unidad	10,00	1.200.000	12.000.000	0,00	5,00	5,00	10,00	12.000.000	100%
2,18	Reparación de vidrios rotos en ventanas	Unidad	15,00	800.000	12.000.000	0,00	15,00	0,00	15,00	12.000.000	100%
2,19	Retiro de circuito existente eléctrico	Unidad de Medida Global	1,00	4.000.000	4.000.000	0,00	1,00	0,00	1,00	4.000.000	100%
2,20	Provisión y colocación de nuevos circuitos eléctricos	Unidad de Medida Global	1,00	8.000.000	8.000.000	0,00	1,00	0,00	1,00	8.000.000	100%
2,21	Provisión y colocación de ventiladores	Unidad	10,00	2.000.000	20.000.000	0,00	5,00	5,00	10,00	20.000.000	100%
2,22	Provisión y colocación de aire acondicionado de 12 BTU	Unidad	5,00	1.600.000	8.000.000	0,00	2,00	3,00	5,00	8.000.000	100%
2,23	Pintura nuevas en paredes exteriores	Metros Cuadrados	520,00	32.000	16.640.000	0,00	0,00	520,00	520,00	16.640.000	100%
2,24	Pintura nuevas en paredes interiores	Metros Cuadrados	630,00	25.000	15.750.000	0,00	0,00	630,00	630,00	15.750.000	100%
2,25	Pinturas para averturas	Unidad	35,00	150.000	5.250.000	0,00	35,00	0,00	35,00	5.250.000	100%
2,26	Reparación de caminero existente	Metros Cuadrados	150,00	180.000	27.000.000	0,00	130,00	20,00	150,00	27.000.000	100%
2,27	Mantenimiento de cañerías de agua	Unidad de Medida Global	1,00	7.500.000	7.500.000	0,00	1,00	0,00	1,00	7.500.000	100%
2,28	Provisión y colocación de portones nuevos de acceso	Unidad	2,00	4.500.000	9.000.000	0,00	0,00	2,00	2,00	9.000.000	100%
2,29	Limpieza y retiro de escombro	Unidad de Medida Global	1,00	5.432.759	5.432.759	0,00	0,00	1,00	1,00	5.432.759	100%
									TOTAL AVANCE DE LA OBRA:	543.562.759	
									FONDO DE REPARO 5%	27.178.137	
									CERTIFICADO N°1 DE AVANCE DE OBRA	46.455.500	
									CERTIFICADO N°2 DE AVANCE DE OBRA	300.024.500	
									CERTIFICADO N°3 DE AVANCE DE OBRA	197.082.759	
									PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°1	8,55	
									PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°2	55,19	
									PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°3	36,26	
									PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE OBRA	100	

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA
RUC: 3858240-6

ARQ. CRISTIAN GAUTO
Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156