CONSTRUMAPCH
MIGUEL ANGEL PATIÑO CHAVEZ - ARQUITECTO
RUC: 3092924-4
0984 917 981 / 0971 515 639 / 0983 619 267 (Portabilidad Claro)
migpat1379@gmail.com - migpat1379@outlook.com
Ricardo Esperanza Leiva esq. San Ramón - Zeballos cue - Asunción

PLANILLA DE CERTIFICACION N° 2

Ítems del llamado OBRAS CON FONDO DEL FONACIDE con ID: 374554

LOTE NRO: 2

CONSTRUCCION DE UN AULA ESCUELA BASICA JOSE GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Cantidad Certificada			Monto de Certificado			Porcentaje
							Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	72131601-013	Limpieza de Obra y mobilización	Unidad Medida	1	951.292	951.292	1,00	0,00	1,00	951.292	0	951.292	100%
2	72131601-002	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	22	40.335	887.370	22,00	0,00	22,00	887.371	0	887.371	100%
3	72131601-002	Replanteo y trazado	Metros cuadrados	74	26.074	1.929.476	74,00	0,00	74,00	1.929.458	0	1.929.458	100%
4	72131601-003	Zapata corrida	Metro lineal	50	327.640	16.382.000	50,00	0,00	50,00	16.382.000	0	16.382.000	100%
5	72131601-005	Mamposteria de Nivelación de 0,30	Metros cuadrados	24	228.310	5.479.440	24,00	0,00	24,00	5.479.440	0	5.479.440	100%
6	72131601-005	Cordón de galería	Metro lineal	16	66.591	1.065.456	16,00	0,00	16,00	1.065.451	0	1.065.451	100%
7	72131601-006	Aislación horizontal 0,15 c/asfalto	Metro lineal	50	28.539	1.426.950	50,00	0,00	50,00	1.426.938	0	1.426.938	100%
8	72131601-005	0,15 deladrillo 6 agujeros (int. Rev., ext. visto)	Metros cuadrados	156	175.989	27.454.284	41,00	100,00	141,00	7.215.553	17.598.910	24.814.463	90%
9	72131601-015	Pilares de Ho Ao, long = 3,00 m	Unidad	6	290.144	1.740.684	0,00	3,00	3,00	0	870.432	870.432	50%
10	72131601-015	Pilares de metal tipo reticulado en galerias	Unidad	3	242.580	727.740	0,00	2,00	2,00	0	485.160	485.160	67%
11	72131601-005	Encadenado superior de Ho A° 11 x 25 cm	Metro lineal	26	71.347	1.855.022	0,00	20,00	20,00	0	1.426.946	1.426.946	77%
12	72131601-007	Chapas galvanizadas sobre estr. metalica	Metros cuadrados	74	175.038	12.952.812	0,00	10,00	10,00	0	1.750.380	1.750.380	14%
13	72131601-008	Revoques Interior de mamposteria	Metros cuadrados	90	38.052	3.424.680	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
14	72131601-008	Revoques Exterior aberturas y mochetas	Unidad Medida	1	951.292	951.292	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
15	72131601-009	Contrapisos de cascotes	Metros cuadrados	64	50.419	3.226.816	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
16	72131601-009	Alisado de cemento con color, al frataz	Metros cuadrados	64	58.980	3.774.720	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
17	72131601-006	Cieloraso de madera machihembrada	Metros cuadrados	40	209.284	8.371.360	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
18	72131601-006	Aislación membrana	Metros cuadrados	40	44.711	1.788.440	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
19	72131601-007	Desague Pluvial Canaletas y bajadas	Metro lineal	20	209.284	4.185.680	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
20	72131601-001	Tablero principal	Unidad	1	2.378.229	2.378.229	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
21	72131601-001	Ventiladores	Unidad	4	285.388	1.141.552	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
22	72131601-001	Luces, tomas, cableado, según detalle	Unidad Medida	1	1.902.583	1.902.583	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
23	72131601-010	Puerta principal,ver detalle	Unidad	1	1.093.986	1.093.986	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
24	72131601-010	Ventana tipo balancín, tipo c, ver detalle	Unidad	4	665.904	2.663.616	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
25	72131601-010	Ventilación de techo, ver detalle	Unidad	1	294.901	294.901	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
26	72131601-010	Ventana tipo balancín, baños	Unidad	4	361.491	1.445.964	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
27	72131601-012	Servicio de pintura de paredes revocadas	Unidad	141	28.539	4.023.999	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
28	72131601-012	Servicio de pintura de aberturas metalicas	Unidad	4	57.078	228.312	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
29	72131601-012	Servicio de pintura De ladrillos vistos, tratamiento	Unidad Medida	1	475.646	475.646	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
30	72131601-013	Pizarron completo, ver detalle	Unidad	1	1.331.808	1.331.808	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
31	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad	1	1.046.421	1.046.421	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
32	72131601-005	Losa sobre puerta de acceso al aula, de Ho Ao (1,35 x0,60) m, e = 8cm	Unidad	1	1.141.550	1.141.550	0,00	0,00	-	0	0	0	0%
					Precio Total	117.744.081	30%	19%	49%	35.337.502	22.131.827	57.469.330	49%

		Descuento Retención 5%	%	A Cobrar	Saldo	Fecha
Contrato	117.744.081	1.106.591			117.744.081	17/12/2020
Anticipo		-		-		17/12/2020
Certificación N° 1		-	30%	35.337.502	82.406.758	19/01/2021
Certificación N° 2		-	19%	22.131.827	60.274.930	23/02/2021
Descuento Retención 5%		1.106.591	5%	1.106.591	38.143.103	23/02/2021
Total Neto a Cobrar				21.025.236		23/02/2021

Son Guaranies: Veinte y un millones veinte y cinco mil doscientos treinta y seis.-

CONSTRU-MAPCH
Arq. Miguel Patiño

MIGUEL PATIÑO
CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
Dpto. de Obras y Urbanismo

ING. VÍCTOR CERQUETTI
FISCAL DE OBRAS
Municipalidad de Loma Plata

ING VICTOR CERQUETTI
FISCAL DE OBRAS