ACTA DE VERIFICACION

En la Ciudad de Luque, a los 21 días del mes de febrero del año 2022, se reúnen en el sitio de la Obra: *"Construcción de Pasarela Peatonal entre el Parque Ñu Guazú y el Comité Olímpico Paraguayo - Contrato S.G. Ministro N° 723/2019, correspondiente al Llamado MOPC N° 153/2019 LPN, adjudicado a la Empresa Contratista ENGINEERING S.A.(actualmente S.A.E.C.A.)"*, la **Arq. ROCÍO DUARTE DE BUSTO**, Directora de la Dirección de Obras Públicas y el **Ing. PAULO YUGOVICH**, Asesor del Gabinete del Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, a fin de realizar una verificación de la misma.

Una vez completada la inspección, en cuanto a las partes visibles y accesibles de la Obra, desde el punto de vista de la durabilidad se observan algunos trabajos a ser subsanados por la Empresa Contratista ENGINEERING S.A. (actualmente S.A.E.C.A.), que son necesarios para la perfecta terminación de la misma, se adjuntan fotos del estado actual. Desde el punto de vista estructural no se observan síntomas de daño, en su generalidad.

El plazo establecido para la conclusión de los trabajos, es de 15 días calendarios a partir de la fecha de la firma del presente Acta. Los trabajos que se mencionan a continuación, deberán ser subsanados por la Empresa Contratista ENGINEERING S.A. (actualmente S.A.E.C.A.), en el plazo mencionado precedentemente:

- Caseta de Puesto Eléctrico (PD): Reparar el desprendimiento del borde metálico perimetral superior, Pintura antióxido y Pintura de terminación (cubriendo logo de la Empresa Contratista).
- Pórtico y Pasarela en todas sus partes (estructura, cerramientos laterales, barandas, rampas, escaleras, etc.): Reparar las áreas con signos de corrosión, Pintura antióxido y Pintura de terminación atendiendo a las EE.TT. del Contrato.
- Elementos de soporte de los artefactos lumínicos, etc.: Reparar las áreas con signos de corrosión, Pintura antióxido y Pintura de terminación atendiendo a las EE.TT. del Contrato.
- Perforaciones para desagote de agua de lluvia: Verificar la existencia de las perforaciones de dimensiones adecuadas, para el desagote de las áreas donde el agua de lluvia queda retenida dentro de los elementos que conforman la pasarela. Reparar las áreas con signos de corrosión, Pintura antióxido y Pintura de terminación atendiendo a las EE.TT. del Contrato.
- Pilares de Hormigón Armado: mejorar la terminación, macizar, pintar, etc.
- Verificar el correcto funcionamiento del sistema de iluminación.
- Jardinería: limpieza y mantenimiento del área.
- Piso de caucho: mantenimiento y verificación de los elementos de sujeción del piso de caucho.
- Limpieza General del Pórtico y Pasarela en todas sus partes.

Arq. ROCIO DUARTE DE BUSTO, Directora
Dirección de Obras Publicas

Ing. PAULO YUGOVICH
Asesor del Gabinete del Ministro
de Obras Públicas y Comunicaciones

RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO

Ing. Paulo Yugovich

Arq. Rocio Duarte de Busto
Directora
DOP - M.O.P.C.