HM CONSTRUCCIONES

N°2383839-6

CERTIFICADO 1

FECHA: 26/6/2025

FECHA INICIO 26/5/2025

FECHA ENTREGA

ID N°467358.

PLAZO 120 DIAS

LOTE N°2 PROYECTO DE CONSTRUCCIONES DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N° 2505 NUEVA ESPERANZA.

							CERTIFICADO ANTERIOR		CERTIFICADO ACTUAL		ACUMULADOS	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	INC.%	AVANCE	MONTO	AVANCE	MONTO	AVANCE	MONTO
1	Preparación del terreno	M2	93,74	9.907	928.682	0,43	-	-	0,15	325.039	0,15	325.039
2	Replanteo y marcación	M2	93,74	8.000	749.920	0,35	-	-	0,12	262.472	0,12	262.472
3	VALLADO DE SEGURIDAD	ML	35	79.961	2.798.635	1,31	-	-	0,46	979.522	0,46	979.522
4	Cartel metálico con soporte (Cartel de Obras)	GL.	1	1.433.333	1.433.333	0,67	-	-	0,23	501.667	0,23	501.667
5	Excavación y carga de cimiento de PBC.	M3	13	550.000	7.150.000	3,34	-	-	1,17	2.502.500	1,17	2.502.500
6	Zapatas y pilares de H° A°	M3	2,26	2.933.333	6.629.333	3,09	-	-	1,08	2.320.266	1,08	2.320.266
7	Vigas de galerí-a de H°A°	M3	0,42	2.933.333	1.232.000	0,57	-	-	0,20	431.200	0,20	431.200
8	Viga cumbrera de H°A°	M3	1,04	3.000.000	3.120.000	1,46	-	-	0,51	1.092.000	0,51	1.092.000
9	Encadenado de H° A° inferior	M3	2,68	2.733.333	7.325.332	3,42	-	-	1,20	2.563.866	1,20	2.563.866
10	Encadenado de H° A° superior	ML	2,02	2.733.333	5.521.333	2,58	-	-	0,90	1.932.466	0,90	1.932.466
11	Pilares de 0.35 x 0.35 cm visto para corredor	ML	10,4	306.667	3.189.337	1,49	-	-	0,52	1.116.268	0,52	1.116.268
12	Relleno y apisonado de interiores	M3	17,63	103.600	1.826.468	0,85	-	-	0,30	639.264	0,30	639.264
13	Aislación asfáltica	M2	46,1	72.667	3.349.949	1,56	-	-	0,55	1.172.482	0,55	1.172.482
14	Muro de nivelación de 0,30m de ladrillo común	M2	16,04	218.867	3.510.627	1,64	-	-	0,57	1.228.719	0,57	1.228.719
15	Muro de elevación de 0,15m vista 1 cara con ladrillo prensado	M2	84,14	176.667	14.864.761	6,94	-	-	2,43	5.202.666	2,43	5.202.666
16	Muro de elevación de 0,15m con ladrillo a revocar	M2	69,46	115.000	7.987.900	3,73	-	-	1,30	2.795.765	1,30	2.795.765
17	Envarillado de pared sobre y bajo aberturas 2 de 8mm por hiladas (2 hiladas)	ML	42	29.800	1.251.600	0,58	-	-	0,20	438.060	0,20	438.060
18	Provisión y colocación de techo de chapa, termo acústica nro 26 de 5cm pre-pintado superior trapezoidal, incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada N°26 desarrollo de 40cm	M2	120	441.156	52.938.720	25	-	-	8,65	18.528.552	8,65	18.528.552

HM CONSTRUCCIONES
Héctor Mereles - RUC. 2383839-6
Edelira - Itapúa

19	Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	M2	139	42.000	5.838.000	2,72	-	-	0,95	2.043.300	0,95	2.043.300
20	Revoque de pilares de H° A°	M2	5,38	42.000	225.960	0,11	-	-	0,04	79.086	0,04	79.086
21	Alfeizar de aberturas(1:3) cemento - arena	ML	40,6	20.200	820.120	0,38	-	-	0,13	287.042	0,13	287.042
22	Contrapiso de hormigón de cascotes esp. 10cm	M2	89,74	45.000	4.038.300	1,88	-	-	0,66	1.413.405	0,66	1.413.405
23	Carpeta alisada para asiento de piso cerámico	M2	89,74	36.000	3.230.640	1,51	-	-	0,53	1.130.724	0,53	1.130.724
24	Piso de cerámico esmaltado	M2	89,74	120.000	10.768.800	5,02	-	-	1,76	3.769.080	1,76	3.769.080
25	Zócalo	ML	55,9	32.000	1.788.800	0,83	-	-	0,29	626.080	0,29	626.080
26	Piso cubre obra de H°.	M2	34	93.500	3.179.000	1,48	-	-	0,52	1.112.650	0,52	1.112.650
27	Revestimiento de azulejos	M2	6,09	118.000	718.620	0,34	-	-	0,12	251.517	0,12	251.517
28	Instalación de agua corriente	GL.	1	1.820.516	1.820.516	0,85	-	-	0,30	637.181	0,30	637.181
29	Desague cloacal (incl. cañerias, rejillas, registros, desengrazador, camara septica 1.15x1.90cm y pozo absorbente 2x2.50)	GL.	1	7.366.667	7.366.667	3,44	-	-	1,20	2.578.333	1,20	2.578.333
30	Puerta metálica de 2 hojas de 1,20 x 2.10m	UN.	1	2.343.500	2.343.500	1,09	-	-	0,38	820.225	0,38	820.225
31	Puerta de metal con marco de 0,80 x 2.10m. (1 hoja)	UN.	1	1.696.667	1.696.667	0,79	-	-	0,28	593.833	0,28	593.833
32	Puerta placa de madera con marco de 0,80 x 2.10m.	UN.	2	1.133.333	2.266.666	1,06	-	-	0,37	793.333	0,37	793.333
33	Carpintería Metálica Ventana tipo Balancín	M2	12,6	550.000	6.930.000	3,23	-	-	1,13	2.425.500	1,13	2.425.500
34	Vidrio doble 4mm	M2	12,6	191.667	2.415.004	1,13	-	-	0,39	845.251	0,39	845.251
35	Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 40 cms	ML	36,6	119.000	4.355.400	2,03	-	-	0,71	1.524.390	0,71	1.524.390
36	Instalación eléctrica, según plano	GL.	1	5.800.000	5.800.000	2,71	-	-	0,95	2.030.000	0,95	2.030.000
37	Artefactos eléctricos (Incluye instalación y montaje)	GL.	1	4.366.667	4.366.667	2,04	-	-	0,71	1.528.333	0,71	1.528.333
38	Pintura de paredes al látex con sellador	M2	139	29.833	4.146.787	1,93	-	-	0,68	1.451.375	0,68	1.451.375
39	Pintura de pilares visto con anti moho incoloro	M2	12,42	27.000	335.340	0,16	-	-	0,05	117.369	0,05	117.369
40	Pintura de aberturas de madera al barniz	M2	5,67	33.333	188.998	0,09	-	-	0,03	66.149	0,03	66.149
41	Pintura de aberturas metálica con pintura sintética	M2	19,2	34.000	652.800	0,30	-	-	0,11	228.480	0,11	228.480

HM CONSTRUCCIONES
Héctor Montes - RUC
Edelira - Itapúa

42	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	84,14	30.667	2.580.321	1,20	-	-	0,42	903.112	0,42	903.112
43	Pintura De estructuras metálicas, vigas y correas, base antioxido y esmate sintético.	M2	120	36.667	4.400.040	2,05	-	-	0,72	1.540.014	0,72	1.540.014
44	construcción de pileta de cocina con griferia y mesada	UN.	1	3.069.391	3.069.391	1,43	-	-	0,50	1.074.287	0,50	1.074.287
45	Construcción de rampa peatonal	GL.	1	2.056.000	2.056.000	0,96	-	-	0,34	719.600	0,34	719.600
46	Limpieza final de obra	GL.	1	1.100.000	1.100.000	0,51	-	-	0,18	385.000	0,18	385.000
		MONTO CONTRATO GUARANIES			**214.306.934**	100,00	-	-	**35,00**	**75.007.427**	35,00	75.007.427
				DESCUENTO ANTICIPO		10,00				**7.500.743**		
					RETENCION	**5,00**				**3.750.371**		
			MONTO A COBRAR GUARANIES							**63.756.313**		

HM CONSTRUCCIONES
Héctor Morales - RUC: 2303309-1
Edelira - Itapúa