CONTRATISTA CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION CONTRATACION DE OBRAS	
	"CONSTRUCCION DE MUROS EN LAS MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE ONTRATO ABIERTO" -LOTE 1 - ID: 421.421	CERTIFICADO DE TRABAJOS N° 02 MES Y AÑO: FEBRERO/2024

DIRECCION : Gral Andrada N°779 esq. Bruno Guggiari
TELEFONO : 021-215 081

Contrato UOC3 Nº: 05/2023		Orden de Inicio:	29/12/2023
Fecha de Contrato:	30/10/2023	Plazo Contractual:	180 días
Monto de los trabajos:	7.000.000.000		
Fondo de Difusión:		Fondo de Reparo 5%:	350.000.000
Monto del Contrato:	7.000.000.000		

AVANCES (%)	DEL MES:	ACUMUL.
% avance proy.		
% avance ejecut.	3,75%	7,66%

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	UNID.	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CANT. CONTRAC.	CERTIFIC. ANTERIORES	PRESENTE CERTIFIC.	ACUMULADO		CERTIFIC. ANTERIORES	PRESENTE CERTIFIC.	ACUMULADO
1	Excavación en tosca	Metros cúbicos	1,00	0,00		0,00	90.695	-	-	-
2	Excavación en suelo común	Metros cúbicos	1,00	109,34	101,03	210,37	35.012	3.828.212	3.537.262	7.365.474
3	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	Metros cúbicos	1,00	324,64	316,65	641,29	778.173	252.626.083	246.408.480	499.034.563
4	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	1,00	226,35	173,63	399,98	73.822	16.709.610	12.817.714	29.527.324
5	Gaviones	Metros cúbicos	1,00	0,00		0,00	996.117	-	-	-
6	Colchones Reno	Metros cuadrados	1,00	0,00		0,00	312.305	-	-	-
7	Hormigón ciclópeo	Metros cúbicos	1,00	0,00		0,00	945.800	-	-	-
8	Estructura de HºAº	Metros cúbicos	1,00	0,00		0,00	2.331.330	-	-	-
9	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	1,00	0,00		0,00	93.330	-	-	-
10	Cartel de obra de 3,00x1,50m	Unidad	1,00	0,00		0,00	595.874	-	-	-
11	Baranda de protección prefabricada de hormigon armado	Metros	1,00	0,00		0,00	119.748	-	-	-
12	Baranda de protección de caño	Metros	1,00	0,00		0,00	345.666	-	-	-
	TOTAL GENERAL							**273.163.905**	**262.763.456**	**535.927.361**

Ing. Oscar Rubiani
Representante Legal

Fiscalización
Municipalidad de Asuncion

Ing. Ivan Cañete
Fiscal de Obras
Dirección de Obras Municipales

23 (veintitres)

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A DIRECCION: Gral Andrada N°779 esq. Bruno Guggiari TELEFONO: 021-215 081	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION CONTRATACION DE OBRAS	
	"CONSTRUCCION DE MUROS EN LAS MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE ONTRATO ABIERTO" -LOTE 1 - ID: 421.421	CERTIFICADO DE TRABAJOS N° 02 MES Y AÑO: FEBRERO/2024
	Contrato UOC3 Nº: 05/2023 Fecha de Contrato: 30/10/2023 Contrato principal 7.000.000.000 Convenio Modificarorio N° 1 0 Monto total 7.000.000.000 Orden de Inicio: 29/12/2023 Plazo Contractual: 180 dias Fondo de Reparo 5%: 350.000.000	

DESCRIPCION	Monto del Contrato:	CERTIFICACIONES ANTERIORES		CERTIFICADO ACTUAL		CERTIFICADO ACUMULADO	
		% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE	% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE	% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE
CONSTRUCCION DE MUROS EN LAS MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE ONTRATO ABIERTO - LOTE 1	7.000.000.000	3,90%	273.163.905	3,75%	262.763.456	7,66%	535.927.361
TOTALES	**7.000.000.000**						**535.927.361**

	MONTO DEL CONTRATO	CERTIFICAC. ANTERIORES	CERTIFICADO ACTUAL	CERTIFICADO ACUMULADO
a - Monto total de los trabajos	7.000.000.000	273.163.905	262.763.456	535.927.361
b - Devolucion de Anticipo 20%	1.400.000.000	54.632.781	52.552.691	107.185.472
c - Fondo de Reparo 5%	350.000.000	13.658.195	13.138.173	26.796.368
SALDO NETO	5.250.000.000	204.872.929	197.072.592	401.945.521

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

Ivan Cañete

Ing. Ivan Cañete
Fiscal de Obras
Dirección de Obras Municipales

24 (veinti cuatro)

25 (veinticinco)

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION CONTRATACION DE OBRAS	
DIRECCION: Gral Andrada N°779 esq. Bruno Guggiari TELEFONO: 021-215 081	"CONSTRUCCION DE MUROS EN LAS MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE ONTRATO ABIERTO" -LOTE 1 - ID: 421.421	
	Contrato UOC3 Nº: 05/2023	
	Fecha de Contrato: Monto total Gs.	30/10/2023 7.000.000.000
	CERTIFICADO Nº 02	
a		Guaranies
a.1	MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL PRESENTE CERTIFICADO	535.927.361
a.2	MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL CERTIFICADO ANTERIOR	273.163.905
a.3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CERTIFICADO	262.763.456
	MONTO CONTRACTUAL	7.000.000.000
b	DETALLE DE LA FACTURA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	
b.1	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	262.763.456
b.2	REAJUSTE DEL MES	0
b.3	SUB TOTAL	262.763.456
b.4	DEVOLUCION DEL ANTICIPO DEL PRESENTE MES	52.552.691
b.5	RETENCION DE FONDO DE REPAROS	13.138.173
b.6	DEDUCCIONES DEL PRESENTE CERTIFICADO	0
b.7	MONTO DE LA FACTURA IVA INCLUIDO	210.210.765
c	DESCRIPCION DE LOS VALORES ESTADISTICOS	
c.1	ANTICIPO	
c.1.a	MONTO DEL ANTICIPO	1.400.000.000
c.1.b	DEVOLUCION DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	54.632.781
c.1.c	DEVOLUCION DE ANTICIPO DEL MES	52.552.691
c.1.d	DEVOLUCION DE ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	107.185.472
c.1.e	SALDO DEL ANTICIPO AL PRESENTE CERTIFICADO	1.292.814.528
c.2	REAJUSTE DE PRECIOS	
c.2.a	REAJUSTE DEL MES	0
c.2.b	REAJUSTE ACUMULADO AL CERTIFICADO ANTERIOR	0
c.2.c	REAJUSTES ACUMULADOS AL PRESENTE CERTIFICADO	0
c.3	RETENCION DEL FONDO DE REPARO	350.000.000
c.3.a	RETENCIONES DEL CERTIFICADO	13.138.173
c.3.b	RETENCIONES ACUMULADAS AL CERTIFICADO ANTERIOR	13.658.195
c.3.c	RETENCIONES ACUMULADAS AL PRESENTE CERTIFICADO	26.796.368
c.4	FISCALIZACION, RECEPCION, VERIFICACION DE COSTO Y CERTIFICADO DE OBRAS	
c.4.a	DEDUCCIONES ACUMULADAS HASTA EL CERTIFICADO ANTERIOR	0
c.4.b	DEDUCCIONES DEL PRESENTE CERTIFICADO	0
c.4.c	DEDUCCIONES ACUMULADAS AL PRESENTE CERTIFICADO	0
c.5	RESUMEN	
c.5.a	MONTO ACUMULADO DE LOS TRABAJOS AL PRESENTE CERTIFICADO	535.927.361
c.5.b	SALDO DEL ANTICIPO AL PRESENTE CERTIFICADO	1.292.814.528
c.5.c	REAJUSTES ACUMULADOS AL PRESENTE CERTIFICADO	0
c.5.d	RETENCIONES ACUMULADAS AL PRESENTE CERTIFICADO	26.796.368
c.5.e	DEDUCCIONES ACUMULADAS AL PRESENTE CERTIFICADO	0
c.5.f	MONTO DEVENGADO A LA FECHA	1.801.945.521

Ivan Cañete

Ing. Ivan Cañete
Fiscal de Obras
Dirección de Obras Municipales

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

22 (veintidos)

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

ACTA DE MEDICIÓN

Municipalidad de Asunción

CERTIFICADO Nº 02 MES DE FEBRERO

En la ciudad de Asuncion, a los 29 días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro, se reúnen por una parte el Ing. Ivan Cañete, representante de la Fiscalización, y por la otra parte Ing. Oscar Rubiani, Representante Legal de la Empresa Contratista Construcciones y viviendas Paraguayas S.A, a los efectos de labrar el presente Acta de Medición correspondiente a los rubros ejecutados hasta el 29 de febrero del 2024, en la obra ; CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LAS MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - ID 421421, según CONTRATO UOC3 N° 05/2023 suscripto en fecha 30 de octubre del 2023, de acuerdo al siguiente detalle:

RUBROS EJECUTADOS - FEBRERO 2024

Item	Descripción	Unidad Medida	Cantidad
2	Excavación en suelo común	Metros cúbicos	101,03
3	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	Metros cúbicos	316,65
4	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	173,63

.....
Ing. Oscar Rubiani
Representante Legal

.....
Fiscalización
Municipalidad de Asuncion

Ing. Ivan Cañete
Fiscal de Obras
Dirección de Obras Municipales

1(uno)

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y
VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

Nota Nº 02-2024
Asunción, 09 de abril del 2024.

Señores:
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Presente

Ref.: Contrato N° 05/2023 "CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LAS MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" ID: 421.421

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar le pago del Certificado N° 2, correspondiente al periodo Febrero del 2024.
El monto a ser pagado es de 210.210.765 Gs. (Doscientos diez millones doscientos diez mil setecientos sesenta y cinco.-) IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes.

Objeto del Informe	Pedido de Pago del Certificado Mensual N° 2 (Febrero/2024)
Descripción de la Obra	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LAS MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" ID: 421.421
Contratista	Construcciones y Viviendas Paraguayas S.A.
Monto Contrato	Gs 7.000.000.000
% de Avance Físico Financiero	7,66%
Fecha de Contrato	30 de octubre del 2023
Plazo de ejecución Original	180 días
Orden de Inicio	29 de diciembre del 2023

Sin otro particular, aprovechamos para saludarlo muy atentamente.

Ing. Oscar Rubiani
Representante Legal

Municipalidad de Asunción

Municipalidad de Asunción

Usuario CARLOS PAREDES
Fecha 17/04/24
Hora 08:27:40

Expediente

Número	Año
17823	2024

Fecha Creación 17/04/2024
Grupo EGRESOS
SubGrupo PAGOS
Tipo PAGO A PROVEEDORES-SERVICIOS

Asunto PAGO A PROVEEDORES

Información Complementaria

Datos del titular

Nombre COVIPA
Telefono 021215.081/4
Documentos
RUC 80012708-0
Direcciones
Domicilio gral.andrada 779
Loc, Dpto asuncion, CENTRAL

Datos del compareciente

Nombre CINDY LORENA TAMAYO OCAMPOS
Dirección GRAL ANDRADA N°779 C/BRUNO GUGGIARI
Telefono 021-215081
Mail

RECIBIDO HOY
HORA DE ENTRADA
17 APR 2024
HORA DE PRESENTACION

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

Municipalidad de Asunción

LIBRO DE OBRA

0000056

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LAS MÁRGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - ID: 421421

De: Contratista A: Fiscalización

Fecha: 01 / 02 / 2024 Estado de tiempo:

Asunto:

Anexos:

Seguimos trabajo en ambos arroyos con la excavación la ejecución de la base con Muro y la elevación del Muro de Piedra Bola segun diseño.
En el arroyo Lambare se realiza el relleno detrás del Muro ejecutado.

02/02/2024

Continuamos con la elevación del Muro en ambos arroyos, donde se colocan caños de PEAD donde requiera en el Muro de Piedra y en Lambare segun diseño

03/2/2024

Idem dia anterior.

04/2/2024

Sin Actividad por dia Domingo.

Cindy Tamayo
COVIPA S.A.

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE:
AIDA LUZ SANDOVAL M.
ESCRIBANA PUBLICA
Nº 785
Tel: 207 210 - 333 151
Saionia 1579 y Lambare

Ing. Ivan Cañete
Fiscal de Obras
Dirección de Obras Municipales

Recibido por: Ivan Cañete Firma:

Cargo: Fecha: / /

Gráfica MACH III - Tel.: 503 272 - 02 Tal. de 50 x 3 del 00001 al 00100 - 11/2023

Original: Cliente - Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: No válido como Documento Contable

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

Municipalidad de Asunción

LIBRO DE OBRA

0000057

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LAS MÁRGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - ID: 421421

De: Contratista A: Fiscalización

Fecha: 05 / 02 / 2024 Estado de tiempo:

Asunto:

Anexos:

Continuamos con los trabajos de Excavación en el arroyo Lambare, así como la elevación del muro de base.
En el trabajo que tiene que ver con el arroyo Ferreira continuamos con la elevación del muro según diseño (arroyo Ferreira e/ 39 - 40 prog.)

06/02 al 08/02/2024

Idem día anterior

09/02/2024

Sin Actividad por lluvia

10/02 al 12/02/2024

Continuamos con los trabajos en el arroyo Lambare con la excavación y la elevación del muro en piedra bola. Idem en el arroyo Ferreira e/ 38 - 39 y 39 a 40 prog.)

Recibido por: Juan Cañete Firma:

Ing. Ivan Cañete
Fiscal de Obras
Dirección de Obras Municipales

Cargo: Fecha: / /

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.
AIDA LUZ SANDOVAL
ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 787
Cel. 207 210 - 333.151
Sajonia 1578 - Lambaré

Ing. Cindy Tamayo
COVIPA S.A.

Gráfica MACH III - Tel.: 503 272 - 02 Tal. de 50 x 3 del 00001 al 00100 - 11/2023

Original: Cliente - Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: No válido como Documento Contable

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

Municipalidad de Asunción

LIBRO DE OBRA

0000058

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LAS MÁRGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - ID: 421421

De: Contratista A: Fiscalización

Fecha: 13 / 02 / 2024 Estado de tiempo:

Asunto:

Anexos:

Sin Actividad por lluvia.

14/02/2024

Sin Actividad por lluvia.

Del 15/02/2024 al 20/02/2024

Continuamos con los trabajos en ambos arroyos

(*) Lambare: Excavación, elevación del muro de piedra extra + relleno detrás del muro.

(*) Ferreira: Excavación con máquina y manual así como la elevación del muro de piedra.

21/02/2024

Con el fiscal de Obra y el Ing. Ozeda hemos realizado recorrido de las nuevas frentes que debemos ejecutar. Verificando cada situación.

Cristhian Tamayo
COVIPA S.A.

Ing. Ivan Cañete
Fiscal de Obras
Dirección de Obras Municipales

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE:
ALICIA LUZ SANDOVAL M.
ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 787
Tel.: 207.210 - 333.751
Sajonia 1578 - Lambaré

Recibido por: Ivan Cañete Firma:

Cargo: Fecha: / /

Gráfica MACH III - Tel.: 503 272 - 02 Tal. de 50 x 3 del 00001 al 00100 - 11/2023

Original: Cliente - Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: No válido como Documento Contable

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

Municipalidad de Asunción

LIBRO DE OBRA

0000059

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LAS MÁRGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - ID: 421421

De: Contratista A: Fiscalización

Fecha: 22 / 02 / 2024 Estado de tiempo:

Asunto:

Anexos:

Continuamos con los ultimos detalles de ambos muros y verificando los niveles y el proyecto para otro tramo del arroyo Fereira "Africa"

28/02/2024

Sin Actividad por lluvia.

24/02/2024

Comenzamos con trabajos en el arroyo Fereira el 37 y 38".

25/02 al 28/02/2024

Sin Actividad por lluvia.

29/02/2024

Continuamos con los trabajos en el arroyo Fereira Tramo 2".

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL CONSTE.-

ADA LUZ SANDOVAL M. ESCRIBANA PUBLICA Reg. Nº 167 Tel.: 207.210 - 333.191 Salania 1578 - Lambaré

Andy Tamayo
COVIPA S.A.

Ing. Ivan Cañete
Fiscal de Obras
Dirección de Obras Municipales

Recibido por: Ivan Cañete Firma:

Cargo: Fecha: / /

Gráfica MACH III - Tel.: 503 272 - 02 Tal. de 50 x 3 del 00001 al 00100 - 11/2023

Original: Cliente - Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: No válido como Documento Contable

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

Municipalidad de Asunción

FOTOS MES FEBRERO - "CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LAS MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO " - ID: 421.421













Ing. Ivan Cañete
Fiscal de Obras
Dirección de Obras Municipales

COVIPA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

Municipalidad de Asunción

FOTOS MES FEBRERO - "CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LAS MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO " - ID: 421.421













Ing. Ivan Cañete
Fiscal de Obras
Dirección de Obras Municipales

46

4005---



Ivan Cañete

Ing. Ivan Cañete
Fiscal de Obras
Dirección de Obras Municipales

ARROYO LAMBARE



ARROYO FERREIRA

Ivan Cañete

Ing. Ivan Cañete
Fiscal de Obras
Dirección de Obras Municipales