GOBERNACIÓN DEL V° DTO. CAAGUAZÚ
MESA DE ENTRADA
Nº 4.418
FECHA: 09-10-23 HORA: 13:01
JESSICA

Coronel Oviedo, 9 de octubre de 2023

**Señor**

**Abg. Marcelo Soto Pavón**

**Gobernador del V Departamento de Caaguazú.**

**Presente:**

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en representación de la Empresa **RD Construcciones**, con el objeto de solicitar el pago del certificado N° 2 cuyo monto asciende **Gs.140.207.269 (ciento cuarenta millones doscientos siete mil doscientos sesenta y nueve)**,correspondiente al **Contrato N° 19/2023 ID N°: 431704 TERMINACIÓN DE AULAS EN LA ESC. BAS. N° 6052 CENTRO EDUCATIVO STA. TERESITA Y ESC. BAS. N° 7561 AUGUSTO ROA BASTOS**

Sin otro particular, le saludo cordialmente.

**Diego Ruiz Diaz Barrios**

**4.528.751-1**

**Propietario.**

Diego Andrés Ruiz Díaz
RUC: 4528751-1

CONSTRUCCIONES RD
De Diego Andrés Ruiz Díaz Barrios
Construcción de Proyectos de Servicio Público y Privados
San Isidro del Curuguaty - Tel: 0981-463023
Curuguaty - Paraguay
Caacupé c/ Fulgencio R. Moreno - Tel: 0521-200798
Cnel. Oviedo - Paraguay
EMAIL: ruiz_diazb@hotmail.com

**Ítems del llamado Terminación de Aulas en la Esc. Bas. N° 6052 Centro Educativo Sta. Teresita y Esc. Bas. N° 7561 Augusto Roa Bastos con ID: 431704**

Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

**CERIFICADO DE OBRAS N° 2**

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Cantidad Certificada | | | Monto Certificado | | | Porc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado | % |
| 1 | Cartel de Obra - Esc. Bas. Nro. 6052 Centro Educativo Sta. Teresita - Bloque de 3 Aulas | Unidad | 1 | 1.167.924 | 1.167.924 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.167.924 | 1.167.924 | 100,0 |
| 2 | Techo de tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hormigón Armado de 2'' x 6'' con listón de boca | Metros cuadrados | 246,6 | 334.220 | 82.418.652 | 246,6 | 0 | 246,6 | 82.418.652 | 0 | 82.418.652 | 100,0 |
| 3 | Revoques de pared interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 194,5 | 29.490 | 5.735.805 | 194,5 | 0 | 194,5 | 5.735.805 | 0 | 5.735.805 | 100,0 |
| 4 | Revoques de viga cumbrera y galería de Hormigón Armado | Metros cuadrados | 43,1 | 44.727 | 1.927.734 | 43,1 | 0 | 43,1 | 1.927.734 | 0 | 1.927.734 | 100,0 |
| 5 | Revoques de Moldura Lineal en balancines | Metro lineal | 116,4 | 63.895 | 7.437.378 | 116,4 | 0 | 116,4 | 7.437.378 | 0 | 7.437.378 | 100,0 |
| 6 | Revoque Alfeizar de ventanas 1:3 (cemento - arena) | Metro lineal | 76,8 | 17.203 | 1.321.190 | 76,8 | 0 | 76,8 | 1.321.190 | 0 | 1.321.190 | 100,0 |
| 7 | Pizzarrones | Unidad | 3 | 1.671.100 | 5.013.300 | 3 | 0 | 3 | 5.013.300 | 0 | 5.013.300 | 100,0 |
| 8 | Contrapiso de Hormigón de cascotes de 10cm | Metros cuadrados | 172,5 | 63.895 | 11.021.888 | 172,5 | 0 | 172,5 | 11.021.888 | 0 | 11.021.888 | 100,0 |
| 9 | Piso mosaico granitico base gris pulido de 30x30 cm | Metros cuadrados | 172,5 | 147.450 | 25.435.125 | 100 | 72,5 | 172,5 | 14.745.000 | 10.690.125 | 25.435.125 | 100,0 |
| 10 | Zócalo mosaico granitico base gris pulido de 10x30 cm | Metro lineal | 100 | 68.810 | 6.881.000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 6.881.000 | 6.881.000 | 100,0 |
| 11 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso | Metros cuadrados | 34,8 | 73.725 | 2.565.630 | 0 | 34,8 | 34,8 | 0 | 2.565.630 | 2.565.630 | 100,0 |
| 12 | Rampa peatonal | Unidad Medida Global | 1 | 638.950 | 638.950 | 0 | 1 | 1 | 0 | 638.950 | 638.950 | 100,0 |
| 13 | Abertura Puerta metálica de 1,20x2,10 con marco y herrajes | Unidad | 3 | 1.621.950 | 4.865.850 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4.865.850 | 4.865.850 | 100,0 |
| 14 | Abertura Ventanas balancines de 1,50x1,68m | Metros cuadrados | 30,96 | 393.200 | 12.173.472 | 0 | 30,96 | 30,96 | 0 | 12.173.472 | 12.173.472 | 100,0 |
| 15 | Pintura de paredes a la cal - Base para látex (2 manos y lijado) | Metros cuadrados | 194,5 | 22.118 | 4.301.951 | 0 | 194,5 | 194,5 | 0 | 4.301.951 | 4.301.951 | 100,0 |
| 16 | Pintura de paredes revocadas al látex | Metros cuadrados | 194,5 | 22.118 | 4.301.951 | 0 | 194,5 | 194,5 | 0 | 4.301.951 | 4.301.951 | 100,0 |

CONSTRUCCIONES RD
Diego Andrés Ruiz Díaz
RUC: 4528751-1

Ing Gustavo Velazquez
Secretario de obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V Dpto. de Caaguazú

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D) | Metros cuadrados | 27,8 | 22.118 | 614.880 | 0 | 27,8 | 27,8 | 0 | 614.880 | 614.880 | 100,0 |
| 18 | Pintura de viga cumbrera y galeria al látex | Metros cuadrados | 43,1 | 24.575 | 1.059.183 | 0 | 43,1 | 43,1 | 0 | 1.059.183 | 1.059.183 | 100,0 |
| 19 | Pintura de balancines con pintura sintética | Metros cuadrados | 30,96 | 34.405 | 1.065.179 | 0 | 30,96 | 30,96 | 0 | 1.065.179 | 1.065.179 | 100,0 |
| 20 | Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D) | Metros cuadrados | 232 | 26.541 | 6.157.512 | 0 | 232 | 232 | 0 | 6.157.512 | 6.157.512 | 100,0 |
| 21 | Pintura de tejuelones con barniz | Metros cuadrados | 217 | 24.575 | 5.332.775 | 0 | 217 | 217 | 0 | 5.332.775 | 5.332.775 | 100,0 |
| 22 | Pintura de pintura metálica con pintura sintética | Metros cuadrados | 16,5 | 34.405 | 567.683 | 0 | 16,5 | 16,5 | 0 | 567.683 | 567.683 | 100,0 |
| 23 | Pintura de tirantes y listón de boca de Hormigón Armado al látex | Metros cuadrados | 143 | 25.558 | 3.654.794 | 0 | 143 | 143 | 0 | 3.654.794 | 3.654.794 | 100,0 |
| 24 | Pintura de Canaleta y caño de bajada con pintura sintética | Metro lineal | 64 | 29.490 | 1.887.360 | 0 | 64 | 64 | 0 | 1.887.360 | 1.887.360 | 100,0 |
| 25 | Colocación de Vidrios de 6mm | Metros cuadrados | 30,96 | 176.940 | 5.478.062 | 0 | 30,96 | 30,96 | 0 | 5.478.062 | 5.478.062 | 100,0 |
| 26 | Desague Pluvial Canaleta y caño de bajada Nro. 26 - desarrollo 40 cm | Metro lineal | 64 | 83.555 | 5.347.520 | 0 | 64 | 64 | 0 | 5.347.520 | 5.347.520 | 100,0 |
| 27 | Instalación del tablero TS10 de 20 AG | Unidad | 36 | 108.130 | 3.892.680 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3.892.680 | 3.892.680 | 100,0 |
| 28 | Instalación de tableros de comando TC | Unidad | 36 | 108.130 | 3.892.680 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3.892.680 | 3.892.680 | 100,0 |
| 29 | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad | 24 | 108.130 | 2.595.120 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2.595.120 | 2.595.120 | 100,0 |
| 30 | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 30 | 108.130 | 3.243.900 | 0 | 30 | 30 | 0 | 3.243.900 | 3.243.900 | 100,0 |
| 31 | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 18 | 108.130 | 1.946.340 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1.946.340 | 1.946.340 | 100,0 |
| 32 | Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 24 | 108.310 | 2.599.440 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2.599.440 | 2.599.440 | 100,0 |
| 33 | Alimentación de los ircuitos del TC | Unidad | 36 | 108.310 | 3.899.160 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3.899.160 | 3.899.160 | 100,0 |
| 34 | Alimentación 4x6 mm NYY al tablero existente | Metros | 25 | 54.065 | 1.351.625 | 0 | 25 | 25 | 0 | 1.351.625 | 1.351.625 | 100,0 |
| 35 | Artefactos fluorescentes de 3x40 W | Unidad | 6 | 285.070 | 1.710.420 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.710.420 | 1.710.420 | 100,0 |
| 36 | Artefactos fluorescentes de 2x40 W | Unidad | 12 | 147.450 | 1.769.400 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1.769.400 | 1.769.400 | 100,0 |
| 37 | Artefactos fluorescentes de 1x40W c/ fotocélula en galería | Unidad | 6 | 117.960 | 707.760 | 0 | 6 | 6 | 0 | 707.760 | 707.760 | 100,0 |
| 38 | Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro | Unidad | 1 | 344.050 | 344.050 | 0 | 1 | 1 | 0 | 344.050 | 344.050 | 100,0 |
| 39 | Tablero TC de 6 AG | Unidad | 3 | 127.790 | 383.370 | 0 | 3 | 3 | 0 | 383.370 | 383.370 | 100,0 |
| 40 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | Unidad | 3 | 285.070 | 855.210 | 0 | 3 | 3 | 0 | 855.210 | 855.210 | 100,0 |
| 41 | Colocación de Ventilador de techo de 56" | Unidad | 12 | 412.860 | 4.954.320 | 0 | 12 | 12 | 0 | 4.954.320 | 4.954.320 | 100,0 |
| 42 | Registro Eléctrico de 40x40x70 cm | Unidad | 3 | 235.920 | 707.760 | 0 | 3 | 3 | 0 | 707.760 | 707.760 | 100,0 |
| 43 | Limpieza Final | Metros cuadrados | 185,7 | 4.915 | 912.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 44 | Cartel de Obra - Esc. Bas. Nro. 7561 Augusto Roa Bastos - Aula Preescolar | Unidad | 1 | 1.179.600 | 1.179.600 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.179.600 | 1.179.600 | 100,0 |

CONSTRUCCIONES RD
Diego Andrés Ruiz Díaz
RUC: 4528751-1

Ing Gustavo Velazquez
Secretario de obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZU

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de Caaguazú

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Techo de Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hormigón Armado de 2" x 6" con listón de boca | Metros cuadrados | 94,2 | 334.220 | 31.483.524 | 94,2 | 0 | 94,2 | 31.483.524 | 0 | 31.483.524 | 100,0 |
| 46 | Revoque de pared interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 215,38 | 29.490 | 6.351.556 | 215,38 | 0 | 215,38 | 6.351.556 | 0 | 6.351.556 | 100,0 |
| 47 | Revoque de cantero con hidrófugo - exterior | Metros cuadrados | 7,84 | 25.558 | 200.375 | 7,84 | 0 | 7,84 | 200.375 | 0 | 200.375 | 100,0 |
| 48 | Revoque de viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado | Metros cuadrados | 22,08 | 58.980 | 1.302.278 | 0 | 22,08 | 22,08 | 0 | 1.302.278 | 1.302.278 | 100,0 |
| 49 | Revoque de nivelación y de panderete encadenado inferior | Metros cuadrados | 10,19 | 25.558 | 260.436 | 0 | 10,19 | 10,19 | 0 | 260.436 | 260.436 | 100,0 |
| 50 | Revoque de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm de espesor | Metro lineal | 30,8 | 24.575 | 756.910 | 0 | 30,8 | 30,8 | 0 | 756.910 | 756.910 | 100,0 |
| 51 | Revoque de mochetas | Metro lineal | 42,8 | 24.575 | 1.051.810 | 0 | 42,8 | 42,8 | 0 | 1.051.810 | 1.051.810 | 100,0 |
| 52 | Contrapiso de Hormigón de cascotes de 10cm | Metros cuadrados | 67,29 | 63.895 | 4.299.495 | 67,29 | 0 | 67,29 | 4.299.495 | 0 | 4.299.495 | 100,0 |
| 53 | Piso mosaico granitico base gris pulido de 30x30 cm | Metros cuadrados | 67,29 | 147.450 | 9.921.911 | 0 | 67,29 | 67,29 | 0 | 9.921.911 | 9.921.911 | 100,0 |
| 54 | Zócalo mosaico granitico base gris pulido de 10x30 cm | Metro lineal | 36,7 | 68.810 | 2.525.327 | 0 | 36,7 | 36,7 | 0 | 2.525.327 | 2.525.327 | 100,0 |
| 55 | Piso Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso | Metros cuadrados | 23,04 | 73.725 | 1.698.624 | 0 | 23,04 | 23,04 | 0 | 1.698.624 | 1.698.624 | 100,0 |
| 56 | Abertura Puerta placa 0,70 x 2,10 con marco, contramarco y herrajes | Unidad | 1 | 884.700 | 884.700 | 0 | 1 | 1 | 0 | 884.700 | 884.700 | 100,0 |
| 57 | Abertura Puerta placa 0,60x1,20 con marco, contramarco y herrajes | Unidad | 2 | 638.950 | 1.277.900 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.277.900 | 1.277.900 | 100,0 |
| 58 | Abertura Puerta placa de abrir 0,90 x 2,10 c/ marco y contramarco (inclusico) | Unidad | 1 | 1.179.600 | 1.179.600 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.179.600 | 1.179.600 | 100,0 |
| 59 | Abertura Puerta metálica 1,10 x 2,30 con marco y herrajes | Unidad | 1 | 1.376.200 | 1.376.200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.376.200 | 1.376.200 | 100,0 |
| 60 | Abertura Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 m | Metros cuadrados | 5,1 | 383.370 | 1.955.187 | 0 | 5,1 | 5,1 | 0 | 1.955.187 | 1.955.187 | 100,0 |
| 61 | Abertura Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 m | Metros cuadrados | 9 | 383.370 | 3.450.330 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3.450.330 | 3.450.330 | 100,0 |
| 62 | Pintura de de interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex (2 manos y lijado) | Metros cuadrados | 134,16 | 22.118 | 2.967.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 63 | Pintura de paredes revocadas al látex | Metros cuadrados | 134,16 | 22.118 | 2.967.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 64 | Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D) | Metros cuadrados | 80,39 | 22.118 | 1.778.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

Diego Andrés Ruiz Díaz
RUC: 4528751-1

Ing Gustavo Velázquez
Secretario de obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V Dpto. de Caaguazú

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Pintura de pilares revocados y paredes de pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex | Metros cuadrados | 80,39 | 22.118 | 1.778.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 66 | Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D) | Metros cuadrados | 68,03 | 22.118 | 1.504.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 67 | Pintura de aberturas metálicas con sintetico | Metros cuadrados | 19,16 | 34.405 | 659.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 68 | Pintura de madera al barniz con marco y contra marco | Metros cuadrados | 13,42 | 44.235 | 593.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 69 | Pintura de tejuelones con barniz | Metros cuadrados | 82,2 | 25.558 | 2.100.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 70 | Pintura de tirantes y listón de boca de Hormigón Armado al látex | Metros cuadrados | 59,6 | 25.558 | 1.523.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 71 | Pintura de viga cumbrera y viga de galeria al latex | Metros cuadrados | 22,08 | 29.490 | 651.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 72 | Pintura de Canaleta con antioxido y pintura sintetica | Metro lineal | 36,9 | 29.490 | 1.088.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 73 | Pizarrón fijo de 1,50 x 3,00 m con marco y porta tiza | Unidad | 1 | 1.671.100 | 1.671.100 | 1 | 0 | 1 | 1.671.100 | 0 | 1.671.100 | 100,0 |
| 74 | Colocación de Vidrios de 6mm | Metros cuadrados | 14,1 | 176.940 | 2.494.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 75 | Desague Pluvial Canaleta y caño de bajada Nro. 26 - desarrollo 40 cm | Metro lineal | 36,9 | 83.555 | 3.083.180 | 36,9 | 0 | 36,9 | 3.083.180 | 0 | 3.083.180 | 100,0 |
| 76 | Revestimiento Azulejado de baño | Metros cuadrados | 30,57 | 83.555 | 2.554.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 77 | Grada de acceso frontal en rampa | Unidad | 1 | 294.900 | 294.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 78 | Rampa Peatonal | Unidad | 1 | 638.950 | 638.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 79 | Instalación Sanitaria Agua corriente - Desague Cloacal - Cámara de Inspección y Artef. Sanitarios | Unidad Medida Global | 1 | 10.321.500 | 10.321.500 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 5.160.750 | 5.160.750 | 50,0 |
| 80 | Cámara Séptica 1,15 x 1,90 x 1,20 | Unidad Medida Global | 1 | 3.641.882 | 3.641.882 | 1 | 0 | 1 | 3.641.882 | 0 | 3.641.882 | 100,0 |
| 81 | Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50 | Unidad Medida Global | 1 | 4.128.600 | 4.128.600 | 1 | 0 | 1 | 4.128.600 | 0 | 4.128.600 | 100,0 |
| 82 | Instalación del tablero TS10 de 5 AG con barra de fase y neutro | Unidad | 6 | 108.130 | 648.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 83 | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad | 2 | 108.310 | 216.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 84 | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 10 | 108.130 | 1.081.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 85 | Alimentación de los circuitos de tomas de luces | Unidad | 4 | 108.130 | 432.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 86 | Alimentación de los circuitos de ventiladores de tomas | Unidad | 2 | 108.130 | 216.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 87 | Alimentación de los circuitos de A.A. | Unidad | 4 | 176.940 | 707.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 88 | Alimentación 2x6 mm NYY al tablero existente | Metros | 25 | 54.065 | 1.351.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 89 | Artefactos fluorescentes de 3x40 W | Unidad | 4 | 285.070 | 1.140.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

CONSTRUCCIONES RD
Diego Andrés Ruiz Díaz
RUC: 4528751-1

Ing Gustavo Velázquez
Secretario de obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZU

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de Dpto. de Caaguazú

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Artefactos fluorescentes de 1x40W c/ fotocélula en galería | Unidad | 5 | 117.960 | 589.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 91 | Tablero TS 10 de 6 AG con barra de fase y neutro | Unidad | 1 | 245.750 | 245.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 92 | Tablero TCV de 2AG | Unidad | 1 | 116.000 | 116.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 93 | Registro Eléctrico de 30x30x70 cm | Unidad | 3 | 230.000 | 690.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 94 | Colocación de Extintores de 6 Kilos | Unidad | 1 | 190.296 | 190.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 95 | Limpieza Final | Metros cuadrados | 70,8 | 4.900 | 346.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | | | | **Precio Total** | **369.709.412** | | | | **184.480.658** | **147.586.599** | **332.067.256** | **89,8** |

**TOTAL DE CERTIFICACION N° 2** **147.586.599**

**FONDO Y REPARO 5%** **7.379.330**

**SALDO TOTAL DE LA CERTIFICACION N° 2** **140.207.269**

CONSTRUCCIONES RD
Diego Andrés Ruiz Díaz
RUC: 4528751-1

Ing Gustavo Velazquez
Secretario de obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZU

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V Dpto. de Caaguazú