DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

"CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE CONTROL GGA EN MONTE PILA - NANAWA"

CERTIFICADO DE OBRA N° 06 - CONVENIO MODIFICATORIO 1

EMPRESA CONTRATISTA : MACRON S.R.L.
LPN N° 06/2024 - ID Nº 441.506 - CONTRATO N° 39/2024
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 20 DE ENERO DEL 2025
PERIODO DE CERTIFICACION: 07/06/2025 AL 26/06/2025

						AVANCE FISICO EN CANTIDAD			AVANCE COSTO EN CANTIDAD			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	% en total Acumulado
2.1	demolición de caseta existente con retiro de escombros	Unidad	1,00	8.800.000	8.800.000	0,00	1,00	1,00	0	8.800.000	8.800.000	100%
2.2	zapata de HºAº	Metros cúbicos	16,00	2.750.000	44.000.000	0,00	16,00	16,00	0	44.000.000	44.000.000	100%
2.6	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	222,00	3.000	666.000	0,00	222,00	222,00	0	666.000	666.000	100%
2.9	Excavación para fundaciones con pilotes	Metros cúbicos	13,50	40.000	540.000	0,00	13,50	13,50	0	540.000	540.000	100%
2.12	Vigas cadena de Hº Aº de 30x30cm	Metro lineal	25,00	96.500	2.412.500	0,00	25,00	25,00	0	2.412.500	2.412.500	100%
2.13	Viga de Fundación	Metros cúbicos	1,50	1.700.000	2.550.000	0,00	1,50	1,50	0	2.550.000	2.550.000	100%
2.14	Pilares HºAº	Metros cúbicos	1,10	1.700.000	1.870.000	0,00	1,10	1,10	0	1.870.000	1.870.000	100%
	PRECIO TOTAL GS				60.838.500				0	60.838.500	60.838.500	100,00%

CONTRATISTA
Ing. Jorge Belotto
MACRON SRL

FISCALIZACION
Arq. JORGE MARTINEZ
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras