Caacupé, 26 de mayo de 2023

A

Abog. Julio Cesar Romero Pedrozo

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCIONES VARIAS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA – PLURIANUAL"
CONTRATO Nº 14/2022

Por la presente se aprueba los trabajos de "CONSTRUCCIONES VARIAS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA – PLURIANUAL" – ID (Portal): 418.176 **CONTRATO Nº 14/2022,** de la empresa YSYRY OBRAS CIVILES, representado por la Sra. María Luisa Esteche Setrini.

Siendo el monto del certificado:

Total Certificado Nº 3	**170.031.994**
Descuento Anticipo 15%	25.504.799
Monto Bruto	**144.527.195**

CERTIFICADO Nº 3	MONTO BRUTO
GUARANIES	144.527.195

Avance del mes: 37%.

Avance de la Obra: 98,60%.

Observación:

Se da por terminada la obra en el porcentaje de avance del 98,60 %, debido a que no fue realizado el Ítem N° 23 Revoque de viga a una capa filtrado, cuya cantidad era de m2 170,24 a un precio unitario de 39.360 Gs. Y cuyo monto total ascendía a 6.700.646 Gs. Monto que equivale al 1,40% del valor de la obra.

Dicho trabajo no fue realizado debido a que la obra no presentaba la viga superior. La estructura de techo se basó en vigas metálicas, cuyas

Jorge Vergara Ch.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

características eran similares a toda la estructura que soportaba al techo metálico.

Atentamente.

Arq. Jorge Vergara

Fiscal de Obras

Jorge Vergara M
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595