GOBIERNO MUNICIPAL
INTENDENTE CARLOS ECHEVERRIA

MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Dirección de Obras Públicas Municipales

OBRASA

PROPIETARIO: CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL DE LUQUE.
OBRA: Reparación de instalación eléctrica.
UBICACIÓN: Campo Grande.

PROPIETARIO: Colegio Eugenio A. Garay.
OBRA: Reparación eléctrica de todos los bloques.
UBICACIÓN: Ita Angu'a

CONTRATO DE OBRA: 01/2024
CONTRATISTA: E.M. CONSTRUCCIONES
FECHA: 02/ 08 /2024

PORCENTAJE DE AVANCE CONTRACTUAL	93%

Asimismo, se aclara que la ejecución de los trabajos ha concluido dentro de los plazos previstos en el contrato y su adenda ampliatoria, el cual va desde la emisión de la orden de inicio de los trabajos en fecha 11 de marzo del corriente hasta el fin del plazo de ejecución de 120 días en fecha 08 de julio del corriente, por lo que la empresa ha cumplido con las obligaciones contractuales en tiempo y forma. –

CERTIFICADO DE OBRA Nro. 04 - ADENDA AMPLIATORIA - CONTRATO Nro. 01/2024

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL	MEDICIÓN			MONTO		
	CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL DE LUQUE.										
	REPARACIÓN DE INSTALACION ELECTRICA					ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO QUE FUERON AMPLIADOS										
	BLOQUE DE NIVEL INICIAL					-	-	-	-	-	-
	EXTERIOR					-	-	-	-	-	-
23	Alimentación al tablero existente con cable preensamblado cobre XLPE 4x6mm2	ml	3,60	22.460	80.856	-	3,60	3,60	-	80.856	80.856
	BLOQUE 1 EEBB					-	-	-	-	-	-
	EXTERIOR					-	-	-	-	-	-
	Instalación Eléctrica					-	-	-	-	-	-
35	Provisión y colocación de TAPA CIEGA P/ CONEXIÓN BLANCA	un	33,00	1.080	35.640	-	31,00	31,00	-	33.480	33.480
	BLOQUE 3 3ER CICLO					-	-	-	-	-	-
	CANTINA					-	-	-	-	-	-
	Instalación Eléctrica					-	-	-	-	-	-
168	Alimentación aérea al tablero existente con cable 2x6mm2	ml	12,30	24.100	296.430	-	12,30	12,30	-	296.430	296.430
	BLOQUE 4 3ER CICLO					-	-	-	-	-	-
	INSTALACIÓN GENERAL					-	-	-	-	-	-
183	Alimentación aérea del bloque 3 al tablero existente con cable preensamblado XLPE 2x16mm2	ml	15,00	17.850	267.750		15,00	15,00	-	267.750	267.750
	SALA DE PROFESORES						-	-	-	-	-
197	Alimentación aérea desde acometida al tablero existente con cable preensamblado XLPE 2x16mm2	ml	11,75	17.850	209.738		11,75	11,75	-	209.738	209.738
	RUBROS COMPLEMENTARIOS										
	CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL DE LUQUE.					-	-	-	-	-	-
	REPARACIÓN DE INSTALACION ELECTRICA					-	-	-	-	-	-
	CONEXIÓN ELÉCTRICA GENERAL.						-		-	-	-

PROCESADO

DIRECCION DE OBRAS FONACIDE
Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo

Arq. Aldana Carina Cabrera Quintero
Reg. Prof. N°14219
C.I. N°5.705.901

Arq. Adrián Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipal
Municipalidad De Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

888254

346	Provisión y colocación cable de cobre 4x35mm² aislación tipo NYY para alimentación desde red ANDE hasta acometida	ml	7,00	255.600	1.789.200	-	7,00	7,00	-	1.789.200	1.789.200
347	Provisión y colocación cable de cobre 4x16mm² aislación tipo HEPR para alimentación desde acometida hasta tablero principal Bloque 1	ml	19,20	96.978	1.861.978	-	19,20	19,20	-	1.861.978	1.861.978
348	Proveer e instalar tablero eléctrico metálico, de embutir o para exterior; para 12 TM como mínimo	un	1,00	483.560	483.560	-	1,00	1,00	-	483.560	483.560
349	Proveer e instalar barra de cobre 30x5mm incluye aisladores y accesorios	ml	0,50	401.900	200.950	-	0,50	0,50	-	200.950	200.950
350	Proveer e instalar PAT incluye jabalina de cobre 5/8"	gl	1,00	450.420	450.420	-	1,00	1,00	-	450.420	450.420
351	Proveer e instalar conector dentado para sujeción de cable en acometida	un	4,00	222.000	888.000	-	4,00	4,00	-	888.000	888.000
	BLOQUE 1 EEBB					-	-	-	-	-	-
	EXTERIOR					-	-	-	-	-	-
	Instalación Eléctrica					-	-	-	-	-	-
352	Provisión y colocación de toma e interruptor incluye placa para 2 módulos	un	11,00	41.640	458.040		6,00	6,00	-	249.840	249.840
353	Provisión y colocación de dos interruptores y una toma incluye placa para 3 módulos	un	8,00	50.700	405.600		5,00	5,00	-	253.500	253.500
354	Provisión y colocación de dos interruptores incluye placa para 2 módulos	un	7,00	41.340	289.380		2,00	2,00	-	82.680	82.680
355	Provisión y colocación de dos tomas incluye placa para 2 módulos	un	6,00	41.940	251.640		-	-	-	-	-
356	Provisión y colocación un interruptor incluye placa para 1 módulo	un	2,00	32.280	64.560		2,00	2,00	-	64.560	64.560
357	Provisión y colocación de una toma incluye placa para 1 módulo	un	20,00	32.580	651.600		20,00	20,00	-	651.600	651.600
358	Provisión y colocación de toma corriente con caja externa blanca	un	5,00	37.266	186.330		2,00	2,00	-	74.532	74.532
359	Provisión y colocación de TAPA CIEGA P/ CONEXIÓN BLANCA 20x20	un	2,00	18.960	37.920		-	-	-	-	-
360	Provisión y colocación de caja de conexión plástica octogonal	un	13,00	2.732	35.516	-	13,00	13,00	-	35.516	35.516
	BLOQUE 3 3ER CICLO					-	-	-	-	-	-
	PLANTA BAJA					-	-	-	-	-	-
	Instalación Eléctrica					-	-	-	-	-	-
361	Provisión y colocación cable multifilar embutido con caño corrugado (incluye revoque)	ml	19,22	33.930	652.135	-	19,22	19,22	-	652.135	652.135
362	Mantenimiento Alumbrado Público existente	un	1,00	240.000	240.000	-	1,00	1,00	-	240.000	240.000
363	Provisión y colocación de Alumbrado Público incluye fotocélula y foco LED	un	1,00	221.058	221.058	-	1,00	1,00	-	221.058	221.058
	BLOQUE 4 3ER CICLO										
	SALA DE PROFESORES					-	-	-	-	-	-
	Instalación Eléctrica					-	-	-	-	-	-
364	Proveer e instalar disyuntor Termomagnético unipolar de 63A para Bloque 3	un	1,00	154.832	154.832	-	1,00	1,00	-	154.832	154.832
365	Proveer e instalar interruptor diferencial 2x25A,F+N para cantina	un	1,00	312.000	312.000	-	1,00	1,00	-	312.000	312.000
	SUBTOTAL - COLEGIO DE EDUCACIÓN INTEGRAL DE LUQUE				**10.525.132**	-	-	-	-	**9.554.614**	**9.554.614**
	COLEGIO NACIONAL EUGENIO A. GARAY					-	-	-	-	-	-
	REPARACIÓN DE ELÉCTRICA TODOS LOS BLOQUES.					-	-	-	-	-	-
	CONEXIÓN ELÉCTRICA GENERAL.					-	-	-	-	-	-
366	Proveer e instalar cable multipolar de cobre 10mm² acometida hasta conexión ANDE	ml	15,00	62.088	931.320	-	15,00	15,00		931.320	931.320

615

DIRECCIÓN DE OBRAS FONACIDE Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo

Arq. Aldana Carolina Cabrera Quintero
Reg. Prof. N°4219
C.I. N°5.705.901

Arq. Adrián González
Dirección de Obras Públicas Municipale
Municipalidad De Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

367	Proveer e instalar conector dentado para sujeción de cable en acometida	un	8,00	**222.000**	1.776.000	-	8,00	8,00	-	1.776.000	1.776.000
BLOQUE 3 PLANTA BAJA						-	-	-	-	-	-
EXTERIOR PLANTA BAJA.						-	-	-	-	-	-
	Instalación Eléctrica					-	-	-	-	-	-
368	Proveer e instalar interruptor diferencial 2x25A,F+N	un	1,00	**312.000**	312.000	-	1,00	1,00	-	312.000	312.000
SUBTOTAL - COLEGIO EUGENIO A. GARAY					**3.019.320**	-	-	-	-	**3.019.320**	**3.019.320**
TOTAL GENERAL					**13.544.452**	**TOTAL A COBRAR**			-	**12.573.934**	**12.573.934**
Son Guaraníes: Doce millones, quinientos setenta y tres mil, novecientos treinta y cuatro.						**AVANCE DE OBRA**			**0%**	**93%**	**93%**

Arq. Aldana Carolina Cabrera Quintero
Reg. Prof. N° 4219
C.I. N° 5.705.901

ARQ. ALDANA CABRERA
Fiscal de Obras - Dirección de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipal
Municipalidad De Luque

ARQ. ADRIAN GONZALEZ
Director de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

PROCESADO