MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN

TERMINACIÓN DEL SANITARIO EN EL PASEO DE LOS TEROS con ID: 432465

Contrato N° 29/2023

Certificado N°02

CONTRATISTA	KASUGA Y ASOCIADOS
FECHA DE PRESENTACIÓN	12/12/2023
FECHA DE INICIO	12/10/2023
PLAZO INICIAL	60
PLAZO DE ADENDA	
DIAS DE LLUVIA	
PLAZO PRORROGADO	60
DIAS TRANSCURRIDOS	59
RECEPCIÓN PROVISORIA	

Ítem	Descripción	UNID	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	Estructura de H° A° Losas y Vigas	m3	2,00	2.682.754	5.365.508	2,0	-	2	5.365.508	-	5.365.508	100
2	Canteros en mamposteria de ladrillo común e.: 15cm. revocado c/ aislación termohidrófuga	ml	10,00	77.359	773.590	10,0	-	10	773.590	-	773.590	100
3	Bancos de fabricación in situ con piedra bruta contenida en canastas de malla electrosoldada y asiento en tablones de WPC Ecologic	ml	9	1.119.654	10.076.886	9,0	-	9	10.076.886	-	10.076.886	100
4	Piso cerámico satinado PEI 5 0.30X0.30 mts.	m2	30	147.945	4.438.350	30,0	-	30	4.438.350	-	4.438.350	100
5	Barandas en lugares delimitados en los planos, según diseño	ml	25,4	866.800	22.016.720		25	25	-	22.016.720	22.016.720	100
6	Rampa de hormigón texturado	m2	100	160.000	16.000.000	70,0	30	100	11.200.000	4.800.000	16.000.000	100
7	Farolas	un	6	1.794.464	10.766.784	4,0	2	6	7.177.856	3.588.928	10.766.784	100
8	Tomas exteriores	un	4,00	139.479	557.916		4	4	-	557.916	557.916	100
9	Bebederos antivandalos	un	1,00	1.739.465	1.739.465	1,0	-	1	1.739.465	-	1.739.465	100
10	Látex lavable	m2	50,00	44.883	2.244.150		50	50	-	2.244.150	2.244.150	100
11	Esmalte Sintético	m2	12	46.166	553.992		12	12	-	553.992	553.992	100
12	Jardinería (según especificaciones)	gl	1	15.224.001	15.224.001	0,38	1	1	5.746.218	9.477.783	15.224.001	100
				TOTAL	**89.757.362**							

Total certificado	44.360.583	45.396.780	89.757.362
Fondo de reparo 5%:	2.218.029	2.269.839	4.487.868
Devol. Antic. 20%	8.872.117	9.079.356	17.951.472
Neto a cobrar Gs.:	33.270.437	34.047.585	67.318.022

Son Guaraníes: treinta y cuatro millones cuarenta y siete mil quinientos ochenta y cinco .-

Contratista

KASUGA & ASOCIADOS
RUC: 3.739.044-9
Representante Legal
Rosana Kasuga

Ing. Rona Miglio
Fiscal de Obras
Municipalidad de Encarnación

Escaneado con CamScanner