OGA Ascensores

Construcción Civil en General, Construcción de carreteras y empedrados - Montaje . Mantenimiento y Reparación de equipos eléctricos Alquiler de maquinarias pesadas - Actividades de servicios de mantenimiento a edificios e instalaciones

Profesor Guillermo Leoz esq/ 8 diciembre – Luque

OBRA: PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN ASCENSORES EDIFICIO GOP - PLURIANUAL	**ACTA DE INICIO**	12/12/2025	**Contrato N°**	70	**Correo: ogaservicios6@gmail.com**		
	MONTO CONTRACTUAL	1.110.141.688	**Plazo Contractual:**	180 días	**CONTRATISTA**	OGA ASCENSORES	RUC: 928577 – 6
PERIODO DE CERTIFICACIÓN: 12/04/2026 al 12/05/2026	**ID N°**	475233					
CERTIFICADO DE OBRAS Nro 05	**AVANCE FISICO TOTAL**	**CERTIFICADO 01**	**CERTIFICADO 02**	**CERTIFICADO 03**	**CERTIFICADO 04**	**CERTIFICADO 05**	**TOTAL**
		4%	**5%**	**7%**	**20%**	**20%**	**56%**

PLANILLA CONTRACTUAL							CANTIDADES CERTIFICADAS			% AVANCE	MONTOS CERTIFICADOS		
Item N°	**Código Catalogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (Iva Incluido)**	**Precio Total (Iva Incluido)**	**Acum. Ant.**	**Presente**	**Acum. Actual.**	**%**	**Acum. Anterior.**	**Presente Cert.**	**Acum. Actual.**
1	72103003-001	DEMOLICION DE LOSA HºAº Y MAMPOSTERIA	Medida Global	1,00	9.900.000	9.900.000	1,00	0,00	1,00	100,0%	9.900.000	-	9.900.000
2	72103003-001	DEMOLICION ABERTURAS	Unidad	10,00	148.500	1.485.000	10,00	0,00	10,00	100,0%	1.485.000	-	1.485.000
3	72102305-002	REUBICACION DE COMPRESORES DE AA	Medida Global	1,00	4.950.000	4.950.000	1,00	0,00	1,00	100,0%	4.950.000	-	4.950.000
4	72131601-008	REVOQUE	Metros cuadrados	200,00	24.750	4.950.000	200,00	0,00	200,00	100,0%	4.950.000	-	4.950.000
5	72131601-009	PISO CERAMICO	Metros cuadrados	100,00	123.750	12.375.000	100,00	0,00	100,00	100,0%	12.375.000	-	12.375.000
6	72131601-009	ZOCALO CERAMICO	Metro lineal	100,00	44.550	4.455.000	100,00	0,00	100,00	100,0%	4.455.000	-	4.455.000
7	72131601-012	PINTURA LATEX CON ENDUIDO	Metros cuadrados	500,00	34.650	17.325.000	500,00	0,00	500,00	100,0%	17.325.000	-	17.325.000
8	72101506-002	CERRAMIENTO VERTICAL CON BLINDEX	Metros cuadrados	100,00	742.500	74.250.000	100,00	0,00	100,00	100,0%	74.250.000	-	74.250.000
9	72102201-002	ARTEFACTOS DE ILUMINACION	Unidad	30,00	158.400	4.752.000	15,00	15,00	30,00	100,0%	2.376.000	2.376.000	4.752.000
10	76111702-001	LIMPIEZA GENERAL	Medida Global	1,00	2.475.000	2.475.000	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	-	-
11	72131601-9974	DESMONTAJE Y REPLANTEO DE ZONA DE BASE	Unidad	1,00	2.970.000	2.970.000	1,00	0,00	1,00	100,0%	2.970.000	-	2.970.000
12	72101506-002	PROVISION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE ACERO PARA REFUERZO DE CONCRETO PARA SOPORTE DE BASE	Unidad	1,00	9.456.480	9.456.480	1,00	0,00	1,00	100,0%	9.456.480	-	9.456.480
13	72101506-002	PREPARACION Y CARGAMENTO DE CONCRETO PARA BASE	Unidad	1,00	3.409.560	3.409.560	1,00	0,00	1,00	100,0%	3.409.560	-	3.409.560
14	72101506-002	PROVISION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE Y GUIA PARA ASCENSOR	Unidad	1,00	115.236.000	115.236.000	1,00	0,00	1,00	100,0%	115.236.000	-	115.236.000
15	72101506-002	PROVISION Y MONTAJE DE CONTRAPESO	Unidad	18,00	2.182.356	39.282.408	0,00	18,00	18,00	100,0%	-	39.282.408	39.282.408
16	24101601-982	PROVISION Y MONTAJE DE CABO DE ACERO DE MEDIA PULGADA	presentación	220,00	152.480	33.545.600	0,00	220,00	220,00	100,0%	-	33.545.600	33.545.600
17	24101601-019	PROVISION Y MONTAJE DE POLEAS	Unidad	2,00	19.186.200	38.372.400	0,00	2,00	2,00	100,0%	-	38.372.400	38.372.400
18	72101506-002	PROVISION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE CABINA PARA ASCENSOR	Unidad	1,00	34.555.356	34.555.356	1,00	0,00	1,00	100,0%	34.555.356	-	34.555.356
19	24101601-975	PROVISION Y MONTAJE DE CABINA DE CHAPA DE ACERO ESMERILADO DE 12 MM	Unidad	1,00	55.345.950	55.345.950	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	-	-
20	72102602-004	PROVISION Y MONTAJE DE VIDRIO DE 6MM DE ESPESOR PARA CABINA DE ASCENSOR	Unidad	1,00	33.688.116	33.688.116	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	-	-
21	72101506-002	PROVISION Y MONTAJE DE MOTOR SIN ENGRANAJE PARA 630 KG.	Unidad	1,00	79.699.950	79.699.950	0,00	1,00	1,00	100,0%	-	79.699.950	79.699.950
22	24101601-023	PROVISION Y MONTAJE DE CONTROL MONARCH 7.5 KW	Unidad	1,00	86.709.150	86.709.150	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	-	-

Nésio Aguiero
Representante Legal
RUC: 928577-6

César Ferreira Arias
Fiscal de Obras
Gerencia de Obras Portuarias
ANNP

Administración Nacional de Navegación y Puertos

OGA Ascensores

Construcción Civil en General, Construcción de carreteras y empedrados - Montaje . Mantenimiento y Reparación de equipos eléctricos Alquiler de maquinarias pesadas - Actividades de servicios de mantenimiento a edificios e instalaciones

Profesor Guillermo Leoz esq/ 8 diciembre – Luque

OBRA: PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN ASCENSORES EDIFICIO GOP - PLURIANUAL					**ACTA DE INICIO**	12/12/2025	**Contrato N°**	70	**Correo: ogaservicios6@gmail.com**				
					MONTO CONTRACTUAL	1.110.141.688	**Plazo Contractual:**	180 días	**CONTRATISTA**	OGA ASCENSORES		RUC: 928577 – 6	
PERIODO DE CERTIFICACIÓN: 12/04/2026 al 12/05/2026					**ID N°**	475233							
CERTIFICADO DE OBRAS Nro 05					**AVANCE FISICO TOTAL**	**CERTIFICADO 01**	**CERTIFICADO 02**	**CERTIFICADO 03**	**CERTIFICADO 04**	**CERTIFICADO 05**	**TOTAL**		
						4%	**5%**	**7%**	**20%**	**20%**	**56%**		
PLANILLA CONTRACTUAL							**CANTIDADES CERTIFICADAS**			**% AVANCE**	**MONTOS CERTIFICADOS**		
Item N°	**Código Catalogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (Iva Incluido)**	**Precio Total (Iva Incluido)**	**Acum. Ant.**	**Presente**	**Acum. Actual.**	**%**	**Acum. Anterior.**	**Presente Cert.**	**Acum. Actual.**
23	24101601-023	PROVISION Y MONTAJE DE OPERADOR DE CABINA CENTRAL	Unidad	1,00	30.991.356	30.991.356	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	-	-
24	72102602-005	PROVISION Y MONTAJE DE PUERTA PISO CENTRAL	Unidad	5,00	5.449.950	27.249.750	0,00	2,50	2,50	50,0%	-	13.624.875	13.624.875
25	72102602-008	PROVISION Y MONTAJE DE MARCOS Y HOJAS	Unidad	5,00	4.105.728	20.528.640	0,00	2,50	2,50	50,0%	-	10.264.320	10.264.320
26	24101601-977	PROVISION Y MONTAJE DE BOTONERA DE CABINA DE ASCENSOR	Unidad	1,00	21.487.356	21.487.356	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	-	-
27	24101601-977	PROVISION Y MONTAJE DE BOTONERA DE PISO DE ASCENSOR	Unidad	5,00	4.499.550	22.497.750	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	-	-
28	72101506-002	PROVISION Y MONTAJE DE CABLE VIAJERO	presentación	40,00	1.057.320	42.292.800	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	-	-
29	24101601-017	PROVISION Y MONTAJE DE PLACA DE LLAMADA	Unidad	1,00	21.724.956	21.724.956	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	-	-
30	24101601-988	PROVISION Y MONTAJE DE LLAVES LIMITES	Unidad	6,00	1.065.992	6.395.954	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	-	-
31	24101601-9999	PROVISION Y MONTAJE DE CAJA DE INSPECCION	Unidad	1,00	21.724.956	21.724.956	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	-	-
32	72101506-002	PROVISION Y MONTAJE DE SENSOR MAGNETICO	Unidad	2,00	8.776.350	17.552.700	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	-	-
33	72101506-002	PROVISION Y MONTAJE DE SOPORTES PARA VIDRIO PROTECTOR EXTERNO	Unidad	1,00	27.902.556	27.902.556	1,00	0,00	1,00	100,0%	27.902.556	-	27.902.556
34	72102602-004	PROVISION Y MONTAJE DE VIDRIO PROTECTOR EXTERNO	Unidad	1,00	66.842.701	66.842.701	1,00	0,00	1,00	100,0%	66.842.701	-	66.842.701
35	72101506-002	PROGRAMACION, REGULACION Y PUESTA EN MARCHA	Unidad	1,00	13.346.586	13.346.586	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	-	-
36	72131601-9974	DESMONTAJE Y REPLANTEO DE ZONA DE ELEVACION DEL ASCENSOR	Unidad	1,00	2.970.000	2.970.000	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	-	-
37	72101506-002	PREPARACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE ACERO PARA SUJECION Y SOPORTE DEL ASCENSOR	Unidad	1,00	9.456.480	9.456.480	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	-	-
38	72101506-002	ENCABINADO Y CERRAMIENTO DE CABINA EXTERNA DEL ASCENSOR	Unidad	1,00	21.158.280	21.158.280	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	-	-
39	72101506-002	ELEVACION DE ESTRUCTURA DE SUJECION DEL ASCENSOR	Unidad	1,00	25.542.475	25.542.475	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	-	-
40	24101601-982	PROVISION Y MONTAJE DE CABOS DE ACERO	Unidad	1,00	21.823.560	21.823.560	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	-	-
41	24101601-019	DESMONTAJE Y RECTIFICACION DE POLEAS	presentación	1,00	6.219.893	6.219.893	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	-	-
42	72101506-002	PROGRAMACION Y PUESTA EN SERVICIO	Unidad	1,00	13.245.012	13.245.012	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	-	-

Representanta Legal
RUC: 928577-6

César Ferreira Arias
Fiscal de Obras
Gerencia de Obras Portuarias

OGA Ascensores

Construcción Civil en General, Construcción de carreteras y empedrados - Montaje . Mantenimiento y Reparación de equipos eléctricos Alquiler de maquinarias pesadas - Actividades de servicios de mantenimiento a edificios e instalaciones

Profesor Guillermo Leoz esq/ 8 diciembre – Luque

OBRA: PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN ASCENSORES EDIFICIO GOP - PLURIANUAL				**ACTA DE INICIO**	12/12/2025	**Contrato N°**	70	**Correo: ogaservicios6@gmail.com**			
				MONTO CONTRACTUAL	1.110.141.688	**Plazo Contractual:**	180 días	**CONTRATISTA**	OGA ASCENSORES		RUC: 928577 – 6
PERIODO DE CERTIFICACIÓN: 12/04/2026 al 12/05/2026				**ID N°**	475233						
CERTIFICADO DE OBRAS Nro 05				**AVANCE FISICO TOTAL**	**CERTIFICADO 01**	**CERTIFICADO 02**	**CERTIFICADO 03**	**CERTIFICADO 04**	**CERTIFICADO 05**	**TOTAL**	
					4%	**5%**	**7%**	**20%**	**20%**	**56%**	
PLANILLA CONTRACTUAL						**CANTIDADES CERTIFICADAS**			**% AVANCE**	**MONTOS CERTIFICADOS**	
Item N°	**Código Catalogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (Iva Incluido)**	**Precio Total (Iva Incluido)**	**Acum. Ant.**	**Presente**	**Acum. Actual.**	**%**	**Acum. Anterior.**	**Presente Cert.**	**Acum. Actual.**
PRECIO TOTAL I.V.A Incluido						**1.110.141.732**				**56,00%**	**392.438.653**	**217.165.553**	**609.604.206**
									CERTIFICADO N° 05			**20%**	**217.165.553**
									ANTICIPO			**20%**	**43.433.111**
									NETO A COBRAR			**-**	**173.732.442**
									Son Guaranies: CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS				

Nombre: **OGA ASCENSORES**
En Calidad de: **Contratista**

Firma: Néstor Aguero
Representante Legal
RUC: 928577-6

ANNP | César Ferreira Arias
Fiscal de Obras
Gerencia de Obras Portuarias

Administración de Obras Portuarias