# CERTIFICADO DE OBRAS

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
UBICACIÓN: CALLE JAZMIN DEL PARAGUAY, TRAMO 4047 Y 4049 CÑIA. 6° POSTA YBYCUA, BARRIO ANDREA TALAI
CONTRATO: Nº 84/2020

| | |
|---|---|
| Fecha: 22/10/2020 | |
| PERIODO CERTIFICADO | |
| del: 08/10/2.020 | al: 22/10/2.020 |
| Avance de obra: 100 % | |

**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE JAZMIN DEL PARAGUAY, TRAMO 4047 Y 4049 CÑIA 6° POSTA YBYCUA, BARRIO ANDREA TALI - ID: 384.548**

| ITEM | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANT. | PRECIO | | PORCENTAJE EJECUTADO | | | MONTOS CERTIFICADOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UNIT. | TOTAL | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | |
| | | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 72131701-002 | MARACACION Y REPLANTEO | M2 | EVENTO | 1,280 | 980 | 1,254,400 | 0 | 1,280 | 1,280 | 0 | 1,254,400 | 1,254,400 | 100% |
| 1.2 | 72131701-002 | CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) M CHAPA N° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25) M BASE: DOS ESTRUCTURAS METALICA 100x100mm., ALTURA 3,20M. (SIN EXCEPCION) | UN | EVENTO | 1 | 588,000 | 588,000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 588,000 | 588,000 | 100% |
| 1.3 | 72131701-002 | PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO TERMINACION RECTO DE ALTURA: 30CM , LARGO: 50CM, ANCHO: 10CM. DOSAJE:1:3:5 | ML | EVENTO | 320 | 29,400 | 9,408,000 | 0 | 320 | 320 | 0 | 9,408,000 | 9,408,000 | 100% |
| 1.4 | 72131701-002 | DESMONTE DE TERRENO NATURAL | M3 | EVENTO | 300 | 19,600 | 5,880,000 | 0 | 300 | 300 | 0 | 5,880,000 | 5,880,000 | 100% |
| 1.5 | 72131701-002 | REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA) | M2 | EVENTO | 1,280 | 45,864 | 58,705,920 | 0 | 1,280 | 1,280 | 0 | 58,705,920 | 58,705,920 | 100% |
| 1.6 | 72131701-002 | COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL | M2 | EVENTO | 1,280 | 2,450 | 3,136,000 | 0 | 1,280 | 1,280 | 0 | 3,136,000 | 3,136,000 | 100% |
| 1.7 | 72131701-002 | ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL) | M2 | EVENTO | 80 | 7,350 | 588,000 | 0 | 80 | 80 | 0 | 588,000 | 588,000 | 100% |
| 1.8 | 72131701-002 | RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL | M2 | EVENTO | 1,280 | 882 | 1,128,960 | 0 | 1,280 | 1,280 | 0 | 1,128,960 | 1,128,960 | 100% |
| | | TOTAL | | | | | 80,689,280 | | | | | | 80,689,280 | 100% |

| | CONTRATO |
|---|---|
| Total PresenteCertificado | 80,689,280 |
| 5% Retención | 4,034,464 |
| Neto a cobrar | 76,654,816 |

Fabricio R. Edwards
ING. CIVIL
RPI Nº 1239157

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil