CONTRATISTA:	CONTRATACION DIRECTA - ID N° 436647	AVANCE DEL MES:	53%
LIIG EMPRENDIMIENTOS - LUIS ANTONIO GONZALEZ SALINAS	"CONSTRUCCION DE AULA SIMPLE EN LA ESCUELA BASICA N° 885 PROF. AURELIO R. JARA FLECHA"	AVANCE DE OBRA:	53%
		FISCALIZACION:	
FECHA: 12 / 12 /2023	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 1	Arq. Luz Lesme	

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
	CONSTRUCCION DE AULA SIMPLE EN LA ESCUELA BASICA N° 885 PROF. AURELIO R. JARA FLECHA										
1	b- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	7.000	**445.900**	0,00	63,7	63,70	0	445.900	445.900
2	c- Replanteo	Metros cuadrados	63,7	8.000	**509.600**	0,00	63,7	63,70	0	509.600	509.600
3	a- Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	1.381.328	**1.381.328**	0,00	1	1,00	0	1.381.328	1.381.328
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	523.000	**7.322.000**	0,00	14	14,00	0	7.322.000	7.322.000
5	a- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,23	2.681.000	**3.297.630**	0,00	1,23	1,23	0	3.297.630	3.297.630
6	b- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	2.600.000	**5.642.000**	0,00	2,17	2,17	0	5.642.000	5.642.000
7	c-Loseta sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	2.640.000	**2.640.000**	0,00	1	1,00	0	2.640.000	2.640.000
8	d-Pilares de hormigon 25 x 25 cm	Metros cúbicos	1	2.530.000	**2.530.000**	0,00	1	1,00	0	2.530.000	2.530.000
9	a- De 0,30 cm.	Metros cuadrados	7,5	200.000	**1.500.000**	0,00	7,5	7,50	0	1.500.000	1.500.000
10	b- De 0,45 cm.	Metros cuadrados	3,6	240.000	**864.000**	0,00	3,6	3,60	0	864.000	864.000
11	c- De 0,60 cm. Para pilares	Metros cuadrados	0,6	310.000	**186.000**	0,00	0,6	0,60	0	186.000	186.000
12	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	59.000	**1.374.700**	0,00	23,3	23,30	0	1.374.700	1.374.700
13	a- De 15 cm ancho horizontal	Metro lineal	13,6	62.000	**843.200**	0,00	13,6	13,60	0	843.200	843.200
14	b- De 30 cm de ancho - horizontal	Metro lineal	11,6	79.000	**916.400**	0,00	11,6	11,60	0	916.400	916.400
15	a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	127.000	**431.800**	0,00	3,4	3,40	0	431.800	431.800
16	b- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	207.000	**2.794.500**	0,00	13,5	13,50	0	2.794.500	2.794.500
17	c- De 0,15 visto ambas caras de ladrillos ceramico PRENSADOS	Metros cuadrados	31,8	117.000	**3.720.600**	0,00	31,8	31,80	0	3.720.600	3.720.600
18	e- De 0,30 visto a una cara de ladrillos ceramico PRENSADOS	Metros cuadrados	34,5	237.000	**8.176.500**	0,00	34,5	34,50	0	8.176.500	8.176.500
19	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	33.000	**528.000**	0,00	16	16,00	0	528.000	528.000
20	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo ceramico prensado	Metro lineal	6,6	29.000	**191.400**	0,00	6,6	6,60	0	191.400	191.400
21	a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirante de H° A° de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	90,5	256.000	**23.168.000**	0,00	90,5	90,50	0	23.168.000	23.168.000
22	a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	35.600	**2.171.600**	0,00	61	61,00	0	2.171.600	2.171.600
23	b- De viga cumbrera y galerìa de H° A°	Metros cuadrados	16	56.000	**896.000**	0,00		0,00	0	0	0
24	c- moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	21.000	**814.800**	0,00		0,00	0	0	0
25	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	Metros cuadrados	58	42.000	**2.436.000**	0,00		0,00	0	0	0
26	Piso mosaico granitico base gris pulido 30x30 cm	Metros cuadrados	58	123.000	**7.134.000**	0,00		0,00	0	0	0
27	Zocalo granitico base gris pulido 10 x 30 cm	Metro lineal	34	25.000	**850.000**	0,00		0,00	0	0	0
28	a- Puerta metàlica con marco y herraje de 1,20 x 2,10 m	Unidad	1	1.740.000	**1.740.000**	0,00		0,00	0	0	0
29	b- Ventana tipo balancin de 1,50 x 1,68 m	Metros cuadrados	10,32	371.600	**3.834.912**	0,00		0,00	0	0	0
30	b- Ventana tipo balancin de 1,50 x 1,68 m	Metro lineal	25,6	19.600	**501.760**	0,00		0,00	0	0	0
31	a- De paredes a la cal - base p/ latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	61	32.400	**1.976.400**	0,00		0,00	0	0	0
32	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	61	32.300	**1.970.300**	0,00		0,00	0	0	0
33	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos c/ acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	11,9	32.000	**380.800**	0,00		0,00	0	0	0
34	d- De viga cumbrera y galerìa al latex	Metros cuadrados	16	32.300	**516.800**	0,00		0,00	0	0	0
35	e- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	10,32	35.000	**361.200**	0,00		0,00	0	0	0
36	F- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos c/ acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	109	27.000	**2.943.000**	0,00		0,00	0	0	0
37	g- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	31.000	**2.480.000**	0,00		0,00	0	0	0
38	h- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	35.600	**195.800**	0,00		0,00	0	0	0
39	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	53,4	30.000	**1.602.000**	0,00		0,00	0	0	0
40	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	23	33.000	**759.000**	0,00		0,00	0	0	0
41	Vidrios dobles e 4 mm	Metros cuadrados	10,32	210.000	**2.167.200**	0,00		0,00	0	0	0
42	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	23	85.600	**1.968.800**	0,00		0,00	0	0	0
43	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2	120.000	**2.304.000**	0,00		0,00	0	0	0
44	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	12	420.000	**5.040.000**	0,00		0,00	0	0	0
45	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	12	144.000	**1.728.000**	0,00		0,00	0	0	0

LIIG Emprendimientos
Ruc: 4662315-9

46	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	4	126.000	**504.000**	0,00	0,00	0	0	0
47	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	8	208.000	**1.664.000**	0,00	0,00	0	0	0
48	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	3	250.000	**750.000**	0,00	0,00	0	0	0
49	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	4	240.000	**960.000**	0,00	0,00	0	0	0
50	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	230.000	**2.760.000**	0,00	0,00	0	0	0
51	Alimentación de los Circuitos de Toma Computadores	Unidad	17	125.000	**2.125.000**	0,00	0,00	0	0	0
52	Alimentacion 2 x 6 mm NYY al tablero existente	Metro lineal	25	75.000	**1.875.000**	0,00	0,00	0	0	0
53	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	2	374.600	**749.200**	0,00	0,00	0	0	0
54	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4	245.450	**981.800**	0,00	0,00	0	0	0
55	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	2	243.450	**486.900**	0,00	0,00	0	0	0
56	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	146.000	**146.000**	0,00	0,00	0	0	0
57	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	151.000	**151.000**	0,00	0,00	0	0	0
58	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	151.000	**151.000**	0,00	0,00	0	0	0
59	Ventilador de techo de 56 " de 7 vel.	Unidad	4	650.000	**2.600.000**	0,00	0,00	0	0	0
60	Registro electrico de 30 x 30 x 70 cm	Unidad	3	480.000	**1.440.000**	0,00	0,00	0	0	0
61	Rampa	Unidad Medida Global	1	624.000	**624.000**	0,00	0,00	0	0	0
62	a- Pizarrones	Unidad	1	925.000	**925.000**	0,00	0,00	0	0	0
63	Limpieza final	Metros cuadrados	63,7	4.100	**261.170**	0,00	0,00	0	0	0
	MONTO TOTAL				**134.390.000**			**0**	**70.635.158**	**70.635.158**

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO: dic-23

N°	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL CONTRATO	% Realizado	MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	CONSTRUCCION DE AULA SIMPLE EN LA ESCUELA BASICA N° 885 PROF. AURELIO R. JARA FLECHA	**134.390.000**	52,56%	**0**	**70.635.158**	**70.635.158**
TOTAL CON IVA		**134.390.000**	**52,56%**	**0**	**70.635.158**	**70.635.158**
VALOR CERTIFICADOS		**70.635.158**	***0***	**0**	***70.635.158***	***70.635.158***
ANTICIPO RECIBIO		**26.878.000**	***0***	**0**	***14.127.032***	***14.127.032***
FONDO DE REPARO: 5%		**6.719.500**	***0***	**0**	***0***	***3.531.758***
				MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 01		**52.976.369**

Porcentaje de ejecución Actual	52,56%
Porcentaje de avance Financiero	52,56%
Monto Actual	**52.976.369**

Luis Antonio G. I

Contratista

Fiscal de Obras

LILC Emprendimientos
Ruc: 4662315-9