FRIOTEXS G S.R.L.



Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.
TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820
Correo: friotexsgsrl@gmail.com

INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS	
Fecha: 10/10/2025	
Lugar: Sitio Primario- Federación Rusa	Potencia (KVA): 175 KVA / 140 KWA
N°	Descripción del bien
1	Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible
2	Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible
3	verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante
4	Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería
5	Verificación de posibles fugas en el motor
6	Verificación del ventilador
7	Verificación de la correa accionadora
8	Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas
9	Verificación del panel de control del generador
10	Verificación del sistema de admisión de aire
11	Verificación de bomba inyectora
12	Verificación de la bomba de agua
13	Verificacion del motor de arranque
14	Verificación de cargador de batería
15	Verificacion de bujía incandescente
16	Verificación de bobina generadora
17	Verificación de radiador
18	Verificacion de forzador
19	Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes
20	Verificación y limpieza del filtro de aire
21	Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas
22	Limpieza general del sitio y del grupo generador
23	Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más
24	Reposición de refrigerante del radiador

Observaciones: Mant. preventivo

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:

Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.

Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.

Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.

Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.

Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.

Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.

Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.

Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

Vivian Gauto

Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL

Ricardo Salamanca

Firma del Encargado

3(cinco)

FRIOTEXS G S.R.L.



Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.
TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820
Correo: friotexsgsrl@gmail.com

INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS	
Fecha: 10/10/2025	
Lugar: Sitio Alterno - Choferes del Chaco	Potencia (KVA): 70 KVA (CIU)
N°	Descripción del bien
1	Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible
2	Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible
3	verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante
4	Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería
5	Verificación de posibles fugas en el motor
6	Verificación del ventilador
7	Verificación de la correa accionadora
8	Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas
9	Verificación del panel de control del generador
10	Verificación del sistema de admisión de aire
11	Verificación de bomba inyectora
12	Verificación de la bomba de agua
13	Verificacion del motor de arranque
14	Verificación de cargador de batería
15	Verificacion de bujía incandescente
16	Verificación de bobina generadora
17	Verificación de radiador
18	Verificacion de forzador
19	Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes
20	Verificación y limpieza del filtro de aire
21	Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas
22	Limpieza general del sitio y del grupo generador
23	Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más
24	Reposición de refrigerante del radiador

Observaciones: Mant. preventivo

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:

Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.

Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.

Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.

Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.

Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.

Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.

Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.

Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

Viviano Gauto

Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL

Ricardo Solalinde

Firma del Encargado

FRIOTEXS G S.R.L.

Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.

TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820

Correo: friotexsgsrl@gmail.com

INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS

Fecha: 17/10/2025

Lugar: Sitio Primario - Federación Rusa   Potencia (KVA): 175 KVA / 140 KWA

N°	Descripción del bien	
1	Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible	✓
2	Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible	✓
3	verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante	✓
4	Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería	✓
5	Verificación de posibles fugas en el motor	✓
6	Verificación del ventilador	✓
7	Verificación de la correa accionadora	✓
8	Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas	✓
9	Verificación del panel de control del generador	✓
10	Verificación del sistema de admisión de aire	✓
11	Verificación de bomba inyectora	✓
12	Verificación de la bomba de agua	✓
13	Verificacion del motor de arranque	✓
14	Verificación de cargador de batería	✓
15	Verificacion de bujía incandescente	✓
16	Verificación de bobina generadora	✓
17	Verificación de radiador	✓
18	Verificacion de forzador	✓
19	Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes	✓
20	Verificación y limpieza del filtro de aire	✓
21	Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas	✓
22	Limpieza general del sitio y del grupo generador	✓
23	Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más	
24	Reposición de refrigerante del radiador	

Observaciones: Mantenimiento preventivo

Falta cambiar tapa del radiador y cambio de agua refrigerante.

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:
Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.
Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.
Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.
Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.
Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.
Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.
Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.
Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL

Ricardo Solalinde

Firma del Encargado

FRIOTEXS G S.R.L.




Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.
TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820
Correo: friotexsgsrl@gmail.com

INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS

Fecha: 17/10/2025

Lugar: Sitio Alterno - Choferes del Chaco Potencia (KVA): 70 KVA (generador A y B)

N°	Descripción del bien	
1	Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible	✓
2	Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible	✓
3	verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante	✓
4	Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería	✓
5	Verificación de posibles fugas en el motor	✓
6	Verificación del ventilador	✓
7	Verificación de la correa accionadora	✓
8	Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas	✓
9	Verificación del panel de control del generador	✓
10	Verificación del sistema de admisión de aire	✓
11	Verificación de bomba inyectora	✓
12	Verificación de la bomba de agua	✓
13	Verificacion del motor de arranque	✓
14	Verificación de cargador de batería	✓
15	Verificacion de bujía incandescente	✓
16	Verificación de bobina generadora	✓
17	Verificación de radiador	✓
18	Verificacion de forzador	✓
19	Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes	✓
20	Verificación y limpieza del filtro de aire	✓
21	Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas	✓
22	Limpieza general del sitio y del grupo generador	✓
23	Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más	
24	Reposición de refrigerante del radiador	

Observaciones: Mantenimiento preventivo

Nivel de combustible 94 y 95 %.

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:
Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.
Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.
Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.
Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.
Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.
Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.
Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.
Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL

Ricardo Saldivar

Firma del Encargado

FRIOTEXS G S.R.L.





Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.
TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820
Correo: friotexsgsrl@gmail.com

INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS	
Fecha: 24 · 10 · 2025	
Lugar: Sitio Primario - Federación Rusa	Potencia (KVA): 175 KVA / 140 KWA
N°	Descripción del bien
1	Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible
2	Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible
3	verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante
4	Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería
5	Verificación de posibles fugas en el motor
6	Verificación del ventilador
7	Verificación de la correa accionadora
8	Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas
9	Verificación del panel de control del generador
10	Verificación del sistema de admisión de aire
11	Verificación de bomba inyectora
12	Verificación de la bomba de agua
13	Verificacion del motor de arranque
14	Verificación de cargador de batería
15	Verificacion de bujía incandescente
16	Verificación de bobina generadora
17	Verificación de radiador
18	Verificacion de forzador
19	Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes
20	Verificación y limpieza del filtro de aire
21	Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas
22	Limpieza general del sitio y del grupo generador
23	Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más
24	Reposición de refrigerante del radiador

Observaciones: Mantenimiento preventivo.

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:
Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.
Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.
Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.
Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.
Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.
Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.
Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.
Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL

Firma del Encargado

9 (NUEVE)

FRIOTEXS G S.R.L.



Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.
TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820
Correo: friotexsgsrl@gmail.com

INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS	
Fecha: 24/10/2025	
Lugar: Sitio Alterno - Choferes del Chaco Potencia (KVA): 70 KVA (Generador A y B)	
N°	Descripción del bien
1	Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible
2	Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible
3	verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante
4	Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería
5	Verificación de posibles fugas en el motor
6	Verificación del ventilador
7	Verificación de la correa accionadora
8	Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas
9	Verificación del panel de control del generador
10	Verificación del sistema de admisión de aire
11	Verificación de bomba inyectora
12	Verificación de la bomba de agua
13	Verificacion del motor de arranque
14	Verificación de cargador de batería
15	Verificacion de bujía incandescente
16	Verificación de bobina generadora
17	Verificación de radiador
18	Verificacion de forzador
19	Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes
20	Verificación y limpieza del filtro de aire
21	Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas
22	Limpieza general del sitio y del grupo generador
23	Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más
24	Reposición de refrigerante del radiador

Observaciones: Mantenimiento preventivo

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:
Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.
Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.
Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.
Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.
Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.
Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.
Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.
Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL

Firma del Encargado

FRIOTEXS G S.R.L.




Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.
TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820
Correo: friotexsgsrl@gmail.com

INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS	
Fecha: 31/10/2025	
Lugar: Sitio Primario - Federación Rusa	Potencia (KVA): 175 KVA / 140 KWA
N°	Descripción del bien
1	Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible
2	Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible
3	verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante
4	Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería
5	Verificación de posibles fugas en el motor
6	Verificación del ventilador
7	Verificación de la correa accionadora
8	Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas
9	Verificación del panel de control del generador
10	Verificación del sistema de admisión de aire
11	Verificación de bomba inyectora
12	Verificación de la bomba de agua
13	Verificacion del motor de arranque
14	Verificación de cargador de batería
15	Verificacion de bujía incandescente
16	Verificación de bobina generadora
17	Verificación de radiador
18	Verificacion de forzador
19	Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes
20	Verificación y limpieza del filtro de aire
21	Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas
22	Limpieza general del sitio y del grupo generador
23	Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más
24	Reposición de refrigerante del radiador

Observaciones: Mantenimiento general

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:
Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.
Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.
Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.
Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.
Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.
Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.
Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.
Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL

Ricardo Saldivar
Firma del Encargado

11 (once)

FRIOTEXS G S.R.L.




Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.
TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820
Correo: friotexsgsrl@gmail.com

INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS

Fecha: 31-10-2025

Lugar: Sitio Alterno - Choferes del Chaco Potencia (KVA): 70 KVA (Generador A y B)

N°	Descripción del bien
1	Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible
2	Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible
3	verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante
4	Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería
5	Verificación de posibles fugas en el motor
6	Verificación del ventilador
7	Verificación de la correa accionadora
8	Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas
9	Verificación del panel de control del generador
10	Verificación del sistema de admisión de aire
11	Verificación de bomba inyectora
12	Verificación de la bomba de agua
13	Verificacion del motor de arranque
14	Verificación de cargador de batería
15	Verificacion de bujía incandescente
16	Verificación de bobina generadora
17	Verificación de radiador
18	Verificacion de forzador
19	Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes
20	Verificación y limpieza del filtro de aire
21	Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas
22	Limpieza general del sitio y del grupo generador
23	Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más
24	Reposición de refrigerante del radiador

Observaciones: Mantenimiento preventivo

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:
Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.
Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.
Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.
Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.
Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.
Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.
Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.
Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL

Ricardo Sobalinde

Firma del Encargado

12 (Doco)

FRIOTEXS G S.R.L.

Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.
TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820
Correo: friotexsgsrl@gmail.com

INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS	
Fecha: 07/11/2025	
Lugar: Sitio Primario · Federación Rusa	Potencia (KVA): 175 KVA / 140 KWA
N°	Descripción del bien
1	Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible
2	Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible
3	verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante
4	Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería
5	Verificación de posibles fugas en el motor
6	Verificación del ventilador
7	Verificación de la correa accionadora
8	Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas
9	Verificación del panel de control del generador
10	Verificación del sistema de admisión de aire
11	Verificación de bomba inyectora
12	Verificación de la bomba de agua
13	Verificacion del motor de arranque
14	Verificación de cargador de batería
15	Verificacion de bujía incandescente
16	Verificación de bobina generadora
17	Verificación de radiador
18	Verificacion de forzador
19	Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes
20	Verificación y limpieza del filtro de aire
21	Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas
22	Limpieza general del sitio y del grupo generador
23	Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más
24	Reposición de refrigerante del radiador

Observaciones: Mantenimiento preventivo

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:
Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.
Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.
Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.
Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.
Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.
Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.
Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.
Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL | **Firma del Encargado**

13 (Trece)

FRIOTEXS G S.R.L.



Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.

TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820

Correo: friotexsgsrl@gmail.com

INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS	
Fecha: 07/11/2025	
Lugar: Sitio Alterno	Potencia (KVA): 70 KVA (Generador A y B)
N°	Descripción del bien
1	Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible
2	Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible
3	verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante
4	Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería
5	Verificación de posibles fugas en el motor
6	Verificación del ventilador
7	Verificación de la correa accionadora
8	Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas
9	Verificación del panel de control del generador
10	Verificación del sistema de admisión de aire
11	Verificación de bomba inyectora
12	Verificación de la bomba de agua
13	Verificacion del motor de arranque
14	Verificación de cargador de batería
15	Verificacion de bujía incandescente
16	Verificación de bobina generadora
17	Verificación de radiador
18	Verificacion de forzador
19	Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes
20	Verificación y limpieza del filtro de aire
21	Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas
22	Limpieza general del sitio y del grupo generador
23	Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más
24	Reposición de refrigerante del radiador

Observaciones: Mantenimiento preventivo

Nivel de combustible 94 y 93 %

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:
Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.
Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.
Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.
Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.
Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.
Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.
Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.
Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL

Firma del Encargado

FRIOTEXS G S.R.L.

Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.
TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820
Correo: friotexsgsrl@gmail.com

INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS

Fecha: 14/11/2025

Lugar: Sitio Primario - Federación Rusa Potencia (KVA): 175 KVA / 140 KWA

N°	Descripción del bien
1	Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible
2	Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible
3	verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante
4	Verificcción del estado de la batería y de las borneras de la batería
5	Verificación de posibles fugas en el motor
6	Verificación del ventilador
7	Verificación de la correa accionadora
8	Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas
9	Verificación del panel de control del generador
10	Verificación del sistema de admisión de aire
11	Verificación de bomba inyectora
12	Verificación de la bomba de agua
13	Verificacion del motor de arranque
14	Verificación de cargador de batería
15	Verificacion de bujía incandescente
16	Verificación de bobina generadora
17	Verificación de radiador
18	Verificacion de forzador
19	Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes
20	Verificación y limpieza del filtro de aire
21	Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas
22	Limpieza general del sitio y del grupo generador
23	Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más
24	Reposición de refrigerante del radiador

Observaciones: Mantenimiento preventivo

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:
Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.
Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.
Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.
Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.
Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.
Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.
Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.
Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL

Ricardo Solalinde
Firma del Encargado

15 (quince)

FRIOTEXS G S.R.L.




Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.
TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820
Correo: friotexsgsrl@gmail.com

INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS

Fecha: 14/11/2025

Lugar: Sitio Alterno - Choferes del Chaco Potencia (KVA): 70 KVA (Generador A y B)

N°	Descripción del bien
1	Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible
2	Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible
3	verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante
4	Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería
5	Verificación de posibles fugas en el motor
6	Verificación del ventilador
7	Verificación de la correa accionadora
8	Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas
9	Verificación del panel de control del generador
10	Verificación del sistema de admisión de aire
11	Verificación de bomba inyectora
12	Verificación de la bomba de agua
13	Verificacion del motor de arranque
14	Verificación de cargador de batería
15	Verificacion de bujía incandescente
16	Verificación de bobina generadora
17	Verificación de radiador
18	Verificacion de forzador
19	Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes
20	Verificación y limpieza del filtro de aire
21	Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas
22	Limpieza general del sitio y del grupo generador
23	Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más
24	Reposición de refrigerante del radiador

Observaciones: Mantenimiento preventivo

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:
Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.
Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.
Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.
Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.
Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.
Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.
Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.
Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL

Ricardo Solalinde

Firma del Encargado

FRIOTEXS G S.R.L.




Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.
TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820
Correo: friotexsgsrl@gmail.com

INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS

Fecha: 24/11/2025

Lugar: Sitio Primario - Federación Rusa Potencia (KVA): 175 KVA / 140 KWA

N°	Descripción del bien
1	Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible
2	Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible
3	verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante
4	Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería
5	Verificación de posibles fugas en el motor
6	Verificación del ventilador
7	Verificación de la correa accionadora
8	Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas
9	Verificación del panel de control del generador
10	Verificación del sistema de admisión de aire
11	Verificación de bomba inyectora
12	Verificación de la bomba de agua
13	Verificacion del motor de arranque
14	Verificación de cargador de batería
15	Verificacion de bujía incandescente
16	Verificación de bobina generadora
17	Verificación de radiador
18	Verificacion de forzador
19	Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes
20	Verificación y limpieza del filtro de aire
21	Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas
22	Limpieza general del sitio y del grupo generador
23	Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más
24	Reposición de refrigerante del radiador

Observaciones: Mantenimiento preventivo

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:
Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.
Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.
Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.
Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.
Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.
Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.
Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.
Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

Luis Javier Mallorquín
Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL

Ricardo Solalinde
Firma del Encargado

17 (Diecisiete)

FRIOTEXS G S.R.L.




Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.

TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820

Correo: friotexsgsrl@gmail.com

INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS

Fecha: 24/11/2025

Lugar: Sitio Alterno - Choferes del Chaco Potencia (KVA): 70 KVA (Generador A y B)

N°	Descripción del bien
1	Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible
2	Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible
3	verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante
4	Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería
5	Verificación de posibles fugas en el motor
6	Verificación del ventilador
7	Verificación de la correa accionadora
8	Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas
9	Verificación del panel de control del generador
10	Verificación del sistema de admisión de aire
11	Verificación de bomba inyectora
12	Verificación de la bomba de agua
13	Verificacion del motor de arranque
14	Verificación de cargador de batería
15	Verificacion de bujía incandescente
16	Verificación de bobina generadora
17	Verificación de radiador
18	Verificacion de forzador
19	Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes
20	Verificación y limpieza del filtro de aire
21	Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas
22	Limpieza general del sitio y del grupo generador
23	Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más
24	Reposición de refrigerante del radiador

Observaciones: Mantenimiento preventivo.

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:

Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.

Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.

Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.

Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.

Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.

Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.

Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.

Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

Luis Javier Mallorquin

Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL

Ricardo Solalinde

Firma del Encargado

FRIOTEXS G S.R.L.



Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.
TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820
Correo: friotexsgsrl@gmail.com

INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS

Fecha: 28/11/2025

Lugar: Sitio Primario - Federación Rusa Potencia (KVA): 175 KVA / 140 KWA

N°	Descripción del bien
1	Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible
2	Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible
3	verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante
4	Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería
5	Verificación de posibles fugas en el motor
6	Verificación del ventilador
7	Verificación de la correa accionadora
8	Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas
9	Verificación del panel de control del generador
10	Verificación del sistema de admisión de aire
11	Verificación de bomba inyectora
12	Verificación de la bomba de agua
13	Verificacion del motor de arranque
14	Verificación de cargador de batería
15	Verificacion de bujía incandescente
16	Verificación de bobina generadora
17	Verificación de radiador
18	Verificacion de forzador
19	Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes
20	Verificación y limpieza del filtro de aire
21	Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas
22	Limpieza general del sitio y del grupo generador
23	Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más
24	Reposición de refrigerante del radiador

Observaciones: Mantenimiento preventivo

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:
Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.
Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.
Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.
Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.
Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.
Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.
Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.
Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

Luis Javier Mallorquín
Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL

Ricardo Salalinde
Firma del Encargado

19 (Diecinueve)

FRIOTEXS G S.R.L.



Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.
TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820
Correo: friotexsgsrl@gmail.com

INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS

Fecha: 28/11/2025

Lugar: Sitio Alterno - Choferes del Chaco Potencia (KVA): 70 KVA (Generador A y B)

N°	Descripción del bien
1	Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible
2	Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible
3	verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante
4	Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería
5	Verificación de posibles fugas en el motor
6	Verificación del ventilador
7	Verificación de la correa accionadora
8	Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas
9	Verificación del panel de control del generador
10	Verificación del sistema de admisión de aire
11	Verificación de bomba inyectora
12	Verificación de la bomba de agua
13	Verificacion del motor de arranque
14	Verificación de cargador de batería
15	Verificacion de bujía incandescente
16	Verificación de bobina generadora
17	Verificación de radiador
18	Verificacion de forzador
19	Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes
20	Verificación y limpieza del filtro de aire
21	Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas
22	Limpieza general del sitio y del grupo generador
23	Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más
24	Reposición de refrigerante del radiador

Observaciones: Mantenimiento preventivo

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:
Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.
Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.
Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.
Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.
Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.
Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.
Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.
Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

Luis Javier Mallorquin
Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL

Ricardo Solalinde
Firma del Encargado