CERTIFICADO Nº 1

L.P.N. N.º 03/2023 CONTRATO N.º 08/2024 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE FONACIDE - ID N.º 438.611

OBRA : LOTE 5 - REPARACION DE 8 AULAS, 1 SANITARIOS INDIVIDUAL. **FECHA: 30/08/2024**

UBICACIÓN : ESC. BAS. N.º 5414 (13124) SAN ANTONIO DE PADUA.

EMPRESA MB CONSTRUCTORA

ITEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
		U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT.	un	1	1.962.187	1.962.187	1,00	1.962.187	0,00
2	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Limpieza y preparación de terreno. Según EE.TT.	m2	473,9	5.574	2.641.519	473,90	2.641.519	0,00
3	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Replanteo y marcación. Según EE.TT	m2	531,05	8.925	4.739.621	531,05	4.739.621	0,00
4	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Trabajo de Máquinas. Según EE.TT	hra	24	331.321	7.951.704	24,00	7.951.704	0,00
5	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Desmonte de techo de teja existente. Según EE.TT.	m2	139,65	27.820	3.885.063	100,00	2.782.000	39,65
6	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Desmonte de tejas y tejuelones con recuperación de tirantes. Según EE.TT°	m2	161	57.277	9.221.597	0,00	0	161,00
7	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Desmonte de techo de chapa existente. Según EE.TT.	m2	211,95	13.919	2.950.132	211,95	2.950.132	0,00
8	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	un	11	54.146	595.606	11,00	595.606	0,00
9	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	un	28	53.770	1.505.560	28,00	1.505.560	0,00
10	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Desmonte de rejas. Según EE.TT	un	2	27.774	55.548	2,00	55.548	0,00
11	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Inst. Sanitaria: Desmonte de artefactos Sanitarios e Hidráulicas (sanitario individual). Según EE.TT.	gl	2	259.676	519.352	2,00	519.352	0,00
12	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	m2	436,95	15.383	6.721.602	385,00	5.922.455	51,95
13	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Demolición de pilares. Según EE.TT.	un	26	117.203	3.047.278	26,00	3.047.278	0,00
14	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Demolición de zapatas. Según EE.TT.	un	9	145.037	1.305.333	9,00	1.305.333	0,00
15	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Demolición de muros. Según EE.TT.	m2	512,1	21.658	11.091.062	450,00	9.746.100	62,10
16	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Demolicion de H°A°. Segun EE.TT.	m2	47,8	85.759	4.099.280	47,80	4.099.280	0,00
17	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Demolición de viga de H°. Según EE.TT.	ml	82,32	91.193	7.507.008	82,32	7.507.008	0,00
18	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Desmonte de viga metálica - Cabriada. Según EE.TT	ml	22,9	38.354	878.307	22,90	878.307	0,00
19	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Desmonte de pilar metálico - Cabriada. Según EE.TT	un	2	43.271	86.542	2,00	86.542	0,00
20	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Remoción de pintura. Según EE.TT.	m2	238,2	3.875	923.025	0,00	0	238,20
21	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Demolición de revoques. Según EE.TT	m2	38,7	16.341	632.397	0,00	0	38,70
22	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Relleno y compactación. Según EE.TT.	m3	43,24	70.004	3.026.973	0,00	0	43,24
23	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Estructura de Hº Aº- Zapatas. Según EE.TT.	m3	18	3.238.144	58.286.592	18,00	58.286.592	0,00
24	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Estructura de Hº Aº- Pilares de Hº Aº. Según EE.TT.	m3	5,85	3.337.115	19.522.123	0,00	0	5,85
25	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Estructura de Hº Aº Vigas superiores. Según EE.TT.	m3	13,81	3.531.940	48.776.091	0,00	0	13,81
26	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Estructura de Hº Aº Vigas inferiores. Según EE.TT.	m3	11,83	3.531.940	41.782.850	2,64	9.324.322	9,19
27	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Estructura de Hº Aº para escalera. Según EE.TT.	m3	3,1	3.736.633	11.583.562	0,00	0	3,10
28	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Estructura de Hº Aº - Losa. Según EE.TT.	m3	36,3	3.653.756	132.631.343	0,00	0	36,30
29	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Aislación asfáltica de paredes. Según EE.TT.	m2	48,25	68.058	3.283.799	0,00	0	48,25
30	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Muro de nivelación de 0,30. Según EE.TT.	m2	19	224.804	4.271.276	0,00	0	19,00
	SUB - TOTALES				**395.484.332**		**125.906.446**	

MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0

Ing. Gabriela Taboada
Fiscal de Obras
Adm. de Contratos.

Municipalidad de Ciudad del Este
Dirección de Área Urbana

Rodrigo González
Ing. Civil
Director Area Urbana

Escaneado con CamScanner

CERTIFICADO Nº 1

L.P.N. N.º 03/2023 CONTRATO N.º 08/2024 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE FONACIDE - ID N.º 438.611

OBRA : LOTE 5 - REPARACION DE 8 AULAS, 1 SANITARIOS INDIVIDUAL. **FECHA: 30/08/2024**

UBICACIÓN : ESC. BAS. N.º 5414 (13124) SAN ANTONIO DE PADUA.

ITEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
		U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
31	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Mamposteria de elevación de ladrillo común de 0,15 para revocar. Según EE.TT.	m2	38,75	142.167	5.508.971	0,00	0	38,75
32	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Mamposteria de elevación de ladrillo hueco de 0,15 para revocar. Según EE.TT.	m2	309,65	105.744	32.743.630	0,00	0	309,65
33	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Provisión y colocación de tejas y tejuelones con aislación de membrana 2mm. Según EE.TT.	m2	161,05	281.843	45.390.815	0,00	0	161,05
34	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Contrapiso para losa de 7 cm. Según EE.TT.	m2	287,5	58.571	16.839.163	0,00	0	287,50
35	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. Según EE.TT.	m2	394,2	59.142	23.313.776	0,00	0	394,20
36	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Carpeta de Hº para escalones. Según EE.TT.	m2	15	39.885	598.275	0,00	0	15,00
37	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Carpeta de losa. Según EE.TT.	m2	287,5	42.488	12.215.300	0,00	0	287,50
38	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. Según EE.TT.	m2	395,85	42.488	16.818.875	0,00	0	395,85
39	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Provisión y colocación de pisos cerámico. Según EE.TT.	m2	395,85	127.606	50.512.835	0,00	0	395,85
40	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Provisión y colocación de zócalo cerámico. Según EE.TT.	ml	232,57	39.245	9.127.210	0,00	0	232,57
41	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Encuadre de aberturas. Según EE.TT.	m2	28,5	87.727	2.500.220	0,00	0	28,50
42	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Revoques de paredes. Según EE.TT.	m2	818,3	59.892	49.009.624	0,00	0	818,30
43	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Mocheta de revoque. Según EE.TT.	ml	225,6	54.908	12.387.245	0,00	0	225,60
44	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Revoque de losa interior. Según EE.TT.	m2	256	70.279	17.991.424	0,00	0	256,00
45	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	1029,3	49.616	51.067.268	0,00	0	1029,25
46	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Pintura de techo. Según EE.TT.	m2	161,05	47.785	7.695.774	0,00	0	161,05
47	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ml	14,4	49.641	714.830	0,00	0	14,40
48	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Pintura de losa Según EE.TT.	m2	222,05	56.182	12.475.213	0,00	0	222,05
49	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Pintura de baranda metálica. Según EE.TT.	m2	7,5	45.421	340.658	0,00	0	7,50
50	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Pintura para rampa. Según EE.TT.	m2	9	42.556	383.004	0,00	0	9,00
51	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Pintura de rejas. Según EE.TT.	m2	63,7	45.325	2.887.203	0,00	0	63,70
52	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Aislación de losa con Pintura. Según EE.TT.	m2	287,5	89.928	25.854.300	0,00	0	287,50
53	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Según EE.TT.	un	7	2.885.393	20.197.751	0,00	0	7,00
54	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	31,85	813.291	25.903.318	0,00	0	31,85
55	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	m2	31,85	525.478	16.736.474	0,00	0	31,85
56	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Provisión e instalación de pizarrón de acrílico. Según EE.TT.	un	7	1.509.223	10.564.561	0,00	0	7,00
57	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Provisión e instalación de mampara de madera. Según EE.TT.	un	1	549.342	549.342	0,00	0	1,00
58	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	ml	103,05	51.075	5.263.279	0,00	0	103,05
59	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Provisión y colocación de Canaleta - D: 40 cm. Según EE.TT.	ml	14,4	94.956	1.367.366	0,00	0	14,40
60	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Provisión y colocación de caño de PVC de 75mm para desagüe de losa. Según EE.TT.	ml	9,5	55.863	530.699	0,00	0	9,50
	SUB - TOTALES				**477.488.403**		0	

MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0

Ing. Gabriela Taboada
Fiscal de Obras
Adm. de Contratos.

Municipalidad de Ciudad del Este
Dirección de Área Urbana

Rodrigo González
Ing Civil
Director Area Urbana

Escaneado con CamScanner

CERTIFICADO Nº 1

L.P.N. N.º 03/2023 CONTRATO N.º 08/2024 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

FECHA: 30/08/2024

OBRA : LOTE 5 - REPARACION DE 8 AULAS, 1 SANITARIOS INDIVIDUAL.
UBICACIÓN : ESC. BAS. N.º 5414 (13124) SAN ANTONIO DE PADUA.

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		BALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
61	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Provisión y colocación de rejilla corrida para desagüe pluvial. Según EE.TT.	ml	26,45	178.193	4.713.205	0,00	0	26,45
62	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Provisión y colocación de baldozón. Según EE.TT.	m2	25,7	153.537	3.945.901	0,00	0	25,70
63	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Construcción de rampa de Hº . Según EE.TT.	m2	9	228.656	2.057.904	0,00	0	9,00
64	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Provisión e instalación de baranda metálica. Según EE.TT.	ml	13,55	560.052	7.588.705	0,00	0	13,55
65	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Acometida. Según EE.TT	un	1	1.867.194	1.867.194	0,00	0	1,00
66	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Instalación eléctrica para aula . Según EE.TT.	un	6	2.068.229	12.409.374	0,00	0	6,00
67	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Instalación eléctrica para aula nivel inicial . Según EE.TT.	un	1	2.720.953	2.720.953	0,00	0	1,00
68	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT."	un	38	210.415	7.995.770	0,00	0	38,00
69	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT."	un	17	147.263	2.503.471	0,00	0	17,00
70	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Provisión e instalación de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU. Según EE.TT.	un	7	5.547.716	38.834.012	0,00	0	7,00
71	REPARACION DE 7 AULAS - PLANTA BAJA - Provisión e instalación de Ventilador de techo 56" caja metálica. Según EE.TT"	un	7	774.782	5.423.474	0,00	0	7,00
72	REPARACION DE 1 AULA - PLANTA ALTA - Estructura de Hº Aº- Pilares de Hº Aº. Según EE.TT.	m3	1,1	3.372.616	3.709.878	0,00	0	1,10
73	REPARACION DE 1 AULA - PLANTA ALTA - Estructura de Hº Aº Vigas superiores. Según EE.TT.	m3	3,45	3.569.514	12.314.823	0,00	0	3,45
74	REPARACION DE 1 AULA - PLANTA ALTA - Estructura de Hº Aº - Losa. Según EE.TT.	m3	2	3.692.625	7.385.250	0,00	0	2,00
75	REPARACION DE 1 AULA - PLANTA ALTA - Mamposteria de elevación de ladrillo común de 0,15 para revocar. Según EE.TT.	m2	29,53	143.679	4.242.841	0,00	0	29,53
76	REPARACION DE 1 AULA - PLANTA ALTA - Mamposteria de elevación de ladrillo hueco de 0,15 para revocar. Según EE.TT.	m2	106,5	106.869	11.381.549	0,00	0	106,50
77	REPARACION DE 1 AULA - PLANTA ALTA - Mamposteria de elevación de 0,15 para macizar. Según EE.TT.	m2	8,05	150.768	1.213.682	0,00	0	8,05
78	REPARACION DE 1 AULA - PLANTA ALTA - Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm. Según EE.TT.	m2	74,55	266.613	19.875.999	0,00	0	74,55
79	REPARACION DE 1 AULA - PLANTA ALTA - Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	m2	74,55	353.563	26.358.122	0,00	0	74,55
80	REPARACION DE 1 AULA - PLANTA ALTA - Provisión y colocación de Viga Cumbrera Metálica. Según EE.TT	ml	7,8	217.029	1.692.826	0,00	0	7,80
81	REPARACION DE 1 AULA - PLANTA ALTA - Contrapiso para losa de 7 cm. Según EE.TT.	m2	16,5	59.195	976.718	0,00	0	16,50
82	REPARACION DE 1 AULA - PLANTA ALTA - Carpeta de losa. Según EE.TT.	m2	16,5	42.940	708.510	0,00	0	16,50
83	REPARACION DE 1 AULA - PLANTA ALTA - Provisión y colocación de pisos cerámicos. Según EE.TT.	m2	63,05	128.963	8.131.117	0,00	0	63,05
84	REPARACION DE 1 AULA - PLANTA ALTA - Provisión y colocación de zócalo cerámico. Según EE.TT.	ml	50,17	39.663	1.989.893	0,00	0	50,17
85	REPARACION DE 1 AULA -PLANTA ALTA - Encuadre de aberturas. Según EE.TT.	m2	2,34	88.661	207.467	0,00	0	2,34
86	REPARACION DE 1 AULA - PLANTA ALTA - Revoques de paredes. Según EE.TT.	m2	294,35	60.529	17.816.711	0,00	0	294,35
87	REPARACION DE 1 AULA - PLANTA ALTA - Mocheta de revoque. Según EE.TT.	ml	31,2	55.492	1.731.350	0,00	0	31,20
88	REPARACION DE 1 AULA - PLANTA ALTA - Revoque de losa interior. Según EE.TT.	m2	16,5	71.027	1.171.946	0,00	0	16,50
89	REPARACION DE 1 AULA - PLANTA ALTA - Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	294,45	50.144	14.764.901	0,00	0	294,45
90	REPARACION DE 1 AULA - PLANTA ALTA - Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ml	11,8	50.170	592.006	0,00	0	11,80
91	REPARACION DE 1 AULA - PLANTA ALTA - Pintura de losa. Según EE.TT.	m2	16,5	56.780	936.870	0,00	0	16,50
92	REPARACION DE 1 AULA - PLANTA ALTA - Pintura de baranda metálica. Según EE.TT.	m2	17,3	45.904	794.139	0,00	0	17,30
93	REPARACION DE 1 AULA - PLANTA ALTA - Pintura de rejas. Según EE.TT.	m2	9,9	45.807	453.489	0,00	0	9,90
	SUB - TOTALES				**228.510.050**		**0**	

MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0

Ing. Gabriela Taboada
Fiscal de Obras
Adm. de Contratos

Rodrigo González
Ing Civil
Director Area Urbana

Escaneado con CamScanner

CERTIFICADO Nº 1

L.P.N. N.º 03/2023 CONTRATO N.º 08/2024 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE FONACIDE - ID N.º 438.611

OBRA : LOTE 5 - REPARACION DE 8 AULAS, 1 SANITARIOS INDIVIDUAL.

UBICACIÓN : ESC. BAS. N.º 5414 (13124) SAN ANTONIO DE PADUA.

FECHA: 30/08/2024

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		BALDO
ITEM Nº	DESCRIPCION	U. MED	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
94	REPARACION DE 1 AULA - PLANTA ALTA - Aislación de losa con Pintura. Según EE.TT.	m2	16,5	90.885	1.499.603	0,00	0	16,50
95	REPARACION DE 1 AULA - PLANTA ALTA - Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Según EE.TT.	un	1	2.916.089	2.916.089	0,00	0	1,00
96	REPARACION DE 1 AULA - PLANTA ALTA - Provisión y colocación de puerta metálica de 0,90x2,10. Según EE.TT.	un	1	1.369.729	1.369.729	0,00	0	1,00
97	REPARACION DE 1 AULA - PLANTA ALTA - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	4,95	821.943	4.068.618	0,00	0	4,95
98	REPARACION DE 1 AULA - PLANTA ALTA - Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	m2	4,95	531.068	2.628.787	0,00	0	4,95
99	REPARACION DE 1 AULA - PLANTA ALTA - Provisión e instalación de pizarrón de acrílico. Según EE.TT.	un	1	1.525.278	1.525.278	0,00	0	1,00
100	REPARACION DE 1 AULA - PLANTA ALTA - Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	ml	9	51.618	464.562	0,00	0	9,00
101	REPARACION DE 1 AULA - PLANTA ALTA - Provisión y colocación de Canaleta - D: 40cm. Según EE.TT.	ml	11,8	95.966	1.132.399	0,00	0	11,80
102	REPARACION DE 1 AULA - PLANTA ALTA - Provisión y colocación de Canaleta embutida - D: 60cm. Según EE.TT.	ml	3,5	106.127	371.445	0,00	0	3,50
103	REPARACION DE 1 AULA - PLANTA ALTA - Provisión e instalación de baranda metálica. Según EE.TT.	ml	7,95	566.010	4.499.780	0,00	0	7,95
104	REPARACION DE 1 AULA - PLANTA ALTA - Instalación eléctrica para aula. Según EE.TT.	un	1	2.068.229	2.068.229	0,00	0	1,00
105	REPARACION DE 1 AULA - PLANTA ALTA - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT."	un	6	210.415	1.262.490	0,00	0	6,00
106	REPARACION DE 1 AULA - PLANTA ALTA - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT."	un	3	147.263	441.789	0,00	0	3,00
107	REPARACION DE 1 AULA - PLANTA ALTA - Provisión e instalación de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU. Según EE.TT.	un	1	5.547.716	5.547.716	0,00	0	1,00
108	REPARACION DE 1 AULA - PLANTA ALTA - Provisión e instalación de Ventilador de techo 56" caja metálica. Según EE.TT"	un	2	774.782	1.549.564	0,00	0	2,00
109	1 SANITARIO INDIVIDUAL - PLANTA BAJA - Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. Según EE.TT.	m2	1,4	59.771	83.679	0,00	0	1,40
110	1 SANITARIO INDIVIDUAL - PLANTA BAJA - Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. Según EE.TT.	m2	1,4	42.940	60.116	0,00	0	1,40
111	1 SANITARIO INDIVIDUAL - PLANTA BAJA - Provisión y colocación de pisos ceramico. Según EE.TT.	m2	1,4	128.963	180.548	0,00	0	1,40
112	1 SANITARIO INDIVIDUAL - PLANTA BAJA - Provisión y colocación de puerta de madera para boxes- baño 0,60x1,80. Según EE.TT."	un	1	985.947	985.947	0,00	0	1,00
113	1 SANITARIO INDIVIDUAL - PLANTA BAJA - Provisión y colocación de azulejos cerámico. Según EE.TT.	m2	12,2	129.590	1.580.998	0,00	0	12,20
114	1 SANITARIO INDIVIDUAL - PLANTA BAJA - Provisión e instalación del sistema de agua corriente. Según EE.TT.	gl	1	2.596.682	2.596.682	0,00	0	1,00
115	1 SANITARIO INDIVIDUAL - PLANTA BAJA - Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. Según EE.TT.	gl	1	2.754.877	2.754.877	0,00	0	1,00
116	1 SANITARIO INDIVIDUAL - PLANTA BAJA - Construcción de cámara séptica. Según EE.TT.	un	1	1.899.079	1.899.079	0,00	0	1,00
117	1 SANITARIO INDIVIDUAL - PLANTA BAJA - Construcción de cámara de inspección. Según EE.TT.	un	3	596.932	1.790.796	0,00	0	3,00
118	1 SANITARIO INDIVIDUAL - PLANTA BAJA - Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT.	un	1	3.154.510	3.154.510	0,00	0	1,00
119	1 SANITARIO INDIVIDUAL - PLANTA BAJA - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha de embutir de loza. Según EE.TT."	un	2	422.136	844.272	0,00	0	2,00
120	1 SANITARIO INDIVIDUAL - PLANTA BAJA - Provisión e instalación de artefactos sanitarios de nivel inicial: inodoro infantil con cisterna baja. Según EE.TT."	un	1	862.141	862.141	0,00	0	1,00
121	1 SANITARIO INDIVIDUAL - PLANTA BAJA - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza. Según EE.TT.	un	1	211.713	211.713	0,00	0	1,00
122	1 SANITARIO INDIVIDUAL - PLANTA BAJA - Provisión e instalación de espejo. Según EE.TT.	m2	1,4	210.262	294.367	0,00	0	1,40
123	1 SANITARIO INDIVIDUAL - PLANTA BAJA - Provisión e instalación de mesada. Según EE.TT.	m2	0,75	830.304	622.728	0,00	0	0,75
124	1 SANITARIO INDIVIDUAL - PLANTA BAJA - Provisión e instalación de mueble de MDF. Según EE.TT.	ml	1,5	1.195.003	1.792.505	0,00	0	1,50
125	Servicio de limpieza general de la construccion	gl	1	2.129.900	2.129.900	0,00	0	1,00
	SUB - TOTALES				38.718.270		0	
	TOTAL MONTO				1.154.673.721		125.906.446	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 1 125.906.446

DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20% 25.181.289 11%

RETENCIÓN CAUCIONAL 5% 6.265.322

MONTO NETO A PERCIBIR 94.429.835

SON GUARANIES: NOVENTA Y CUATRO MILLONES, CUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL, OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO.-

Ing. Gabriela Taboada
Fiscal de Obras
Adm. de Contratos

GABRIELA TABOADA
FISCAL DE OBRA

ARQ. RICHARD FERNANDEZ
JEFE DE FISCALIZACION

MB CONSTRUCTORA
RUC 4266697-0
MB CONSTRUCTORA

ING. ENRIQUE GONZALEZ
DIRECTOR DE AREA URBANA

Municipalidad de Ciudad del Este
Dirección de Area Urbana

Escaneado con CamScanner