Mantenimiento Preventivo - Sistema Telefonía

Contrato Nº: 085/2022

Fecha: 06/05/23

	ESPECIFICACIÓN		DESARROLLADA	OBSERVACION
	Revisión de Alimentación de Energía de Central Telefónica			
1	Verificación de conexión eléctrica a energía principal y auxiliar - Mano de Obra.	1	OK	
2	Verificación de tensión de baterías de respaldo - Mano de Obra.	1	OK	
3	Control de sistema de puesta a tierra - Mano de Obra.	1	OK	
	Central Telefónica marca SIEMENS			
4	Control de cableado desde tablero de distribución principal a central telefónica - Mano de Obra.	1	OK	
5	Medición de tensión en regletas de distribución - Mano de Obra.	1	OK	
6	Marcación de internos - Mano de Obra.	1	OK	
7	Control de continuidad y tensión en cableado troncal de acometida - Mano de Obra.	1	OK	
8	Verificación de funcionamiento de funciones - Mano de Obra.	1	OK	
9	Ajuste perfecto de todas las terminales - Mano de Obra.	1	OK	
10	Control y/o cambio de fusibles - Mano de Obra.	1	OK	
	PC de Gestión y Software			
11	Control de cableado de alimentación y de señales de datos - Mano de Obra.	1	OK	
12	Verificación de funcionamiento de programas informativos de plataforma (Windows 98 o superior) - Mano de Obra.	1	OK	
13	Verificación del software de registro y reportes - Mano de Obra.	1	OK	
14	Mantenimiento de Teléfonos de recepción, digitales y analógicos - Mano de Obra.	1	OK	
15	Control de tensión de bornes - Mano de Obra.	1	OK	
16	Cableado; verificación de tensión y continuidad en cada tablero de distribución secundario (ajustes) - Mano de Obra.	1	OK	
17	Limpieza individual de cada dispositivo - Mano de Obra.	1	OK	

Realizado por
Edgar Cantero
RIEDER & CIA S.A.C.I.

Aprobado por
Ms. Silvana Troche Servín de D.
Jefa de Obras Civiles

JUZGADO DE ALBERDI

Contrato Nº: 085/2022

Fecha: 06/05/23

	ESPECIFICACIÓN		DESARROLLADA	OBSERVACION
	Mantenimiento Preventivo			
1	Ajuste perfecto de todas las terminales - Mano de Obra.	10	OK	
2	Ajuste de conectores - Mano de obra	10	OK	
3	Mantenimiento de Teléfonos de recepción, digitales y analógicos - Mano de Obra.	10	OK	
4	Limpieza individual de cada dispositivo - Mano de obra	10	OK	

Realizado por
Edgar Cantero
RIEDER & CIA S.A.C.I.

Aprobado por
MSc. Silvana Troche Servín de D.
Jefa de Obras Civiles

PODER JUDICIAL
INSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ALBERDI

PODER JUDICIAL

Planilla de Fiscalización de Mantenimiento Preventivo Sistema de Telefonía.

Esta ficha consiste en la frecuencia con que debe ser realizado los trabajos por los técnicos de la empresa contratista según Contrato N° 085/2022

Especificación	Mes de Realización		Observación
	Presente	Futura	
Revisión de Alimentación de Energía de Central Telefónica			
Verificación de conexión eléctrica a energía principal y auxiliar - Mano de obra.	X		
Verificación de tensión de baterías de respaldo - Mano de obra.	X		
Control de sistema e puesta a tierra - Mano de obra.	X		
Central Telefónica marca SIEMES			
Control de cableado desde tablero de distribución principal a central telefónica - Mano de obra.	X		
Medición de tensión en regletas de distribución - Mano de obra.	X		
Marcación de internos - Mano de obra.	X		
Control de continuidad y tensión en cableado troncal de acometida - Mano de obra.	X		
Verificación de funcionamiento de funciones - Mano de obra.	X		
Ajuste perfecto de todas las terminales - Mano de obra.	X		
Control y/o cambio de fusibles - Mano de obra.	X		
PC de Gestión y Software			
Control de cableado de alimentación y de señales de datos - Mano de obra.	X		
Verificación de funcionamiento de programas informáticos de plataforma (Windows 98 o superior) - Mano de obra.	X		
Verificación del software de registro y reportes - Mano de obra.	X		
Mantenimiento de teléfonos de recepción, digitales y analógicos - Mano de obra.	X		
Control de tensión de bornes - Mano de obra.	X		
Cableado; verificación de tensión y continuidad en cada tablero de distribución secundario (ajustes) - Mano de obra.	X		
Limpieza individual de cada dispositivo - Mano de obra.	X		

Benito Luque Aquino
Verificado por Técnico de Obras Civiles

Aprobado por MSc. Silvana Troche Servín de L.
Jefa de Obras Civiles

PODER JUDICIAL

Planilla de Fiscalización de Mantenimiento Preventivo
Sistema de Telefonía - Juzgado de Alberdi

Esta ficha consiste en la frecuencia con que debe ser realizado los trabajos por los técnicos de la empresa contratista según Contrato N° 085/2022

Especificación	Mes de Realización		Observación
	Presente	Futura	
Central Telefónica marca SIEMES			
Ajuste perfecto de todas las terminales - Mano de obra.	X		
PC de Gestión y Software			
Ajuste de conectores - Mano de obra.	X		
Mantenimiento de teléfonos de recepción, digitales y analógicos - Mano de obra.	X		
Limpieza individual de cada dispositivo - Mano de obra.	X		

Benito Luque Aquino
Tecnico de Obras Civiles
Verificado por

MSc. Silvana Troche Servin de D.
Jefa de Obras Civiles
Aprobado por