OBRA: PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE ESPINILLO TRAMO 2 DE LA CIUDAD DE LUQUE

CONTRATISTA: N.A. CONSTRUCCIONES

ZONA: YKA A - CIUDAD DE LUQUE

Fecha de Certificacion:17/07/ 2023

AVANCE DE OBRA	100,00%
AVANCE DE OBRA ADENDA AMPLIATORIA	0,00%

CERTIFICADO DE OBRA Nº 1 - CONTRATO N° 19/2023.

RUBROS DEL CONTRATO N°19/2023						MEDICION			MONTO		
N°	Descripción	Unidad de Medida*	Cantidad*	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	ANTE.	ACTUAL	ACUMU	ANTE.	ACTUAL	ACUM.
1	Cartel de Obra Estandar	m2	1,92	534.554	1.026.344	0,00	1,92	1,92	₲ 0	₲ 1.026.344	₲ 1.026.344
2	Marcacion y Replanteo	m2	567,00	1.426	808.542	0,00	567,00	567,00	₲ 0	₲ 808.542	₲ 808.542
3	Caja para empedrado e= 0,30	m3	170,10	39.579	6.732.388	0,00	170,10	170,10	₲ 0	₲ 6.732.388	₲ 6.732.388
4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	m2	567,00	63.120	35.789.040	0,00	567,00	567,00	₲ 0	₲ 35.789.040	₲ 35.789.040
5	Cordones de Hº Pre fabricados (10x40x50)	ml	69,00	39.913	2.753.997	0,00	69,00	69,00	₲ 0	₲ 2.753.997	₲ 2.753.997
6	Enripiado de piedra	m2	567,00	2.055	1.165.185	0,00	567,00	567,00	₲ 0	₲ 1.165.185	₲ 1.165.185
7	Excavacion de suelo para canal - incluye acarreo de excedentes de excavacion y mano de obra	m3	160,20	43.919	7.035.824	0,00	160,20	160,20	₲ 0	₲ 7.035.824	₲ 7.035.824
8	Muro de piedra Bruta - incluye material y mano de obra	m3	160,20	474.591	76.029.478	0,00	160,20	160,20	₲ 0	₲ 76.029.478	₲ 76.029.478
9	Piso de Hormigon de 12cm con contrapiso material MDO)	M2	167,30	239.674	40.097.460	0,00	167,30	167,30	₲ 0	₲ 40.097.460	₲ 40.097.460
10	Tapa de canal a cielo abierto de Hº Aº material y MDO	M3	4,46	2.788.545	12.436.911	0,00	3,42	3,42	₲ 0	₲ 9.536.824	₲ 9.536.824
11	Limpieza final de obra 0,80% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes,etc)	GL	1,00	1.430.796	1.430.796	0,00	1,00	1,00	₲ 0	₲ 1.430.796	₲ 1.430.796
				TOTAL GENERAL SEGUN CONTRATO	185.305.964			TOTAL GENERAL	₲ 0	₲ 182.405.878	₲ 182.405.878
								PORCENTAJE DE PAGO	0%	98,43%	98,43%
									NETO A COBRAR	₲ 182.405.878	

OBS.: SUMAN UN TOTAL DE CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO GUARANIES.

Ing. Benigno D. Ramirez B.
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

FISCAL DE OBRAS

PROCESADO

MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Elaborado por: Dpto. Tecnico de Obras Publicas - Sr. Mauro Fernandez