CERTIFICADO DE OBRAS

OBRA: CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL
UBICACIÓN: ACADEMIA MILITAR MACL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ
CONTRATO: Nº 70/2020

Fecha: 31/08/2020	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 31/08/2.020	al: 04/09/2.020
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL CON TEJIDO DE ALAMBRE - ID: 383.315

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1		CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL CON TEJIDO DE ALAMBRE												
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	72101703-007	CARTEL DE OBRA	UN	EVENTO	1	616.900	616.900	0	1	1	0	616.900	616.900	100%
1.2	72101703-007	LIMPIEZA DE TERRENO	M2	EVENTO	100	4.975	497.500	0	100	100	0	497.500	497.500	100%
1.3	72101703-007	REPLANTEO Y MARCACION	M2	EVENTO	100	3.483	348.300	0	100	100	0	348.300	348.300	100%
1.4	72101703-007	EXCAVACION PARA COLOCACION DE POSTES DE Hº	UN	EVENTO	35	24.875	870.625	0	35	35	0	870.625	870.625	100%
1.5	72101703-007	PROVISION Y COLOCACION DE POSTES DE Hº	UN	EVENTO	35	59.700	2.089.500	0	35	35	0	2.089.500	2.089.500	100%
1.6	72101703-007	CORDON DE MAMPOSTERIA	M2	EVENTO	20	134.325	2.686.500	0	20	20	0	2.686.500	2.686.500	100%
1.7	72101703-007	REVOQUE DE CORDON DE MAMPOSTERIA	ML	EVENTO	100	34.825	3.482.500	0	100	100	0	3.482.500	3.482.500	100%
1.8	72101703-007	PROVISION Y COLOCACION DE TEJIDO DE ALAMBRE	ML	EVENTO	100	64.675	6.467.500	0	100	100	0	6.467.500	6.467.500	100%
1.9	72101703-007	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	GL	EVENTO	1	995.000	995.000	0	1	1	0	995.000	995.000	100%
		TOTAL					18.054.325						18.054.325	100%

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	18.054.325
5% Retención	902.716
Neto a cobrar	17.151.609

Ignacio J. Edwards
ING. CIVIL
Representante Legal

Carlos R. Perodi M.
Ingeniero Civil