Planilla de obras adicionales lote Nº 1 - Residencia Universitaria

Cliente: Universidad Nacional de Itapua — ID Nº: 379496

Fiscalización: Universidad Nacional de Itapuá — Fecha: 20/08/2021

Construcción: Antonio Cabrera Burgos

CERTIFICADO Nº 2 ADENDA

"Construcciones en el campus UNI Plurianual 2020 - 2021. " IDNº 379496 - LOTE I

						Ejecutado			Porcentaje			Monto		
Ítem	Descripción del Bienes	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulado	% Avance Anterior	% Avance Actual	% Avance Acumulado	Certificado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado
1	Preparación de obra				264.417									
1.1	Retiro de cartel luminoso con disposición final	un	1	264.417	264.417		1,00	1,00	0%	100%	100%	0	264.417	264.417
2	Instalaciones Eléctricas				4.394.136									
2.1	Colocación de tablero metálico para 36 llaves con barras RST, tierra y un lave de corte general	un	1	897.820	897.820		1,00	1,00	0%	100%	100%	0	897.820	897.820
2.2	Retiro de cable de alimentación trifásica de linea de la ande a acometida	gl	1	378.016	378.016		1	1,00	0%	100%	100%	0	378.016	378.016
2.3	Adecuación de instalación eléctrica en sanitarios	gl	1	868.990	868.990		1	1,00	0%	100%	100%	0	868.990	868.990
2.4	Colocación de caja rectangular pvc 30x30	gl	1	548.287	548.287	1		1,00	100%	0%	100%	548.287	0	548.287
2.5	Instalación de llave combinada en pasillo	un	1	426.609	426.609	1		1,00	100%	0%	100%	426.609	0	426.609
2.6	Equipos de foco de bajo consumo de cosca fina de 40w con porta foco	un	13	77.036	1.001.468	13		13,00	100%	0%	100%	1.001.468	0	1.001.468
2.7	Llave 1 punto y toma	un	2	136.473	272.946	2		2,00	100%	0%	100%	272.946	0	272.946
3	Contrapiso y pisos				5.298.624									
3.1	Contrapiso de 20 cm en losa sanitario	m2	48	57.748	2.771.904		48	48,00	0%	100%	100%	0	2.771.904	2.771.904
3.2	Carpeta de asiento de 2 cm	m2	48	24.407	1.171.536		48	48,00	0%	100%	100%	0	1.171.536	1.171.536
3.3	Aislación en losa de sanitario con pintura asfáltica	m2	48	28.233	1.355.184		48	48,00	0%	100%	100%	0	1.355.184	1.355.184
4	Colocación de piso cerámico en sanitarios				3.623.952									
4.1	Colocación de piso cerámico	m2	48	75.499	3.623.952		48	48,00	0%	100%	100%	0	3.623.952	3.623.952
5	Instalaciones Sanitarias				9.676.348									
5.1	Cañeria de PVC Ø 3/4"	ml	12	20.352	244.224	12		12,00	100%	0%	100%	244.224	0	244.224
5.2	Cañeria de PVC Ø 1/2"	ml	25	16.907	422.675	25		25,00	100%	0%	100%	422.675	0	422.675
5.3	Provisión y colocación de Inodoro blanco con cisterna alta	un	1	367.290	367.290		1,00	1,00	0%	100%	100%	0	367.290	367.290
5.4	Provisión y Colocación de rejillas de piso sifonada de 15cm x 15cm	un	2	128.896	257.792		2,00	2,00	0%	100%	100%	0	257.792	257.792
5.5	Revestimiento de azulejos cerámico 20x30cm.	m2	95	74.518	7.079.210		95,00	95,00	0%	100%	100%	0	7.079.210	7.079.210
5.6	Llave de paso de 1/2 cromado	un	7	186.451	1.305.157		7,00	7,00	0%	100%	100%	0	1.305.157	1.305.157
6	Construcción/Colocación de techo/tinglado				3.986.942									
6.1	Colocación de cielorraso de PVC color blanco con estructura metálica de caños estructural 20x20mm y colgantes de 20x30 mm según especificaciones técnicas incluye escotilla y cornisa	m2	34	117.263	3.986.942		34,00	34,00	0%	100%	100%	0	3.986.942	3.986.942
				Total	27.244.419									
	Monto Bruto Certificado								11%	89%	100%	2.916.209	24.328.210	27.244.419
	Devolucion Anticipo													
	Monto Neto												24.328.210	

Son guaraníes: Veinte y siete millones doscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos diez y nueve.

CERTIFICADO N° 2

SON GUARANIES VEINTE Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ.-

Ing. Antonio R. Cabrera B.
Contratista

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
Dirección de Infraestructura y Obras
Asunción - Paraguay

Escaneado con CamScanner