Municipalidad de
Loma Plata

Obra: LCO 02/2023 - Construccion de pavimento tipo empedrado con cordon en la Calle Manuel Gondra hasta calle Klefeeld - ID N° 425.161

Municipalidad : LOMA PLATA			
Inicio Vigencia de Contrato: 30 DE JUNIO DE 2023	**FECHA INICIO OBRA:**	18/7/2023	
Duración de Contrato: AL FINALIZAR OBLIGACIONES	**PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS:**	90 DIAS	
	PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION :		
Empresa Contratista: CONSTRUSACI S.A.	**PERIODO : 19 DE AGOSTO DE 2023 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023**	19/8/2023	18/9/2023

CERTIFICADO DE OBRA N° 2

DESCRIPCION	RUBROS DEL CONTRATO	TOTAL CONTRATADO				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		ACUMULADO ACTUAL		AVANCE %
Ítem	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UN	CANT	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	Certificado actual
1	CARTEL DE OBRAS	gl	1,00	1.359.999	1.359.999	1,00	1.359.999	-		1,00	1.359.999	100%
2	MARCACION Y REPLANTEO	m2	7.059,00	3.825	27.000.675	2.120,00	8.109.000	3.770,00	14.420.250	5.890,00	22.529.250	83%
3	CAJA PARA EMPEDRADO Y COMPACTACION MECANICA	m3	2.117,70	34.184	72.391.457	212,00	7.247.008	1.131,00	38.662.104	1.343,00	45.909.112	63%
4	COLCHON DE ARENA (ARENA TIPO CHACO) PARA PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA BASALTICA Y PIEDRA ARENISCA BLANCA COMO FRANJA VIAL CENTRAL DE 50CM DE ANCHO Y COMPACTACION MECANICA DE TERMINACION	m2	7.059,00	83.980	592.814.820	2.120,00	178.037.600	3.770,00	316.604.600	5.890,00	494.642.200	83%
5	CORDONES DE H° PREFABRICADOS (10x40x50) O CARGADOS IN SITU	ml	1.755,00	39.151	68.710.005	530,00	20.750.030	942,48	36.899.034	1.472,48	57.649.064	84%
6	ENRIPIADO CON PIEDRA TRITURADA DE 6ta.	m2	7.059,00	6.885	48.601.215	2.120,00	14.596.200	3.770,00	25.956.450	5.890,00	40.552.650	83%
7	LIMPIEZA FINAL DE OBRA (RETIRO DE ESCOMBROS, RETIRO DE MATERIALES EXCEDENTES,ETC.)	m2	7.059,00	3.201	22.595.859	2.120,00	6.786.120	3.770,00	12.067.770	5.890,00	18.853.890	83%
	TOTAL IVA INCLUIDO				**833.474.030**		**236.885.957**		**444.610.208**		**681.496.165**	

A	SUBTOTAL CERTICADO						**236.885.957**		**444.610.208**		**681.496.165**	**53,34%**
B	DEVOLUCION DEL ANTICIPO RECIBIDO	30%					-		-			**AVANCE CERTIFICAD. 2**
C	RETENCION - FONDO DE GARANTIA	5%					11.844.298		22.230.510		34.074.808	
D	**TOTAL A COBRAR**						**225.041.659**		**422.379.698**		**647.421.357**	

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA * Dpto. de Obras y Urbanismo *

DIRECTOR DE OBRAS
KEVIN RAMIREZ

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA * Dpto. de Obras y Urbanismo *

FISCAL DE OBRAS
Javier Gonzalez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Loma Plata

RESIDENTE DE OBRAS

CONSTRUSACI S.A.
RUC: 80092826 - 1