MUNICIPALIDAD DE GENERAL DELGADO - ITAPÚA

CERTIFICADO BASICO DE OBRA Nº 2

OBRA: CONTRATO CD 04/2023 "CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL Y PÓRTICO DE ACCESO, ESCUELA BÁSICA Nº 2018 Y COLEGIO DOÑA MARTINA DE PEÑA - CON ID 432967

UBICACIÓN: ESCUELA BÁSICA Nº 2018 Y COLEGIO DOÑA MARTINA DE PEÑA

TIPO DE PROCEDIMIENTO: CONTRATACION DIRECTA Nº 04/2023 – ID 432967

CONTRATISTA: SAN MARCOS CONSTRUCCIONES - FAVIO AIREL AQUINO JACQUET - RUC: 4855147-3

FECHA: 24/08/2023

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	29,95%
Ejecutado Anterior:	50,50%
Ejecutado Acumulado:	80,45%

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO						CANTIDADES CERTIFICADAS					MONTOS CERTIFICADOS				
Nº	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
1	PREPARACIÓN DE OBRA														
1.1	Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos.	GL.	1,00	866.667	866.667	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00	866.667	0	866.667	0	100,00
1.2	Replanteo y Marcación.	GL.	1,00	663.333	663.333	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00	663.333	0	663.333	0	100,00
1.3	Desmonte de tejido y postes existentes.	ML	223,80	21.278	4.762.016	223,80	0,00	223,80	0,00	100,00	4.762.016	0	4.762.016	0	100,00
1.4	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2,00 x 1,50 m con impresión adhesiva.	UN	1,00	1.600.000	1.600.000	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00	1.600.000	0	1.600.000	0	100,00
2	ACCESO PRINCIPAL														
2.1	Demolición de muralla existente.	m2	30,00	78.167	2.345.010	30,00	0,00	30,00	0,00	100,00	2.345.010	0	2.345.010	0	100,00
2.2	Muro de nivelación de ladrillo común de 0,30. Incluye base de reja (Altura variable).	M2	3,50	283.444	992.054	3,50	0,00	3,50	0,00	100,00	992.054	0	992.054	0	100,00
2.3	Zapata de HºAº de 0,60x0,60/0,25. Para portón de acceso vehicular y peatonal. (detalles en planos)	M3	1,20	3.120.000	3.744.000	1,20	0,00	1,20	0,00	100,00	3.744.000	0	3.744.000	0	100,00
2.4	Encadenado Inferior de HºAº de 0,13x0,27. (detalles en planos)	M3	0,80	3.120.000	2.496.000	0,80	0,00	0,80	0,00	100,00	2.496.000	0	2.496.000	0	100,00
2.5	Columnas de HºAº de 0,13x0,27. (detalles en planos)	M3	0,75	3.120.000	2.340.000	0,75	0,00	0,75	0,00	100,00	2.340.000	0	2.340.000	0	100,00
2.6	Muro de ladrillo hueco para revocar. Incluye cantero.	M2	16,80	108.333	1.819.994	0,00	16,80	16,80	0,00	100,00	0	1.819.994	1.819.994	0	100,00
2.7	Revoque exterior con hidrofugo a una capa. Incluye cantero.	M2	33,60	42.233	1.419.029	0,00	33,60	33,60	0,00	100,00	0	1.419.029	1.419.029	0	100,00
2.8	Reja metálica de caños de 30x30 en horizontal cada 05 cm. Altura de 1,50 coh marcos de caño de 100x100 cada 3 metros con dado de hº de 30x30/50. Incluye pintura sintética con base antióxido.	M2	21,00	463.333	9.729.993	0,00	9,25	9,25	11,75	44,05	0	4.285.830	4.285.830	5.444.163	44,05
2.9	Portón de acceso vehicular metálico de caños de 30x30 en horizontal cada 05 cm. Altura de 1,80 con marcos de caño de 100x100. Incluye guía metálica y cerradura de primera línea de 4,70x1,80m. Incluye pintura sintética con base antióxido.	M2	8,45	601.667	5.084.086	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0	0	0	5.084.086	0,00
2.10	Portón de acceso peatonal metálico de caños de 30x30 en horizontal cada 05 cm. Altura de 1,80 con marcos de caño de 100x100. Incluye guía metálica y cerradura de primera línea de 1,00x2,00m. Incluye pintura sintética con base antióxido.	M2	2,00	601.667	1.203.334	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0	0	0	1.203.334	0,00
2.11	Pintura de mamposterías revocadas al látex acrílico (colores según diseño)	M2	42,50	28.667	1.218.348	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0	0	0	1.218.348	0,00
2.12	Cartel de acceso (estructura metálica y chapa n° 24) 6.00 x 0,80 m con impresión adhesiva.- (detalles en planos)	UN	1,00	2.600.000	2.600.000	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0	0	0	2.600.000	0,00

3	**CERCADO PERIMETRAL CON POSTES DE Hº Y TEJIDO**														
3.1	Pilar de Hº Aº 25x25 H: 3,00 en esquinas, incluye zapata.-	UN	7,00	1.541.667	10.791.669	7,00	0,00	7,00	0,00	100,00	10.791.669	0	10.791.669	0	100,00
3.2	Cercado perimetral según detalles de planos, incluye postes de Hº Aº.-	ML	223,80	190.000	42.522.000	123,80	100,00	223,80	0,00	100,00	23.522.000	19.000.000	42.522.000	0	100,00
3.3	Zapata de HºAº de 0,60x0,60/0,25. Para portón de acceso vehicular y peatonal. (detalles en planos)	M3	0,27	3.120.000	842.400	0,00	0,27	0,27	0,00	100,00	0	842.400	842.400	0	100,00
3.4	Pilar de HºAº de 0,20x0,20/2,00. Para portón de acceso vehicular y peatonal. (detalles en planos)	M3	0,30	3.120.000	936.000	0,00	0,30	0,30	0,00	100,00	0	936.000	936.000	0	100,00
3.5	Provisión y colocación de portón peatonal y vehicular. (detalles en planos)	M2	10,40	450.000	4.680.000	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	0	0	0	4.680.000	0,00
3.6	Reparación de cercado existente; incluye ajustes de tejido y reposición de postes en mal estado.	GL.	1,00	3.800.000	3.800.000	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0	3.800.000	3.800.000	0	100,00
4	**Limpieza Final**														
4.1	Limpieza Final de Obra.	GL.	1,00	717.958	717.958	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0	0	0	717.958	0,00
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO				**107.173.891**						**54.122.749**	**32.103.253**	**86.226.003**	**20.947.888**	**80,45**
													Ejecutado actual %		**20,55%**

MONTO TOTAL DEL AVANCE	**32.103.253**
DESCUENTO ANTICIPO DE 20 %	**6.420.651**
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**1.605.163**
IMPORTE NETO A COBRAR	**24.077.440**

SON GUARANIES: Veinticuatro millones setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta. -

FISCAL DE OBRAS

Hector Fernández
Arquitecto
Reg. N° 2.115

S.M. CONSTRUCCIONES
de: Favio A. Aquino J.
RUC: 4855147 - 3

CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE GRAL JOSÉ MARIA BELLI
INTENDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL