ZN. CONSTRUCCIONES EAS UNIPERSONAL

del Señor NELSON RAMON VILLARTA SAUCEDO

NOMBRE:CONSTRUCCION DE AULAS EN EL COLEGIO CARLOS ANTONIO LOPEZ DE LA CIUDAD DE ÑEMBY- PLURIANUAL 2025-2026 CON 476.395 C N° 37/2025 N° 37/2025 - Convenio Modificatorio N° 01-2025

UBICACIÓN: CIUDAD DE ÑEMBY **DEPARTAMENTO:** Central

CERTIFICADO 2

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDADES			MONTO			
						ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%
1,	Cartel de obra	UN.	1,00	1.693.334	1.693.334	1,00	0,000	1,00	1.693.334	-	1.693.334	100%
2,	Vallado de obra	ML	12,00	187.747	2.252.964	12,00	0,000	12,00	2.252.964	-	2.252.964	100%
3,	Red de protección en planta alta.	ML	72,00	61.111	4.399.992	72,00	0,000	72,00	4.399.992	-	4.399.992	100%
4,	Replanteo	M2	168,78	8.834	1.490.971	168,78	0,000	168,78	1.490.971	-	1.490.971	100%
5,	b1- Pilares de Hº Aº	M3	0,78	3.426.725	2.672.846	0,78	0,000	0,78	2.672.846	-	2.672.846	100%
6,	d- Encadenados de Hº Aº	M3	2,55	3.406.750	8.678.627	2,54	0,010	2,55	8.653.145	25.482	8.678.627	100%
7,	De 0,15 para revocar	M2	168,49	145.280	24.478.256	168,49	0,000	168,49	24.478.256	-	24.478.256	100%
8,	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	18,90	39.850	753.165	18,90	0,000	18,90	753.165	-	753.165	100%
9,	**Techo de Chapa termoacustica de 5mm, sobre estructura metalica**	**M2**	**177,22**	**399.847**	**70.858.974**	**0,00**	**177,220**	177,22	-	**70.858.974**	**70.858.974**	**100%**
10,	De paredes interior y exterior a una capa	M2	187,49	46.122	8.647.423	165,55	21,938	187,49	7.635.612	1.011.811	8.647.423	100%
11,	De pilares 0,30 x 0,30 cm.	ML	52,08	62.571	3.258.698	51,00	1,080	52,08	3.191.121	67.577	3.258.698	100%
12,	Revestimiento de ladrillos vistos	M2	134,00	160.715	21.535.810	123,00	11,000	134,00	19.767.945	1.767.865	21.535.810	100%
13,	Carpeta niveladora de 3 mm	M2	161,30	66.367	10.704.997	161,30	0,000	161,30	10.704.997	-	10.704.997	100%
14,	**Piso ceramica esmaltada anti corrugada PI5**	M2	161,30	133.075	21.464.998	**45,00**	**116,300**	161,30	**5.988.375**	**15.476.623**	**21.464.998**	**100%**
15,	Zocalo ceramico esmaltada	ML	55,28	56.921	3.146.593		54,66047926	54,66047926	-	3.111.327	3.111.327	99%
16,	Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN.	3,00	1.941.827	5.825.481		3,000	3,00	-	5.825.481	5.825.481	100%
17,	Ventanas tipo balancines	M2	13,23	1.008.934	13.348.197	7,00	6,230	13,23	7.062.538	6.285.659	13.348.197	100%
18,	Baranda metálica en escalera P. A. y galería	M2	20,65	514.000	10.612.044		20,650	20,65	-	10.612.044	10.612.044	100%
19,	Abertura de PVC plegable	M2	11,33	240.834	2.728.770		11,330	11,33	-	2.728.770	2.728.770	100%
20,	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	44,64	59.904	2.674.115	43,00	1,640	44,64	2.575.872	98.243	2.674.115	100%
21,	De ladrillos comunes tipo sardinel	ML	13,50	88.088	1.189.188	13,50	0,000	13,50	1.189.188	-	1.189.188	100%
22,	De paredes con latex	M2	187,49	52.992	9.935.481		0,000	0,00	-	-	-	0%
23,	De pilares en paredes y galeria con latex	M2	9,60	52.992	508.723		0,000	0,00	-	-	-	0%
24,	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	26,10	49.404	1.289.444		0,000	0,00	-	-	-	0%
25,	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	134,00	25.912	3.472.208		0,000	0,00	-	-	-	0%
26,	**Servicio de pintura de estructura metalica**	**M2**	**177,22**	**40.624**	**7.199.191**		**0,000**	0,00	-	-	-	**0%**
27,	De baranda metálica con pintura sintética	M2	20,65	47.737	985.578		0,000	0,00	-	-	-	0%
28,	De abertura de madera con barniz	M2	15,48	46.591	721.229		0,000	0,00	-	-	-	0%
29,	Vidrios dobles incoloro de 3 mm	M2	13,05	152.334	1.987.959		13,050	13,05	-	1.987.959	1.987.959	100%
30,	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 50 cms.	ML	53,20	181.066	9.632.711		0,000	0,00	-	-	-	0%
31,	Registro de 30X30X30 p/ desague de caño de bajada	UN.	3,00	296.009	888.027		0,000	0,00	-	-	-	0%
32,	Instalación eléctrica	GL.	1,00	5.508.334	5.508.334		1,000	1,00	-	5.508.334	5.508.334	100%
33,	Artefactos electricos	un.	12,00	143.290	1.719.480	12,00	0,000	12,00	1.719.480	-	1.719.480	100%
34,	Toma corriente	un	6,00	143.290	859.740	6,00	0,000	6,00	859.740	-	859.740	100%
35,	Pizarrones	UN.	1,00	1.787.878	1.787.878		0,000	0,00	-	-	-	0%
36,	Limpieza final	M2	168,78	7.500	1.265.823		0,000	0,00	-	-	-	0%
	TOTAL GENERAL				**270.177.247**				**107.089.541**	**125.366.149**	**232.455.690**	**86%**

5% FONDO DE REPARO	**6.268.307**

CERTIFICADO 2- Adenda Nº01	**125.366.149**
ANTICIPO 20%	**25.073.230**
MONTO A FACTURAR	**100.292.919**

N Construcciones E.A.S. Unipersonal

Ing. [illegible] Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

ACTA DE MEDICION N° 2

NOMBRE:CONSTRUCCION DE AULAS EN EL COLEGIO CARLOS ANTONIO LOPEZ DE LA CIUDAD DE ÑEMBY- PLURIANUAL 2025-2026 CON 476.395 C N° 37/2025

UBICACIÓN: CIUDAD DE ÑEMBY **DEPARTAMENTO**: Central

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDADES			
				ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%
1,	Cartel de obra	UN.	1,00	1,00	0,000	1,00	100%
2,	Vallado de obra	ML	12,00	12,00	0,000	12,00	100%
3,	Red de protección en planta alta.	ML	72,00	72,00	0,000	72,00	100%
4,	Replanteo	M2	168,78	168,78	0,000	168,78	100%
5,	b1- Pilares de H° A°	M3	0,78	0,78	0,000	0,78	100%
6,	d- Encadenados de H° A°	M3	2,55	2,54	0,010	2,55	100%
7,	De 0,15 para revocar	M2	168,49	168,49	0,000	168,49	100%
8,	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	18,90	18,90	0,000	18,90	100%
9,	**Techo de Chapa termoacustica de 5mm, sobre estructura metalica**	M2	177,22	**0,00**	**177,220**	177,22	**100%**
10,	De paredes interior y exterior a una capa	M2	187,49	165,55	21,938	187,49	100%
11,	De pilares 0,30 x 0,30 cm.	ML	52,08	51,00	1,080	52,08	100%
12,	Revestimiento de ladrillos vistos	M2	134,00	123,00	11,000	134,00	100%
13,	Carpeta niveladora de 3 mm	M2	161,30	161,30	0,000	161,30	100%
14,	**Piso ceramica esmaltada anti corrugada PI5**	M2	161,30	**45,00**	**116,300**	161,30	**100%**
15,	Zocalo ceramico esmaltada	ML	55,28		54,66047926	54,66047926	99%
16,	Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN.	3,00		3,000	3,00	100%
17,	Ventanas tipo balancines	M2	13,23	7,00	6,230	13,23	100%
18,	Baranda metálica en escalera P. A. y galería	M2	20,65		20,650	20,65	100%
19,	Abertura de PVC plegable	M2	11,33		11,330	11,33	100%
20,	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	44,64	43,00	1,640	44,64	100%
21,	De ladrillos comunes tipo sardinel	ML	13,50	13,50	0,000	13,50	100%
22,	De paredes con latex	M2	187,49		0,000	0,00	0%
23,	De pilares en paredes y galeria con latex	M2	9,60		0,000	0,00	0%
24,	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	26,10		0,000	0,00	0%
25,	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	134,00		0,000	0,00	0%
26,	**Servicio de pintura de estructura metalica**	M2	177,22		**0,000**	0,00	**0%**
27,	De baranda metálica con pintura sintética	M2	20,65		0,000	0,00	0%
28,	De abertura de madera con barniz	M2	15,48		0,000	0,00	0%
29,	Vidrios dobles incoloro de 3 mm	M2	13,05		13,050	13,05	100%
30,	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 50 cms.	ML	53,20		0,000	0,00	0%
31,	Registro de 30X30X30 p/ desague de caño de bajada	UN.	3,00		0,000	0,00	0%
32,	Instalación eléctrica	GL.	1,00		1,000	1,00	100%
33,	Artefactos electricos	un.	12,00	12,00	0,000	12,00	100%
34,	Toma corriente	un	6,00	6,00	0,000	6,00	100%
35,	Pizarrones	UN.	1,00		0,000	0,00	0%
36,	Limpieza final	M2	168,78		0,000	0,00	0%
							86%

ZN Construcciones E.A.S. Unipersonal
RUC: 80148800 - 1

Ing. Adrián Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS