GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

CONSTRUCCION DE TINGLADO MULTIUSO, GRADERIA Y PISTA DEPORTIVA - Escuela Nº 2665 DE ACEVEDO CUE - ALBERDI

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: PV CONSTRUCCIONES
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 26/10/2021

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 630.072.927
ANTICIPO RECIBIDO 126.014.585

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 2

		MONTOS EN GUARANIES		
		Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO		137.557.365	105.927.257	243.484.622
DESCUENTO ANTICIPO	25%	63.007.092	31.503.647	94.510.739
OTROS CERTIFICADOS				0
TOTALES			**74.423.610**	

SON GUARANIES: setenta y cuatro millones cuatrocientos veinte y tres mil seiscientos diez.---------
----

.....
p/ CONTRATISTA
PV CONSTRUCCIONES
DE PABLO A. VELAZQUEZ
RUC: 3246917-9

.....
Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

CONSTRUCCION DE TINGLADO MULTIUSO, GRADERIA Y PISTA DEPORTIVA - Escuela Nº 2665 DE ACEVEDO CUE - ALBERDI

		Según Contrato				Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Item	Descripcion de los trabajos	Un.	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
					0			0	0	0	0	#¡DIV/0!
	Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (24 un)	m3	17,5	2.466.090	43.156.575	17,5		17,50	43.156.575	0	43.156.575	100%
	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (18 un) h=6,00	m3	15	2.538.690	38.080.350	10	5	15,00	25.386.900	12.693.450	38.080.350	100%
	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (6 un) h=8,00	m3	7	2.538.690	17.770.830	3,5	3,5	7,00	8.885.415	8.885.415	17.770.830	100%
	Viga intermedia de H°A° de 0,30 x 0,30 (118ml)	m3	11	2.538.690	27.925.590	8	3	11,00	20.309.520	7.616.070	27.925.590	100%
	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (118ml)	m3	9,5	2.512.290	23.866.755	9,5		9,50	23.866.755	0	23.866.755	100%
	Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a maquina, curado y pintura)	Unidad	1	4.521.000	4.521.000			0,00	0	0	0	0%
	Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla torcionada de 16mm y reticulados de 12mm. (incluyen correa y tensores)	m2	893	264.282	236.003.826		89	89,00	0	23.521.098	23.521.098	10%
	Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas de por medio)	ml	120	82.500	9.900.000			0,00	0	0	0	0%
	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	Unidad	8	2.178.000	17.424.000			0,00	0	0	0	0%
	Relleno y compactación	m3	160	88.440	14.150.400	80	80	160,00	7.075.200	7.075.200	14.150.400	100%
	Contrapiso de Cascote	m2	840	35.112	29.494.080	200	640	840,00	7.022.400	22.471.680	29.494.080	100%
	Piso Tipo calcáreo	m2	700	80.784	56.548.800			0,00	0	0	0	0%
	Alisado de cemento	m2	140	31.614	4.425.960			0,00	0	0	0	0%
	Pintura de pista tipo acrilica para exterior y pistas deportivas (16 x 30m) incluye marcación	m2	480	33.000	15.840.000			0,00	0	0	0	0%
	Arcos con redes	Unidad	2	1.927.200	3.854.400			0,00	0	0	0	0%
	Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro retractil (2 unidades)	Unidad	2	9.966.000	19.932.000			0,00	0	0	0	0%
	Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red)	Unidad	1	1.287.000	1.287.000			0,00	0	0	0	0%
	Excavación	m3	3	67.320	201.960			0,00	0	0	0	0%
	Hormigón Simple	m3	2,5	1.502.490	3.756.225			0,00	0	0	0	0%
	Postes de caño negro de 3"	ml	60	73.920	4.435.200			0,00	0	0	0	0%
	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	ml	136	61.380	8.347.680			0,00	0	0	0	0%
	Tejido de alambre	ml	34	170.148	5.785.032			0,00	0	0	0	0%
	Pintura sintética de caños	gl	1	990.000	990.000			0,00	0	0	0	0%
	Replanteo de obra	gl	1	462.000	462.000			0,00	0	0	0	0%
	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	17	217.536	3.698.112		17	17,00	0	3.698.112	3.698.112	100%
	Mampostería de 0,30	m2	43	203.489	8.750.027		43	43,00	0	8.750.027	8.750.027	100%
	Hormigón Armado esp=0,10	m3	9	2.492.490	22.432.410		4,5	4,50	0	11.216.205	11.216.205	50%
	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	ml	36	86.097	3.099.492			0,00	0	0	0	0%
	Limpieza de obra	m2	1	884.400	884.400			0,00	0	0	0	0%
	Cartel de obra de 2,40 x 2,00	Unidad	1	1.854.600	1.854.600	1		1,00	1.854.600	0	1.854.600	100%
	Cartel de obra 0,60 x 0,40	Unidad	1	1.194.223	1.194.223			0,00	0	0	0	0%
					630.072.927				137.557.365	105.927.257	243.484.622	38,64

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	105.927.257
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	630.072.927
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	38,64

Mariano Saucedo
M. de Obras Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

Contratista
PV CONSTRUCCIONES
DE PABLO A. VELAZQUEZ
RUC: 3246917-9