CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FORMULARIO Nº 23

FISCALIZACION DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES

PODER JUDICIAL

1. AMBITO DE REALIZACION DEL SERVICIO					
FUNCIONARIO:	Daiana Arce	CARGO: Téc. Administrativo	DIA	MES	AÑO
			21	09	2023
JUZGADO / SECCION:	J. Paz Cerrito	OFICINA: Secretaria	TELÉFONO/INTERNO:		

2. INFORMACION GENERAL DEL SOPORTE		
TIPO DE LOCAL (PROPIO O ALQUILADO)	UBICACIÓN DEL LOCAL	
PROPIO	CERRITO	

Descripción del trabajo realizado	Unidad de Medida	Cantidad	Oficina/Sector
Pintura de pared exterior revocado, sin enduido y pintura al látex.	M2	65	Frontón
Mano de obra ítem 67.	M2	65	" "
Pintura de pared interior sin enduido al látex.	M2	20	Seria.
Mano de obra ítem 69.	M2	20	" "
Reparación de revoque de pared exterior con hidrófugo a 2 capas. 1era Azotada 1:3 + hidrofugo, 2da Azotada 1:4:12 + hidrofugo, terminación fratachado y fieltrado.	M2	65	Frontón-lado interior
Mano de obra ítem 29.	M2	65	" " "
Pintura de pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrilico.	M2	17,6	Frontón
Mano de obra ítem 75.	M2	17,6	" "
Pintura silicona de ladrillo visto.	M2	115	Fachada
Mano de obra ítem 79.	M2	115	" "
Pintura carpintería de hierro.	M2	15	Juego de niños
Mano de obra ítem 85.	M2	15	" "
Reposición de bancos según muestra, incluye dado para anclaje, pata de banco y terminación con pintura.	Unidad	1	Patio
Mano de obra ítem 196.	Unidad	1	" "
Reparación de puertas de blíndex sin cambio de freno hidráulico.	Unidad	1	Puerta principal
Mano de obra ítem 199.	Unidad	1	" "
Mano de obra: Limpieza de canaletas, bajadas, cañerías y rejillas sistema pluvial.	Unidad	2	Desagüe pluvial
Aislacion de Losas. Carpeta de regularización, aplicación de emulsión acrílica específica para aislación de losa.	M2	10	Losa
Mano de obra ítem 244.	M2	10	" "
Reposición y colocación de cortina con bandas verticales antisolar, con accesorios.	M2	7,2	Seria, audiencia,
Mano de obra ítem 316.	M2	7,2	despacho
Cartel 30 cm x 5 cm con base, sobre base y separador en pvc de 3 mm revestido con laminado plastico color beige claro, texto y símbolo en color negro acaba con barniz poliuretano.	Unidad	3	Puertas
Mano de obra ítem 300.	Unidad	3	" "
Cartel 150 cm x 25 cm, reposición de texto y símbolo en film vinilico acabado con barniz poliuretano.	Unidad	1	Secretaria
Mano de obra ítem 308.	Unidad	1	" "
Cartel 20 cm x 15 cm.	Unidad	1	Sanitario
Mano de obra ítem 304.	Unidad	1	" "
Reparación de fisuras en paredes.	M2	8	Baño func., seria
Mano de obra ítem 33.	M2	8	" "

OBSERVACIONES *(Información adicional, breve detalle de las anomalías, aclaración de otros problemas)*

Representante de la Empresa Proveedora del Servicio	Funcionario Receptor de los Trabajos (FUNCIONARIO DEL LUGAR DONDE FUE REALIZADO EL TRABAJO)	Funcionario Fiscalizador de los Trabajos	Funcionario Ámbito Solicitante (ADMINISTRADORA DE CONTRATOS - JEFA DE SECCIÓN OBRAS CIVILES)
FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
Aclaración	Aclaración	Aclaración	Aclaración

arquitecture construcción S.r.l.

Liz E. Chávez Alcaraz
Administración de Contratos

Abog. Msc. Daiana Janet Arce G.
Téc. Administrativo

MSc. Silvana Troche Servín de D.
Jefa Obras Civiles

MSc. Silvana Troche Servín de D.
Jefa Obras Civiles

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL