Fecha: 30/10/2020

CERTIFICADO Nº 1

Construcciones en Instituciones Educativas; Esc. Básica N° 2850 Santa Rosa, Esc. N° 64 Alejo García, Colegio Nac. Emilio Napout, Colegio Nac. San Rafael ID: 374940

CONTRATISTA: CONSTRUSACI S.A.- RUC 80092826-1

Avance del mes:	35%
Avance de obra:	35%

		CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANÍES		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unid. De Medida	Cantidad Contract.	Precio Unitario	Total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
	Lote 3										
Construcción de 2 Aulas de 6,80m x 5,80m con Viga de H°A°											
1	a- Cartel de 2,00 x 1,20m con soporte	Unidad Medida Global	1	1.670.000	1.670.000	0	1	1,0	0,0	1.670.000	1.670.000
2	b- Placa de granito empotrado en muro	Unidad Medida Global	1	1.002.000	1.002.000	0	1	1,0	0,0	1.002.000	1.002.000
3	c - Destronque de arboles y adecuacion del sitio de obra	Unidad Medida Global	1	2.296.250	2.296.250	0	1	1,0	0,0	2.296.250	2.296.250
4	d- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	Metros cuadrados	124,7	8.350	1.041.245	0	124,7	124,7	0,0	1.041.245	1.041.245
5	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	Metros cúbicos	29,79	292.250	8.706.128	0	29,79	29,8	0,0	8.706.128	8.706.128
6	a- Vigas y dados	Metros cúbicos	1,51	1.837.000	2.773.870	0	1,51	1,5	0,0	2.773.870	2.773.870
7	b.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	Metro lineal	74,7	87.675	6.549.323	0	74,7	74,7	0,0	6.549.323	6.549.323
8	c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	Metro lineal	31,2	79.325	2.474.940	0	31,2	31,2	0,0	2.474.940	2.474.940
9	d- Losa	Metros cúbicos	0,2	1.670.000	334.000	0	0,2	0,2	0,0	334.000	334.000
10	Relleno y compactacion de interiores	Metros cúbicos	24,9	75.150	1.871.235	0	24,9	24,9	0,0	1.871.235	1.871.235
11	Aislacion asfaltica	Metro lineal	37,65	16.700	628.755	0	37,65	37,7	0,0	628.755	628.755
12	a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	Metros cuadrados	14,38	104.375	1.500.913	0	14,38	14,4	0,0	1.500.913	1.500.913
13	b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	Metros cuadrados	5,46	167.000	911.820	0	5,46	5,5	0,0	911.820	911.820
14	c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	Metros cuadrados	0,95	208.750	198.313	0	0,95	1,0	0,0	198.313	198.313
15	a- Muro de elevacion 0,30m con ladrillo a la vista ambas caras	Metros cuadrados	51,7	106.880	5.525.696	0	51,7	51,7	0,0	5.525.696	5.525.696
16	b- Muro de elevacion 0,30m con ladrillo común a revocar	Metros cuadrados	11,7	104.375	1.221.188	0	11,7	11,7	0,0	1.221.188	1.221.188
17	c- Muro de elevacion 0,15m con ladrillo a la vista 1 cara	Metros cuadrados	66,2	65.130	4.311.606	0	66,2	66,2	0,0	4.311.606	4.311.606
18	d- Muro de elevacion 0,15m con ladrillo a revocar	Metros cuadrados	4,35	62.625	272.419	0	4,35	4,4	0,0	272.419	272.419
19	e- Muro de elevacion 0,20cm con ladrillo comun a revocar	Metros cuadrados	4,35	83.500	363.225	0	4,35	4,4	0,0	363.225	363.225
20	f- Envarillado de pared	Metro lineal	65,6	16.700	1.095.520	0	0,0	0,0	0,0	0	0
21	a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto) con nucleo de H° A°	Metro lineal	11,5	233.800	2.688.700	0	0,0	0,0	0,0	0	0
22	a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	Metros cuadrados	156,74	192.050	30.101.917	0	0,0	0,0	0,0	0	0
23	b- Vigas de galeria de H° A° y Planchuelas para empalmes	Unidad Medida Global	1	1.503.000	1.503.000	0	0,0	0,0	0,0	0	0
24	a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	Metros cuadrados	121,2	20.875	2.530.050	0	0,0	0,0	0,0	0	0
25	b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	Metros cuadrados	28,65	25.050	717.683	0	0,0	0,0	0,0	0	0
26	c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	Metros cuadrados	13,86	29.225	405.059	0	0,0	0,0	0,0	0	0
27	d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	Metro lineal	46,4	12.525	581.160	0	0,0	0,0	0,0	0	0
28	Contrapiso de hormigon de cascotes	Metros cuadrados	116,2	29.225	3.395.945	0	0,0	0,0	0,0	0	0

Héctor Javier Escobar Gómez
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.667

29	Piso calcareo rojo 20x20cm	Metros cuadrados	116,2	65.130	7.568.106	0	0,0	0,0	0,0	0	0
30	Zocalo calcareo rojo de 10x30cm	Metro lineal	69,85	16.700	1.166.495	0	0,0	0,0	0,0	0	0
31	a- Adecuacion de pilastra, curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	Unidad Medida Global	1	709.750	709.750	0	0,0	0,0	0,0	0	0
32	b- Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra y tensor union con aislacion,	Unidad Medida Global	1	2.922.500	2.922.500	0	0,0	0,0	0,0	0	0
33	c- Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	Unidad Medida Global	1	709.750	709.750	0	0,0	0,0	0,0	0	0
34	d- Bocas de luces, tomas y ventilador	Unidad	26	70.975	1.845.350	0	0,0	0,0	0,0	0	0
35	e- Equipo de fluorescente de 1x40w	Unidad	4	87.675	350.700	0	0,0	0,0	0,0	0	0
36	f- Equipo de fluorescente de 3x40w	Unidad	8	129.425	1.035.400	0	0,0	0,0	0,0	0	0
37	g-Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	Unidad	4	334.000	1.336.000	0	0,0	0,0	0,0	0	0
38	a- Puerta tablero con marco 1,20 x 2.10m.	Unidad	2	1.419.500	2.839.000	0	0,0	0,0	0,0	0	0
39	b- Balancin (1,50 x 1,20)m con vidrio doble 3mm	Metros cuadrados	14,4	375.750	5.410.800	0	0,0	0,0	0,0	0	0
40	c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	Metro lineal	41	65.130	2.670.330	0	0,0	0,0	0,0	0	0
41	a- De paredes y pilastras al latex	Metros cuadrados	361,01	12.525	4.521.650	0	0,0	0,0	0,0	0	0
42	b- De techos al barniz	Metros cuadrados	156,71	15.448	2.420.778	0	0,0	0,0	0,0	0	0
43	c- De aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	10,08	16.992	171.282	0	0,0	0,0	0,0	0	0
44	d- De aberturas con esmalte	Metros cuadrados	14,4	15.448	222.444	0	0,0	0,0	0,0	0	0
45	a- Pizarrones	Unidad	2	835.000	1.670.000	0	0,0	0,0	0,0	0	0
46	b- Rampa de acceso	Unidad	1	835.000	835.000	0	0,0	0,0	0,0	0	0
47	a- Limpieza periodica y final de obra	Metros cuadrados	124,7	8.350	1.041.245	0	0,0	0,0	0,0	0	0
Totales Gs.					**126.118.536**					**43.652.923**	**43.652.923**

Municipalidad de Fulgencio Yegros
Fiscal de obras

Héctor Javier Escobar Gómez
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.667

Representante

CONSTRUSACI S.A.
Ejecución de Obras Viales y Civiles
RUC: 80092826 - 1