Contrato N° 12/2019 "Servicio de Mantenimiento de Edificios para el Centro Cultural de la Rca. el Cabildo y las Casas del Bicentenario Dependientes del Congreso Nacional"

CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA EL CABILDO

CERTIFICADO 017

FECHA: 05/11/2019

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANTIDADES			MONTOS EN GS.		
							Anterior	Presente	Acumul. Actual	Certificado Anterior	Presente	Acumulado Actual
1	72102802-001	Abrir vano de Mampostería de 0,15m	Metros cuadrados	1	10.967	10.967	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2	72102802-001	Abrir vano de Mampostería de 0,30m	Metros cuadrados	1	12.050	12.050	0,00	0,00	0,00	-	-	-
3	72102802-001	Acarreo de escombro con retiro	Metros cúbicos	1	116.622	116.622	38,00	0,00	38,00	4.431.636	-	4.431.636
4	72102802-001	Construcción de carpeta base para piso	Metros cuadrados	1	38.411	38.411	130,36	0,00	130,36	5.007.258	-	5.007.258
5	72102802-001	Construcción de contrapiso	Metros cúbicos	1	100.901	100.901	0,00	0,00	0,00	-	-	-
6	72102802-001	Demolición de cielorraso existente	Metros cuadrados	1	14.837	14.837	11,88	0,00	11,88	176.264	-	176.264
7	72102802-001	Demolición de Mampara	Metros cuadrados	1	10.239	10.239	0,00	0,00	0,00	-	-	-
8	72102802-001	Demolición de mampostería de 0,15m	Metros cuadrados	1	9.902	9.902	0,00	0,00	0,00	-	-	-
9	72102802-001	Demolición de mampostería de 0,30m	Metros cuadrados	1	11.695	11.695	0,00	0,00	0,00	-	-	-
10	72102802-001	Demolición de mampostería de 0,45m	Metros cuadrados	1	12.592	12.592	0,00	0,00	0,00	-	-	-
11	72102802-001	Demolición de piso y contrapiso	Metros cuadrados	1	10.790	10.790	9,00	0,00	9,00	97.110	-	97.110
12	72102802-001	Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	Metros cuadrados	1	46.683	46.683	21,00	0,00	21,00	980.343	-	980.343
13	72102802-001	Demolición de Techo (tejas y aislación con membrana de 4 mm) y reposición del mismo.	Metros cuadrados	1	119.726	119.726	5,00	0,00	5,00	598.630	-	598.630
14	72102802-001	Mantenimiento de Techo de Chapa (cambio de chapas dobladas, ganchos, clavos y gomas)	Metros cuadrados	1	62.816	62.816	30,00	0,00	30,00	1.884.480	-	1.884.480
15	72102802-001	Demolición, provisión y colocación de techo de poligal, color a definir	Metros cuadrados	1	246.370	246.370	97,00	0,00	97,00	23.897.890	-	23.897.890
16	72102802-001	Dintel sobre aberturas	Metro lineal	1	132.593	132.593	0,00	0,00	0,00	-	-	-
17	72102802-001	Mampostería de 0,15 de ladrillo común	Metros cuadrados	1	81.899	81.899	4,56	0,00	4,56	373.459	-	373.459
18	72102802-001	Mampostería de 0,15 de ladrillo hueco	Metros cuadrados	1	108.630	108.630	0,00	0,00	0,00	-	-	-
19	72102802-001	Mampostería de 0,20 de ladrillo común	Metros cuadrados	1	113.600	113.600	0,00	0,00	0,00	-	-	-
20	72102802-001	Mampostería de 0,30 de ladrillo común	Metros cuadrados	1	142.710	142.710	0,00	0,00	0,00	-	-	-
21	72102802-001	Mampostería de 0,45 de ladrillo común	Metros cuadrados	1	173.595	173.595	0,00	0,00	0,00	-	-	-
22	72102802-001	Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas con membrana de 4mm	Metro lineal	1	126.025	126.025	0,00	0,00	0,00	-	-	-
23	72102802-001	Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	Metro lineal	1	120.700	120.700	0,00	0,00	0,00	-	-	-
24	72102802-001	Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	Metro lineal	1	165.785	165.785	1,00	0,00	1,00	165.785	-	165.785
25	72102802-001	Mantenimiento de canaleta limahoya (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	Metro lineal	1	92.300	92.300	0,00	0,00	0,00	-	-	-
26	72102802-001	Mantenimiento de fisuras con revoque (costura con varillas Ø 6 o Ø 8), incluye revoque	Metros cuadrados	1	96.560	96.560	0,00	0,00	0,00	-	-	-
27	72102802-001	Mantenimiento y reparación de cañerías exteriores de (electricidad, cloacales y pluviales).	Unidad	1	97.625	97.625	1,00	0,00	1,00	97.625	-	97.625
28	72102802-001	Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón (incluye cambio de piezas de ser necesario, estructura y placas), a junta tomada o desmontable.	Metros cuadrados	1	166.850	166.850	164,11	0,00	164,11	27.381.754	-	27.381.754
29	72102802-001	Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervenidas	Metros cuadrados	1	93.365	93.365	65,00	0,00	65,00	6.068.725	-	6.068.725
30	72102802-001	Provisión y cambio de desague de 20mm para equipos de Aire Acondicionado	Metro lineal	1	23.111	23.111	0,00	0,00	0,00	-	-	-
31	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de alfombra de alto transito	Metros cuadrados	1	179.985	179.985	0,00	0,00	0,00	-	-	-
32	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de mesada de fórmica, similar al existente	Metros cuadrados	1	202.350	202.350	0,00	0,00	0,00	-	-	-
33	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de mesada de granito, similar al existente.	Metros cuadrados	1	954.950	954.950	1,00	0,00	1,00	954.950	-	954.950
34	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de piso calcareo similar al existente	Metros cuadrados	1	123.895	123.895	5,00	0,00	5,00	619.475	-	619.475
35	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de piso cerámico similar al existente	Metros cuadrados	1	133.125	133.125	15,86	0,00	15,86	2.111.363	-	2.111.363
36	72102802-001	Reparación de registros eléctricos, cloacales y de desagüe pluvial	Metros cuadrados	1	65.675	65.675	1,00	0,00	1,00	65.675	-	65.675
37	72102802-001	Revoque en lugares por roturas de diferentes índoles	Metros cuadrados	1	39.760	39.760	0,00	0,00	0,00	-	-	-
38	72102802-001	Ajustes de puertas existentes (placas y tableros)	Unidad	1	168.625	168.625	4,00	0,00	4,00	674.500	-	674.500
39	72102802-001	Contramarco de cedro según diseño	Metro lineal	1	79.875	79.875	0,00	0,00	0,00	-	-	-
40	72102802-001	Provisión e instalación de mamparas de melanina de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada	Metros cuadrados	1	296.425	296.425	0,00	0,00	0,00	-	-	-
41	72102802-001	Provisión y instalacion de Cerradura para cajón de escritorio	Unidad	1	37.985	37.985	0,00	0,00	0,00	-	-	-
42	72102802-001	Provisión y instalacion de Cerradura para muebles de oficinas	Unidad	1	37.985	37.985	4,00	0,00	4,00	151.940	-	151.940
43	72102802-001	Provisión y instalacion de Cerradura para puerta de Blindex	Unidad	1	273.350	273.350	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Ing. Marcelo Sánchez
Director

Lic. OSCAR
Director Administrativo
C.C.R. EL CABILDO

44	72102802-001	Provisión y instalacion de Cerradura para puerta de madera	Unidad	1	69.225	69.225	4,00	0,00	4,00	276.900	-	276.900
45	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de cerraduras, según las existentes	Unidad	1	102.950	102.950	0,00	0,00	0,00	-	-	-
46	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de herrajes de ventanas (trancas, bisagras, fallebas, etc.)	Unidad	1	200.930	200.930	0,00	0,00	0,00	-	-	-
47	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de manijas	Unidad	1	89.105	89.105	11,00	0,00	11,00	980.155	-	980.155
48	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de Pasador chico	Unidad	1	78.810	78.810	1,00	0,00	1,00	78.810	-	78.810
49	72102802-001	Artefacto Adosar V.M.H/V.S 150W C/Equipo Completo	Unidad	1	224.360	224.360	0,00	0,00	0,00	-	-	-
50	72102802-001	Artefacto completo de Tubo Fluorescente 2x40w Externo	Unidad	1	213.000	213.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
51	72102802-001	Artefacto Fluorescente Circular de 22 Equipo completo	Unidad	1	195.960	195.960	0,00	0,00	0,00	-	-	-
52	72102802-001	Artefacto Fluorescente Circular de 32 Equipo completo	Unidad	1	201.995	201.995	0,00	0,00	0,00	-	-	-
53	72102802-001	Artefacto Fluorescente Electrónico Equipo completo 1x20w	Unidad	1	188.150	188.150	0,00	0,00	0,00	-	-	-
54	72102802-001	Artefacto Fluorescente Electrónico Equipo completo 2 x 20w	Unidad	1	213.000	213.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
55	72102802-001	Provisión e instalación de artefacto equipo completo para Artefacto tipo Spot de Embutir LED de 5 luces x 3w	Unidad	1	159.750	159.750	6,00	0,00	6,00	958.500	-	958.500
56	72102802-001	Provisión e instalación de Caja Externa para 1 toma.	Unidad	1	44.375	44.375	0,00	0,00	0,00	-	-	-
57	72102802-001	Provisión e instalación de Caja Externa para 2 toma.	Unidad	1	51.830	51.830	0,00	0,00	0,00	-	-	-
58	72102802-001	Provisión e instalación de Contactor de 63 Amper	Unidad	1	166.850	166.850	0,00	0,00	0,00	-	-	-
59	72102802-001	Provisión e instalación de canaletas autoadhesivas de plastico(10x20mm), incluiye sujeción con tornillos y tarugos.	Unidad	1	27.335	27.335	20,00	0,00	20,00	546.700	-	546.700
60	72102802-001	Provisión e instalación de cableado multifilar de 10mm.	Unidad	1	28.400	28.400	0,00	0,00	0,00	-	-	-
61	72102802-001	Provisión e instalación de cableado multifilar de 1mm.	Metro lineal	1	11.715	11.715	0,00	0,00	0,00	-	-	-
62	72102802-001	Provisión e instalación de cableado multifilar de 2mm.	Metro lineal	1	13.135	13.135	0,00	30,00	30,00	-	394.050	394.050
63	72102802-001	Provisión e instalación de cableado multifilar de 4mm.	Metro lineal	1	15.975	15.975	0,00	0,00	0,00	-	-	-
64	72102802-001	Provisión e instalación de cableado multifilar de 6mm.	Metro lineal	1	18.567	18.567	0,00	0,00	0,00	-	-	-
65	72102802-001	Provisión y instalacion color azul de Lámparas halógenas de 150W	Unidad	1	51.830	51.830	0,00	0,00	0,00	-	-	-
66	72102802-001	Provisión y instalacion color blanco de Lámparas halógenas de 150W	Unidad	1	51.830	51.830	0,00	0,00	0,00	-	-	-
67	72102802-001	Provisión y instalacion color rojo de Lámparas halógenas de 150W	Unidad	1	51.830	51.830	0,00	0,00	0,00	-	-	-
68	72102802-001	Provisión y instalacion color rosado de Lámparas halógenas de 150W	Unidad	1	51.830	51.830	0,00	0,00	0,00	-	-	-
69	72102802-001	Provisión y instalacion de lámpara risca E27 para Artefacto de embutir bajo consumo para techo	Unidad	1	38.340	38.340	0,00	0,00	0,00	-	-	-
70	72102802-001	Provisión y instalacion de adaptador para Riel de 2 circuitos	Unidad	1	28.045	28.045	0,00	0,00	0,00	-	-	-
71	72102802-001	Provisión y instalacion de arrancadores	Unidad	1	7.988	7.988	0,00	0,00	0,00	-	-	-
72	72102802-001	Provisión y instalacion de Artefacto dicróica AR111 Equipo completo	Unidad	1	175.725	175.725	0,00	0,00	0,00	-	-	-
73	72102802-001	Provisión y instalacion de artefacto equipo completo para Artefacto de Embutir p/piso HQI 150W	Unidad	1	205.900	205.900	0,00	0,00	0,00	-	-	-
74	72102802-001	Provisión y instalacion de Artefacto Reflector Cuarzo de 300w	Unidad	1	127.090	127.090	3,00	3,00	6,00	381.270	381.270	762.540
75	72102802-001	Provisión y instalacion de capacitor de 25uF para Artefacto de Embutir p/piso HQI 150W	Unidad	1	34.435	34.435	0,00	0,00	0,00	-	-	-
76	72102802-001	Provisión y instalacion de conector para Riel de 2 circuitos	Unidad	1	22.365	22.365	0,00	0,00	0,00	-	-	-
77	72102802-001	Provisión y instalacion de Equipo completo de Luz de Emergencia	Unidad	1	112.429	112.429	0,00	0,00	0,00	-	-	-
78	72102802-001	Provisión y instalacion de foco AR111 para Artefacto tipo Spot de Embutir LED de 5 luces x 3w	Unidad	1	52.256	52.256	0,00	0,00	0,00	-	-	-
79	72102802-001	Provisión y instalacion de Foco Par 30 de 75 W	Unidad	1	60.883	60.883	0,00	0,00	0,00	-	-	-
80	72102802-001	Provisión y instalacion de Foco Par 38 de 75 W	Unidad	1	61.948	61.948	0,00	0,00	0,00	-	-	-
81	72102802-001	Provisión y instalacion de focos dicróicas común para riel de 2 circuito de 220 v/50 w	Unidad	1	35.212	35.212	0,00	0,00	0,00	-	-	-
82	72102802-001	Provisión y instalacion de focos dicróicas LED para riel de 2 circuito de 220 v/50 w	Unidad	1	46.584	46.584	0,00	0,00	0,00	-	-	-
83	72102802-001	Provisión y instalacion de fotocélula equipo completo	Unidad	1	87.020	87.020	2,00	1,00	3,00	174.040	87.020	261.060
84	72102802-001	Provisión y instalacion de Ignitor de 220V para Artefacto de Embutir p/piso HQI 150W	Unidad	1	34.267	34.267	8,00	0,00	8,00	274.136	-	274.136
85	72102802-001	Provisión y instalacion de lámpara de 150w para Artefacto de Embutir p/piso HQI 150W	Unidad	1	53.286	53.286	8,00	0,00	8,00	426.288	-	426.288
86	72102802-001	Provisión y instalacion de Lampara de bajo consumo de 20 w	Unidad	1	32.034	32.034	12,00	20,00	32,00	384.408	640.680	1.025.088
87	72102802-001	Provisión y instalacion de Lampara LED 7 W Minireflector 3000 K dimerizable	Unidad	1	40.554	40.554	0,00	0,00	0,00	-	-	-
88	72102802-001	Provisión y instalacion de Lampara tipo vela de 25w	Unidad	1	31.608	31.608	0,00	0,00	0,00	-	-	-
89	72102802-001	Provisión y instalacion de Lámparas dicroica halespot 230V-50W - JCDR+C	Unidad	1	43.448	43.448	40,00	40,00	80,00	1.737.920	1.737.920	3.475.840
90	72102802-001	Provisión y instalacion de Lámparas Yodo cuarzo de 300W	Unidad	1	78.752	78.752	0,00	0,00	0,00	-	-	-
91	72102802-001	Provisión y instalacion de Llave de 2 tomas embutido	Unidad	1	95.104	95.104	0,00	0,00	0,00	-	-	-
92	72102802-001	Provisión y instalacion de Llave de un punto bipolar de embutir	Unidad	1	97.748	97.748	0,00	0,00	0,00	-	-	-
93	72102802-001	Provisión y instalacion de Llave termomacnetica monofasica de 1 x 25 A	Unidad	1	51.921	51.921	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Mg. Marcelo Sánchez
Director

Lic. OSCAR MARTICH
Director Administrativo
C.C.R. EL CABILDO

94	72102802-001	Provisión y instalacion de LLave termomacnetica trifasica 3 x 32 A	Unidad	1	102.477	102.477	0,00	0,00	0,00	-	-	-
95	72102802-001	Provisión y instalacion de Llave Termomagnetica monofásica 1 x 16 A	Unidad	1	51.921	51.921	0,00	0,00	0,00	-	-	-
96	72102802-001	Provisión y instalacion de Llaves Termomagnetica trifasica 3 x 63 A	Unidad	1	146.129	146.129	0,00	0,00	0,00	-	-	-
97	72102802-001	Provisión y instalacion de Llaves Termomagnetica monofasica 1 x 32 A	Unidad	1	56.323	56.323	0,00	0,00	0,00	-	-	-
98	72102802-001	Provisión y instalacion de Llaves Termomagnetica trifásica 3 x 100	Unidad	1	227.271	227.271	0,00	0,00	0,00	-	-	-
99	72102802-001	Provisión y instalacion de Porta lámpara comun de loza	Unidad	1	12.780	12.780	0,00	0,00	0,00	-	-	-
100	72102802-001	Provisión y instalacion de porta lámpara para Artefacto de embutir bajo consumo para techo	Unidad	1	20.715	20.715	0,00	0,00	0,00	-	-	-
101	72102802-001	Provisión y instalacion de reactacia comùn de 20w	Unidad	1	42.423	42.423	0,00	0,00	0,00	-	-	-
102	72102802-001	Provisión y instalacion de reactacia comùn de 40w	Unidad	1	44.375	44.375	0,00	0,00	0,00	-	-	-
103	72102802-001	Provisión y instalacion de reactacia electrónico de 1x20w	Unidad	1	37.808	37.808	0,00	0,00	0,00	-	-	-
104	72102802-001	Provisión y instalacion de reactacia electrónico de 2x20w	Unidad	1	42.955	42.955	0,00	0,00	0,00	-	-	-
105	72102802-001	Provisión y instalacion de reactancia para Artefacto tipo Spot de Embutir LED de 5 luces x 3w	Unidad	1	74.195	74.195	0,00	0,00	0,00	-	-	-
106	72102802-001	Provisión y instalacion de Reactancias para Spot de embutir 5x3w	Unidad	1	74.550	74.550	0,00	0,00	0,00	-	-	-
107	72102802-001	Provisión y instalacion de reactor de 150w para Artefacto de Embutir p/piso HQI 150W	Unidad	1	115.872	115.872	0,00	0,00	0,00	-	-	-
108	72102802-001	Provisión y instalacion de Reloj Interruptor de Tiempo	Unidad	1	145.783	145.783	0,00	0,00	0,00	-	-	-
109	72102802-001	Provisión y instalacion de riel de 2 circuitos e instalación	Unidad	1	58.185	58.185	0,00	0,00	0,00	-	-	-
110	72102802-001	Provisión y instalacion de Supresor de Pico	Unidad	1	152.883	152.883	0,00	0,00	0,00	-	-	-
111	72102802-001	Provisión y instalacion de Tablero plastico externo para 6 llaves TM	Unidad	1	107.725	107.725	0,00	0,00	0,00	-	-	-
112	72102802-001	Provisión y instalacion de Tapa Ciega Circular	Unidad	1	3.515	3.515	0,00	0,00	0,00	-	-	-
113	72102802-001	Provisión y instalacion de Tapa Ciega Rectangular	Unidad	1	3.657	3.657	0,00	0,00	0,00	-	-	-
114	72102802-001	Provisión y instalacion de Toma schucko con caja externa	Unidad	1	108.595	108.595	0,00	0,00	0,00	-	-	-
115	72102802-001	Provisión y instalacion de Toma Punto para caja externa	Unidad	1	91.500	91.500	0,00	0,00	0,00	-	-	-
116	72102802-001	Provisión y instalacion de tubo Circular de 20w	Unidad	1	34.329	34.329	0,00	0,00	0,00	-	-	-
117	72102802-001	Provisión y instalacion de tubo Circular de 40w	Unidad	1	41.890	41.890	0,00	0,00	0,00	-	-	-
118	72102802-001	Provisión y instalacion de tubo de 20w	Unidad	1	21.904	21.904	0,00	0,00	0,00	-	-	-
119	72102802-001	Provisión y instalacion de tubo de 40w	Unidad	1	27.282	27.282	0,00	0,00	0,00	-	-	-
120	72102802-001	Provisión y instalacion de zócalo para Artefacto de Embutir p/piso HQI 150W	Unidad	1	19.048	19.048	0,00	0,00	0,00	-	-	-
121	72102802-001	Provisión y instalacion de zócalo para Artefacto Reflector Cuarzo de 300w	Unidad	1	18.997	18.997	0,00	0,00	0,00	-	-	-
122	72102802-001	Provisión y instalacion de zócalo para dicróicas común para riel de 2 circuito de 220 v/50 w	Unidad	1	13.224	13.224	0,00	0,00	0,00	-	-	-
123	72102802-001	Provisión y instalacion de zócalo para dicròicas LED para riel de 2 circuito de 220 v/50 w	Unidad	1	13.402	13.402	0,00	0,00	0,00	-	-	-
124	72102802-001	Provisión y instalacion de zócalos para equipo de fluorescente	Unidad	1	14.431	14.431	0,00	0,00	0,00	-	-	-
125	72102802-001	Provisión y instalacion de zócalos para equipo de fluorescente circular	Unidad	1	14.218	14.218	0,00	0,00	0,00	-	-	-
126	72102802-001	Provisión y instalacion equipo completo para Artefacto Adosar LED cuadrado de 24w Luz Blanca	Unidad	1	12.976	12.976	0,00	0,00	0,00	-	-	-
127	72102802-001	Provisión y instalacion lámpara para Artefacto Reflector Cuarzo de 300w	Unidad	1	30.878	30.878	0,00	0,00	0,00	-	-	-
128	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de canaletas 15x20 mm de plastico	Metro lineal	1	14.555	14.555	0,00	60,00	60,00	-	873.300	873.300
129	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 10 Amper (unipolar)	Unidad	1	53.483	53.483	0,00	0,00	0,00	-	-	-
130	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 100 Amper (tripolar)	Unidad	1	238.418	238.418	0,00	0,00	0,00	-	-	-
131	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 16 Amper (unipolar)	Unidad	1	54.903	54.903	0,00	0,00	0,00	-	-	-
132	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 20 Amper (tripolar)	Unidad	1	83.283	83.283	0,00	0,00	0,00	-	-	-
133	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 25 Amper (tripolar)	Unidad	1	88.608	88.608	0,00	0,00	0,00	-	-	-
134	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 25 Amper (unipolar)	Unidad	1	59.873	59.873	0,00	0,00	0,00	-	-	-
135	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 32 Amper (unipolar)	Unidad	1	80.088	80.088	0,00	0,00	0,00	-	-	-
136	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 40 Amper (tripolar)	Unidad	1	84.883	84.883	0,00	0,00	0,00	-	-	-
137	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 50 Amper (tripolar)	Unidad	1	114.007	114.007	0,00	0,00	0,00	-	-	-
138	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 60 Amper (tripolar)	Unidad	1	124.687	124.687	0,00	0,00	0,00	-	-	-
139	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 80 Amper (tripolar)	Unidad	1	129.730	129.730	0,00	0,00	0,00	-	-	-
140	72102802-001	Destranque de cañerías (Pluviales y Cloacales).	Metro lineal	1	24.529	24.529	0,00	0,00	0,00	-	-	-
141	72102802-001	Limpieza de canaletas del edificio.	Metro lineal	1	20.617	20.617	0,00	0,00	0,00	-	-	-
142	72102802-001	Mantenimiento y limpieza de tanques de agua	Unidad	1	947.146	947.146	0,00	0,00	0,00	-	-	-
143	72102802-001	Mantenimiento y reparación pérdidas de agua.	Metros cuadrados	1	110.056	110.056	33,35	0,00	33,35	3.670.224	-	3.670.224
144	72102802-001	Provisión y cambio de griferías para cocina	Unidad	1	239.757	239.757	3,00	0,00	3,00	719.271	-	719.271
145	72102802-001	Provisión y cambio de acometidas de agua corriente	Metro lineal	1	41.358	41.358	75,00	0,00	75,00	3.101.850	-	3.101.850
146	72102802-001	Provisión y cambio de cisterna alta.	Unidad	1	101.850	101.850	1,00	0,00	1,00	101.850	-	101.850
147	72102802-001	Provisión y cambio de cisterna baja.	Unidad	1	366.289	366.289	1,00	0,00	1,00	366.289	-	366.289

Ing. Marcelo Sánchez
Director

Lic. OSCAR [illegible]
Director Administrativo
C.C.R. U[illegible]

148	72102802-001	Provisión y cambio de conexión flexible.	Unidad	1	51.333	51.333	4,00	0,00	4,00	205.332	-	205.332
149	72102802-001	Provisión y cambio de duchas eléctricas.	Unidad	1	187.121	187.121	0,00	0,00	0,00	-	-	-
150	72102802-001	Provisión y cambio de espejo del baño.	Metros cuadrados	1	225.887	225.887	2,08	0,00	2,08	469.845	-	469.845
151	72102802-001	Provisión y cambio de llave de paso metálica con campana	Unidad	1	195.357	195.357	4,00	0,00	4,00	781.428	-	781.428
152	72102802-001	Provisión y colocación de canaleta de Chapa galvanizada N° 24 desarrollo 0,50 m	Metro lineal	1	105.932	105.932	27,00	0,00	27,00	2.860.164	-	2.860.164
153	72102802-001	Provisión y colocación de canaleta de Chapa galvanizada N° 24 desarrollo 0,60 m	Metro lineal	1	121.996	121.996	0,00	0,00	0,00	-	-	-
154	72102802-001	Provisión y colocación de canaleta de Chapa galvanizada N° 24 desarrollo 0,90 m	Metro lineal	1	149.810	149.810	0,00	0,00	0,00	-	-	-
155	72102802-001	Provisión y colocación de canaleta de Chapa galvanizada N° 24 desarrollo 1,00 m	Metro lineal	1	173.649	173.649	0,00	0,00	0,00	-	-	-
156	72102802-001	Provisión y colocación de desengrasador	Unidad	1	109.482	109.482	1,00	0,00	1,00	109.482	-	109.482
157	72102802-001	Provisión y colocación de rejilla de piso sifonada	Unidad	1	118.002	118.002	1,00	0,00	1,00	118.002	-	118.002
158	72102802-001	Provisión y instalacion de canilla metal para lavatorio 1/2 alta	Unidad	1	84.916	84.916	5,00	0,00	5,00	424.580	-	424.580
159	72102802-001	Provisión y instalacion de canilla metal para lavatorio 1/2 baja	Unidad	1	84.916	84.916	4,00	0,00	4,00	339.664	-	339.664
160	72102802-001	Provisión y cambio de goma de canillas o llaves de paso	Unidad	1	15.727	15.727	0,00	0,00	0,00	-	-	-
161	72102802-001	Provisión y instalacion de Inodoro para cisterna alta	Unidad	1	259.150	259.150	0,00	0,00	0,00	-	-	-
162	72102802-001	Provisión y instalacion de Inodoro para cisterna baja	Unidad	1	619.653	619.653	0,00	0,00	0,00	-	-	-
163	72102802-001	Provisión y instalacion de lavatorio con pedestal mediana	Unidad	1	287.515	287.515	1,00	0,00	1,00	287.515	-	287.515
164	72102802-001	Provisión y instalacion de mingitorio	Unidad	1	257.624	257.624	0,00	0,00	0,00	-	-	-
165	72102802-001	Provisión y instalacion de tapa para inodoro	Unidad	1	78.735	78.735	0,00	0,00	0,00	-	-	-
166	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 100mm	Metro lineal	1	37.985	37.985	36,20	0,00	36,20	1.375.057	-	1.375.057
167	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 40mm	Metro lineal	1	24.069	24.069	14,30	0,00	14,30	344.187	-	344.187
168	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 50mm	Metro lineal	1	25.205	25.205	0,00	0,00	0,00	-	-	-
169	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 75mm	Metro lineal	1	35.500	35.500	0,00	0,00	0,00	-	-	-
170	72102802-001	Pintura al barniz	Metros cuadrados	1	37.630	37.630	0,00	0,00	0,00	-	-	-
171	72102802-001	Pintura antióxido	Metros cuadrados	1	52.895	52.895	32,73	0,00	32,73	1.731.253	-	1.731.253
172	72102802-001	Pintura Látex de cielorraso	Metros cuadrados	1	39.050	39.050	0,00	0,00	0,00	-	-	-
173	72102802-001	Pintura permeable con base siloxano o similar de mismo color, incluye limpieza y preparacion de paredes, tratamientos de recuperacion de soporte (composicion y granulometria similares a preexistentes) y posterior pintura de paredes (incluye molduras, columnas y elementos decorativos)	Metros cuadrados	1	57.510	57.510	126,00	0,00	126,00	7.246.260	-	7.246.260
174	72102802-001	Provisión e instalación de cortinado anti solar tipo Butterfly	Metros cuadrados	1	248.500	248.500	36,51	0,00	36,51	9.072.735	-	9.072.735
175	72102802-001	Provisión y colocación de cortinas verticales tela tipo poliéster	Metros cuadrados	1	156.200	156.200	0,00	0,00	0,00	-	-	-
176	72102802-001	Mantenimiento y reparación de cortinado dañado (similar al existente tipo Butterfly)	Metros cuadrados	1	213.000	213.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
177	72102802-001	Fabricación de muebles a medida, material placa melamina, incluye montaje y accesorios	Metros cuadrados	1	284.000	284.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
178	72102802-001	Mesada de mármol para lavatorios	Metros cuadrados	1	532.500	532.500	0,00	0,00	0,00	-	-	-
179	72102802-001	Rampa de H° A°	Metros cuadrados	1	259.150	259.150	0,00	0,00	0,00	-	-	-
180	72102802-001	Provisión y cambio de griferías de bronce de 1/2 para patio	Unidad	1	88.750	88.750	3,00	0,00	3,00	266.250	-	266.250
181	72102802-001	Provisión y cambio de botón o llave de descarga automática en mingitorios.	Unidad	1	118.570	118.570	1,00	0,00	1,00	118.570	-	118.570
182	72102802-001	Provisión y cambio de extractores de baños y kitchenette (monofásico) 1/4 HP	Unidad	1	390.500	390.500	0,00	0,00	0,00	-	-	-
183	72102802-001	Provisión y cambio de extractores de baños y kitchenette (monofásico) 1 HP	Unidad	1	695.800	695.800	0,00	0,00	0,00	-	-	-
184	72102802-001	Provisión, cambio o instalación de cableado UTP, con canaletas	Unidad	1	213.000	213.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
185	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de canaletas de aluminio de 35 mm de ancho y 12 mm de alto.	Metro lineal	1	85.200	85.200	0,00	0,00	0,00	-	-	-
186	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de canaletas de aluminio de 60 mm de ancho y 17 mm de alto.	Metro lineal	1	120.700	120.700	0,00	0,00	0,00	-	-	-
187	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de cable canal de plástico de 15 mm de ancho y 20 mm de alto.	Metro lineal	1	53.250	53.250	0,00	0,00	0,00	-	-	-
188	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de cable canal de plástico de 20 mm de ancho y 30 mm de alto.	Metro lineal	1	66.030	66.030	0,00	0,00	0,00	-	-	-
189	72102802-001	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislación (incluye desmonte de: Tejuelitas, cartón y membrana de 4mm, como así también la reposición de los mismos materiales)	Metros cuadrados	1	340.800	340.800	21,00	0,00	21,00	7.156.800	-	7.156.800
190	72102802-001	Mantenimiento de techos planos, con aislación (incluye construcción de carpetas hidrófuga sobre losa, pintura con membrana en pasta y tela geotextil)	Metros cuadrados	1	281.160	281.160	132,35	0,00	132,35	37.211.526	-	37.211.526
191	72102802-001	Provisión y cambio de estructura de madera del techo igual al existente (podría incluir cabriadas), o solicitadas	Metros cuadrados	1	568.000	568.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
192	72102802-001	Provisión y cambio de estructura metálica del techo igual al existente (podría incluir cabriadas), o solicitadas	Metros cuadrados	1	461.500	461.500	0,00	0,00	0,00	-	-	-
193	72102802-001	Provisión, cambio y Colocación de pisos de porcelanato.	Metros cuadrados	1	149.100	149.100	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Ing. Marcelo Sánchez
Director

Lic. OSCAR [illegible]
Director Administrativo
C.C.P.L.C. [illegible]

194	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de piso tipo tejuelita	Metros cuadrados	1	127.800	127.800	0,00	0,00	0,00	-	-	-
195	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de baldosas de Hormigón 40x40.	Metros cuadrados	1	136.320	136.320	9,00	0,00	9,00	1.226.880	-	1.226.880
196	72102802-001	Pulido de piso de granito	Metros cuadrados	1	106.500	106.500	0,00	0,00	0,00	-	-	-
197	72102802-001	Pulido de zócalo de granito	Metro lineal	1	156.200	156.200	0,00	0,00	0,00	-	-	-
198	72102802-001	Mantenimiento y reparación de piso tipo parquet	Metros cuadrados	1	46.150	46.150	0,00	0,00	0,00	-	-	-
199	72102802-001	Pulido de piso parquet con pintura siliconada.	Metros cuadrados	1	127.090	127.090	0,00	0,00	0,00	-	-	-
200	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de zócalo de madera (lapacho).	Metro lineal	1	88.750	88.750	10,00	0,00	10,00	887.500	-	887.500
201	72102802-001	Provisión, cambio y colocación pared interior de placa yeso cartón con estructura de perfiles de aluminio, de 10cm de espesor.	Metros cuadrados	1	228.620	228.620	0,00	0,00	0,00	-	-	-
202	72102802-001	Provisión, cambio y colocación pared exterior de cementicia con estructura de perfiles de aluminio, de 10cm de espesor	Metros cuadrados	1	167.276	167.276	0,00	0,00	0,00	-	-	-
203	72102802-001	Provisión, cambio y colocación pared interior de placa madera ecológica (eucatex), de 5 cm de espesor	Metros cuadrados	1	205.900	205.900	14,17	0,00	14,17	2.917.603	-	2.917.603
204	72102802-001	Colocación de piso de canto rodado insitu	Metros cuadrados	1	101.530	101.530	0,00	0,00	0,00	-	-	-
205	72102802-001	Provisión e instalación de rejas según diseño	Metros cuadrados	1	127.800	127.800	0,00	0,00	0,00	-	-	-
206	72102802-001	Provisión y colocación de cintas antideslizante en escaleras y zonas criticas	Metro lineal	1	42.600	42.600	0,00	0,00	0,00	-	-	-
207	72102802-001	Provisión y colocación de cintas antideslizante en escaleras y zonas criticas	Metro lineal	1	426.000	426.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
208	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de puertas placas de cedro (terciadas de 4mm)	Unidad	1	340.800	340.800	0,00	0,00	0,00	-	-	-
209	72102802-001	Provisión de puertas de eucatex, con sus perfilerías y herrajes (cerradura, bisagras, etc.).	Metros cuadrados	1	568.000	568.000	2,31	0,00	2,31	1.312.080	-	1.312.080
210	72102802-001	Trabajos de mantenimiento de aberturas de madera tipo persianas en todos sus elementos, incluye cambio de piezas dañadas	Metros cuadrados	1	248.500	248.500	3,40	0,00	3,40	844.900	-	844.900
211	72102802-001	Pintura Látex para interior (con retoques de enduido)	Metros cuadrados	1	36.920	36.920	2346,51	0,00	2346,51	86.633.149	-	86.633.149
212	72102802-001	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior)	Metros cuadrados	1	46.150	46.150	0,00	0,00	0,00	-	-	-
213	72102802-001	Provisión y instalacion equipo completo para Artefacto PANEL LED cuadrado 60x60 luz blanca	Unidad	1	106.500	106.500	1,00	0,00	1,00	106.500	-	106.500
214	72102802-001	Provisión y instalacion equipo completo para Artefacto PANEL LED circular 24 w 30 cm luz cálida	Unidad	1	122.120	122.120	0,00	0,00	0,00	-	-	-
215	72102802-001	Provisión y instalacion de Tanque de Agua de 2.000 litros, plastico reforzado con fibra de vidrio, apto para consumo de Agua potable. Incluyen boya y piezas de conexión necesarias	Unidad	1	1.485.000	1.485.000	1,00	0,00	1,00	1.485.000	-	1.485.000
216	72102802-001	Provisión y instalacion de Motobomba de 1 HP, con taque hidroneumatico de 25 litros. Incluye todos los accesorios de instalación (presostato, manomentro, piezas de conexión)	Unidad	1	1.195.000	1.195.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
					Precio Total	**29.293.834**				255.449.734	4.114.240	259.563.974

Total Certificado Anterior	255.449.734
Total Certificado	**4.114.240**
Total Acumulado	259.563.974

MES TRADING & SERVICE
Ing. Marcelo Sánchez
Director

ING. MARCELO SÁNCHEZ
DIRECTOR MES TRADING & SERVICE

Ricardo David Ayala G.
Arquitecto
Mat. Prof. Nº 010-36.186
ARQ. RICARDO AYALA
FISCALIZACIÓN DE OBRA