Acta de Recepción de Servicios Nº 02/23

En la ciudad de Asunción, a los 21 días del mes de julio del año dos mil veintitrés, según lo adjudicado en el Contrato UOC Nº 04/23, Contratación Directa Nº 02/23 "Mantenimiento de Generador", suscripto con la empresa **SERVICIO TECNICO JC.** *de* **Neri Javier Caballero Páez**, *con ID Nº 427.630, se deja constancia que:*

- *La empresa ha realizado el mantenimiento preventivo del motor generador de la institución, correspondiente al mes de julio, acorde a lo establecido en las especificaciones técnicas, conforme a la Orden de Servicios N° 48/23, de fecha 14/07/2023 y a la planilla de verificación Nº 228 de fecha 21/07/23.*

Por lo expuesto se corrobora que el servicio fue recepcionado a entera satisfacción y conformidad.

Felipe Cano González
Servicios Generales

Arq. Francisco Martínez
Administrador del Contrato

PLANILLA DE VERIFICACIÓN 0000228

N° Presupuesto

Cliente: Vice - Presidencia Fecha: 21 - 07 - 23

Dpto: Nº de Serie:

Modelo del grupo: Codigo Pat.: 1202.03.0615.001

CONTROLES DEL SISTEMA DEL GRUPO GENERADOR

1	SISTEMA DE COMBUSTIBLE	x
	Chequeo del nivel de tanque de combustible	✓
	Chequeo de mangueras y cañerias de combustible	✓
	Drenar trampa de agua (si tiene)	✓

2	AIRE Y ENFRIAMIENTO	X
	Limpieza o sustitución filtro de aire	✓
	Controlar estado de limpieza radiador	✓
	Verificación de cantidad de refrigerante	✓
	Chequeo de correas	✓
	Chequeo de mangueras de agua	✓

3	LUBRICACIÓN	X
	Verificación de nivel de aceite lubricante	✓

4	ARRANQUE	X
	Revisión de calentador de camisas	✓
	Revisión de cargador de baterías	✓
	Revisión de voltaje de baterías	✓
	Revisión de bornes de batería	✓
	Verificación de bornes del motor de arranque	✓

5	GENERALES	X
	Apariencia general	✓
	Limpieza del generador	✓
	Control de fijación y posicionamiento	✓
	Control de cables sueltos, pelados, quemados	✓
	Chequeo de terminales flojos o sueltos	✓

CONTROL CON MOTOR EN MARCHA

PARÁMETRO	VALORES
Temperatura	50°C
Presión	5 bar
Alternador	28 V
Tensión ANDE	395 V
Tensión generador	395
Frecuencia	50 Hz
Intensidad de corriente	—
Nivel de combustible	50 %
Voltaje de bateria	27,4 V

AJUSTES DE TIEMPOS DE TRANSFERENCIA	
TEMPORIZADOR	VALORES
Arranque	—
Transferencia	—
Retransferencia	—
Enfriamiento	—

OBSERVACIONES: Hodometro del grupo 317 horas 54 minutos

FIRMA:

TECNICO: Fredy Villalba

C.I.N°: 5.468.613 Cel.:

FIRMA

RESPONSABLE: FELIPE CANO G.
Servicios Generales
Vicepresidencia

Cel.:

VICEPRESIDENCIA DE SERVICIOS GENERALES — REPÚBLICA DEL PARAGUAY

10 Tal.: 50x3 - 01 al 500 - 6/2018