CERTIFICADO DE OBRA Nº 15

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ

LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 5/2019 "PAVIMENTOS ENRIPIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ (PLURIANUAL) - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ" - Id. 367.394

Contratista: BGF S.A.

Monto del Contrato (en Gs e IVA Incluido): 38.493.427.100

Monto de Trabajos Ejecutados del Presente Certificado: 1.784.717.400

Monto de Trabajos Acumulados hasta el Presente Certificado: 30.344.764.241

Certificado Nº: 15

Periodo: MES DE OCTUBRE

Año: 2.020

AVANCE DE OBRA

Ejecutado Presente Certif:	4,64%
Ejecutado acumulado:	78,83%

PAVIMENTOS ENRIPIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANTIDADES: Presente Certificado (a)	Acum. hasta el Cert. Ant. (b)	Acum. hasta el presente Cert. (c)=(a)+(b)	Porcentaje Acum. Hasta Presente Cert.%	Saldo a realizar	MONTO EN Gs.: Presente Certificado (d) (a x P. Unit.)	Certificado Acumulado Anterior (e) (b x P. Unit.)	Certificado acumulado Actual (f) = (d+e)
1	72131701-014	Desbroce y Despeje	Hectáreas	16,5	9.900.000	163.350.000	4,50	12,00	16,50	100,00%	0,00	44.550.000	118.800.000	163.350.000
2	72131701-014	Remoción de Estructuras Existentes	Unidad	5	24.200.000	121.000.000		5,00	5,00	100,00%	0,00	0	121.000.000	121.000.000
3	72131701-014	Excavaciòn no Clasificada	Metros cúbicos	101.251	19.100	1.933.894.100		95.449,00	95.449,00	94,27%	5.802,00	0	1.823.075.900	1.823.075.900
4	72131701-014	Excavaciòn de bolsones	Metros cúbicos	106.779	19.200	2.050.156.800		99.534,00	99.534,00	93,21%	7.245,00	0	1.911.052.800	1.911.052.800
5	72131701-014	Excavaciòn de zanjas de Drenaje	Metros cúbicos	226.106	18.600	4.205.571.600	7.139,00	198.801,00	205.940,00	91,08%	20.166,00	132.785.400	3.697.698.600	3.830.484.000
6	72131701-014	Terraplenes	Metros cúbicos	197.188	22.700	4.476.167.600	10.820,00	184.487,00	195.307,00	99,05%	1.881,00	245.614.000	4.187.854.900	4.433.468.900
7	72131701-014	Pavimento tipo enripiado	Metros cuadrados	732.298	25.200	18.453.909.600	50.470,00	397.682,9461	448.152,9461	61,20%	284.145,0539	1.271.844.000	10.021.610.241	11.293.454.241
8	72131701-014	Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	Metro lineal	584	982.200	573.604.800	20,00	557,00	577,00	98,80%	7,00	19.644.000	547.085.400	566.729.400
9	72131701-014	Cabeceras para alcantarillas Tubulares	Metro lineal	500	1.229.000	614.500.000	45,00	435,00	480,00	96,00%	20,00	55.305.000	534.615.000	589.920.000
10	72131701-014	Construcciòn de Alambrado	Metro lineal	5.303	15.100	80.075.300	250,00	0,00	250,00	4,71%	5.053,00	3.775.000	0	3.775.000
11	72131701-014	Traslado de Alambrado	Metro lineal	4.513	11.200	50.545.600	1.000,00	0,00	1.000,00	22,16%	3.513,00	11.200.000	0	11.200.000
12	72131701-014	Señalizaciòn Vertical	Metros cuadrados	115,5	1.361.800	157.287.900		30,00	30,00	25,97%	85,50	0	40.854.000	40.854.000
13	72131701-014	Empastado de taludes	Metros cuadrados	5.642	8.900	50.213.800		0,00	0,00	0,00%	5.642,00	0	0	0
14	72131701-014	Reparacion de Puentes de Madera	Metro lineal	15	450.000	6.750.000		0,00	0,00	0,00%	15,00	0	0	0
15	72131701-014	Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 6,00 m	Unidad	6	461.400.000	2.768.400.000		6,00	6,00	100,00%	0,00	0	2.768.400.000	2.768.400.000
16	72131701-014	Movilizacion	Unidad Medida Global	2	1.394.000.000	2.788.000.000		2,00	2,00	100,00%	0,00	0	2.788.000.000	2.788.000.000
		Precio Total				38.493.427.100						1.784.717.400	28.560.046.841	30.344.764.241

TOTALES - CERTIFICADO

ACUMULADO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO:	30.344.764.241
ACUMULADO HASTA EL CERTIFICADO ANTERIOR:	28.560.046.841
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS DEL PRESENTE CERTIFICADO:	1.784.717.400
DESCUENTO POR ANTICIPO:	356.943.480
TOTAL A FACTURAR:	1.427.773.920

ANTICIPO RECIBIDO 7.698.685.420 20,00%

Son Guaraníes: Un mil cuatrocientos veintisiete millones setecientos setenta y tres mil novecientos veinte. IVA Incluido.

BGF CONSTRUCTORA S.A.
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

CARLOS SOLANO REHNFELDT
ARQUITECTO - FISCAL DE OBRAS
PAT. 1117 - PILAR
GOBERNACION ÑEEMBUCU

CERTIFICADO DE OBRA Nº 15

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ

LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 5/2019 "PAVIMENTOS ENRIPIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ (PLURIANUAL) - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ" - Id. 367.394

Contratista: BGF S.A.

Monto del Contrato (en Gs e IVA Incluido): 38.493.427.100

Monto de Trabajos Ejecutados del Presente Certificado: 1.784.717.400

Monto de Trabajos Acumulados hasta el Presente Certificado: 30.344.764.241

Certificado Nº: 15

Periodo: MES DE OCTUBRE

Año: 2.020

AVANCE DE OBRA

Ejecutado Presente Certif:	4,64%
Ejecutado acumulado:	78,83%

PAVIMENTOS ENRIPIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANTIDADES: Presente Certificado (a)	Acum. hasta el Cert. Ant. (b)	Acum. hasta el presente Cert. (c)=(a)+(b)	Porcentaje Acum. Hasta Presente Cert.%	Saldo a realizar	MONTO EN Gs.: Presente Certificado (d) (a x P. Unit.)	Certificado Acumulado Anterior (e) (b x P. Unit.)	Certificado acumulado Actual (f) = (d+e)
1	72131701-014	Desbroce y Despeje	Hectáreas	16,5	9.900.000	163.350.000	4,50	12,00	16,50	100,00%	0,00	44.550.000	118.800.000	163.350.000
2	72131701-014	Remoción de Estructuras Existentes	Unidad	5	24.200.000	121.000.000		5,00	5,00	100,00%	0,00	0	121.000.000	121.000.000
3	72131701-014	Excavaciòn no Clasificada	Metros cúbicos	101.251	19.100	1.933.894.100		95.449,00	95.449,00	94,27%	5.802,00	0	1.823.075.900	1.823.075.900
4	72131701-014	Excavaciòn de bolsones	Metros cúbicos	106.779	19.200	2.050.156.800		99.534,00	99.534,00	93,21%	7.245,00	0	1.911.052.800	1.911.052.800
5	72131701-014	Excavaciòn de zanjas de Drenaje	Metros cúbicos	226.106	18.600	4.205.571.600	7.139,00	198.801,00	205.940,00	91,08%	20.166,00	132.785.400	3.697.698.600	3.830.484.000
6	72131701-014	Terraplenes	Metros cúbicos	197.188	22.700	4.476.167.600	10.820,00	184.487,00	195.307,00	99,05%	1.881,00	245.614.000	4.187.854.900	4.433.468.900
7	72131701-014	Pavimento tipo enripiado	Metros cuadrados	732.298	25.200	18.453.909.600	50.470,00	397.682,9461	448.152,9461	61,20%	284.145,0539	1.271.844.000	10.021.610.241	11.293.454.241
8	72131701-014	Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	Metro lineal	584	982.200	573.604.800	20,00	557,00	577,00	98,80%	7,00	19.644.000	547.085.400	566.729.400
9	72131701-014	Cabeceras para alcantarillas Tubulares	Metro lineal	500	1.229.000	614.500.000	45,00	435,00	480,00	96,00%	20,00	55.305.000	534.615.000	589.920.000
10	72131701-014	Construcciòn de Alambrado	Metro lineal	5.303	15.100	80.075.300	250,00	0,00	250,00	4,71%	5.053,00	3.775.000	0	3.775.000
11	72131701-014	Traslado de Alambrado	Metro lineal	4.513	11.200	50.545.600	1.000,00	0,00	1.000,00	22,16%	3.513,00	11.200.000	0	11.200.000
12	72131701-014	Señalizaciòn Vertical	Metros cuadrados	115,5	1.361.800	157.287.900		30,00	30,00	25,97%	85,50	0	40.854.000	40.854.000
13	72131701-014	Empastado de taludes	Metros cuadrados	5.642	8.900	50.213.800		0,00	0,00	0,00%	5.642,00	0	0	0
14	72131701-014	Reparacion de Puentes de Madera	Metro lineal	15	450.000	6.750.000		0,00	0,00	0,00%	15,00	0	0	0
15	72131701-014	Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 6,00 m	Unidad	6	461.400.000	2.768.400.000		6,00	6,00	100,00%	0,00	0	2.768.400.000	2.768.400.000
16	72131701-014	Movilizacion	Unidad Medida Global	2	1.394.000.000	2.788.000.000		2,00	2,00	100,00%	0,00	0	2.788.000.000	2.788.000.000
		Precio Total				38.493.427.100						1.784.717.400	28.560.046.841	30.344.764.241

TOTALES - CERTIFICADO

ACUMULADO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO:	30.344.764.241
ACUMULADO HASTA EL CERTIFICADO ANTERIOR:	28.560.046.841
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS DEL PRESENTE CERTIFICADO:	1.784.717.400
DESCUENTO POR ANTICIPO:	356.943.480
TOTAL A FACTURAR:	1.427.773.920

ANTICIPO RECIBIDO 7.698.685.420 20,00%

Son Guaraníes: Un mil cuatrocientos veintisiete millones setecientos setenta y tres mil novecientos veinte. IVA Incluido.

BGF S.A. CONSTRUCTORA

Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

CARLOS SOLANO REHNFELDT
ARQUITECTO - FISCAL DE OBRAS
PAT. 1117 - PILAR
GOBERNACION ÑEEMBUCU