MUNICIPALIDAD DE GENERAL DELGADO - ITAPÚA

CERTIFICADO BASICO DE OBRA N° 2

OBRA: CONTRATO CD 03/2023 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA – ACCESO A PUESTO DE SALUD SAN ISIDRO"

UBICACIÓN: COMPAÑÍA SAN ISIDRO

TIPO DE PROCEDIMIENTO: CONTRATACION DIRECTA N° 03/2023 – ID 431656

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES ZARZA – RUC 2.296.529 - 7 – SR. CEFERIANO ZARZA

FECHA: 23/08/2023

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	29,04%
Ejecutado Anterior:	50,84%
Ejecutado Acumulado:	79,88%

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO						CANTIDADES CERTIFICADAS						MONTOS CERTIFICADOS			
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1.803,25	1.025	1.848.331	1.803,25	0,00	1.803,25	0,00	100,00	1.848.331	0	1.848.331	0	100,00
2	Demolición de pavimento tipo asfaltado existente.	M2	900,00	7.000	6.300.000	900,00	0,00	900,00	0,00	100,00	6.300.000	0	6.300.000	0	100,00
3	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	1.803,25	650	1.172.113	1.803,25	0,00	1.803,25	0,00	100,00	1.172.113	0	1.172.113	0	100,00
4	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	GL	1,00	1.016.634	1.016.634	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00	1.016.634	0	1.016.634	0	100,00
5	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).	UN	4,00	426.667	1.706.668	4,00	0,00	4,00	0,00	100,00	1.706.668	0	1.706.668	0	100,00
6	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	1.803,25	3.267	5.891.218	1.803,25	0,00	1.803,25	0,00	100,00	5.891.218	0	5.891.218	0	100,00
7	Compactación Mecánica de suelo.	M2	1.803,25	2.750	4.958.938	1.803,25	0,00	1.803,25	0,00	100,00	4.958.938	0	4.958.938	0	100,00
8	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	1.472,50	7.905	11.640.113	1.472,50	0,00	1.472,50	0,00	100,00	11.640.113	0	11.640.113	0	100,00
9	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,35m, altura libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,50 m, espesor mínimo de 0,12 m cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	493,85	97.667	48.232.848	293,85	200,00	493,85	0,00	100,00	28.699.448	19.533.400	48.232.848	0	100,00
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).	M2	1.472,50	37.333	54.972.843	972,50	500,00	1.472,50	0,00	100,00	36.306.343	18.666.500	54.972.843	0	100,00
11	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0,30 m. espesor 0,20 m. - cargado in situ.	ML	21,00	62.667	1.316.007	0,00	21,00	21,00	0,00	100,00	0	1.316.007	1.316.007	0	100,00
12	BADEN de Hº ,espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.- (detalles en planos)	ML	13,00	300.000	3.900.000	0,00	13,00	13,00	0,00	100,00	0	3.900.000	3.900.000	0	100,00
13	Enripiado con piedra triturada de 6ta. sobre pavimento empedrado.	M2	1.472,50	3.167	4.663.408	0,00	1.472,50	1.472,50	0,00	100,00	0	4.663.408	4.663.408	0	100,00
14	Compactación inicial, diaria y final .	M2	1.472,00	3.250	4.784.000	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00	100,00	0	4.784.000	4.784.000	0	100,00
15	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	ML	493,85	8.100	4.000.185	0,00	493,85	493,85	0,00	100,00	0	4.000.185	4.000.185	0	100,00
16	Provisión y colocación de tubos de Hº de 60 cm.	UN	45,00	369.626	16.633.170	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0	0	0	16.633.170	0,00
17	Construcción de cabeceras de PBC de 0,30 cm de ancho (detalles en planos)	M3	23,05	780.025	17.979.576	0,00	0,00	0,00	23,05	0,00	0	0	0	17.979.576	0,00
18	Canalización para desague; incluye excavación de suelo y retiro de tierra.	M3	48,50	76.000	3.686.000	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	0	0	0	3.686.000	0,00
19	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	1.803,25	600	1.081.950	0,00	0,00	0,00	1.803,25	0,00	0	0	0	1.081.950	0,00
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO					195.784.000						99.539.804	56.863.500	156.403.303	39.380.696	79,89
													Ejecutado actual %:		29,04%

MONTO TOTAL DEL AVANCE	56.863.500
DESCUENTO ANTICIPO DE 20 %	11.372.700
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	2.843.175
IMPORTE NETO A COBRAR	42.647.625

SON GUARANIES: Cuarenta y dos millones seiscientos cuarenta y siete mil seiscientos veinticinco.

FISCAL DE OBRAS

Hector Fernández
Arquitecto
Reg. Nº 2.11[illegible]

CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE GRAL JOSE MARIA DELGADO
INTENDENCIA

INTENDENTE MUNICIPAL