CERTIFICADO DE OBRA Nº. 6

Obra: LPN Nº 12/19 CONTRATO Nº 118/2019 CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY - PLURIANUAL 2019 – 2020

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

CONTRATISTA: CONSORCIO ÑANDE Y POTI
REPRESENTANTE LEGAL: ING. ENRIQUE IGNACIO VAZQUEZ GARCIA
OBRA: CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY.-

HOJA: 1/6
FECHA: 17/ 08/ 2020

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado Actual	4,88%
Ejecutado Anterior	33,18%
Ejecutado Acumulado	38,06%

			CANTIDADES									SALDOS		MONTO EN GUARANIES		
			Según Contrato			Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)						
Item	DESCRIPCION	UM.	CANT.	P. Unitario	P. TOTAL	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Presente Certificado (c = (a x P.Unit)	Certificado anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
1	Pórtico - Estructura de Hº Aº	m^3	7,00	1.811.373	12.679.611	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	7,00	100%	0	0	0
2	Estructura Metálica, refuerzo inferior y superior con tubos cuadrados de 10x10 de 120mm esp. Con malla artistica para el soporte de las letras corporeas de PVC con iluminacion LEED, leyenda (ÑANDE RENDA - PLAYA ACARAY)	un	2,00	19.930.923	39.861.846	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2,00	100%	0	0	0
3	Estructura de HºAº (zapatas, vigas, losas, muro pantalla)	m^3	34,00	1.815.505	61.727.170	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	34,00	100%	0	0	0
4	Diseño de corazon y letras corporeas según diseño de HºAº con elaboracion de moldes de metal para cargado in situ	gl	1,00	10.308.843	10.308.843	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0	0	0
5	Replanteo y marcación	m^2	3.446,00	1.516	5.224.136	0,00	0%	3.446,00	100%	3.446,00	100%	0,00	0%	0	5.224.136	5.224.136
6	Movimiento de Suelo / Relleno y compactación	m^3	6.531,00	6.658	43.483.398	0,00	0%	6.531,00	100%	6.531,00	100%	0,00	0%	0	43.483.398	43.483.398
7	Pavimento petreo sobre tierra colorada previa preparación del terreno, con provisión y colocación de cordón de hormigon prefabricado.	m^2	9.000,00	60.608	545.472.000	500,00	6%	3.671,00	41%	4.171,00	46%	4.829,00	54%	30.304.000	222.491.968	252.795.968
8	Pavimento asfaltico de 80 kg/m2	m2	9.000,00	64.053	576.477.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	9.000,00	100%	0	0	0
9	Cordón cuneta de HºAº 10 cm de espesor	ml	1.865,00	74.797	139.496.405	212,00	11%	394,00	21%	606,00	32%	1.259,00	68%	15.856.964	29.470.018	45.326.982
10	Baden de hormigon armado (8 unidades)	m3	13,00	940.811	12.230.543	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	13,00	100%	0	0	0
11	Ciclovia - Replanteo y marcación	m^2	1.500,00	1.516	2.274.000	750,00	50%	750,00	50%	1.500,00	100%	0,00	0%	1.137.000	1.137.000	2.274.000
12	Pavimento tipo asfalto	m^2	1.500,00	64.053	96.079.500	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.500,00	100%	0	0	0
13	Contrapiso de mezcla estabilizada de piedras trituradas 5ta y 6ta, espesor 10 cm compactado con maquina, posterior riego de liga con material bituminoso.	m^2	1.400,00	79.726	111.616.400	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.400,00	100%	0	0	0
14	Cordón de terminación , incluye soporte y relleno	ml	1.600,00	38.569	61.710.400	0,00	0%	260,00	16%	260,00	16%	1.340,00	84%	0	10.027.940	10.027.940
15	Empastado	m^2	1.500,00	239.210	358.815.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.500,00	100%	0	0	0
16	Jardines con plantas exóticas con Palmeras de 3 m (200 unidades)	un	100,00	621.239	62.123.900	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	100,00	100%	0	0	0
17	Carga de abono, y emparejado, incluye relleno con tierra suelta para conformación de taludes	m^2	1.000,00	90.913	90.913.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	100%	0	0	0
18	Caminero de 0,40 x 0,40 previa base de hormigon de cascotes espesor 10 cm sobre suelo (pb 55000 Gs) y posterior carpeta de regulariz. mortero 1:3 con aditivo puente adherente Hormifix 34.000 Gs m2) con muro de nivelacion de ladrillo comun de 0,30 revocado en ambos extremos incluye material y M.O	m2	1.520,00	541.345	822.844.400	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.520,00	100%	0	0	0
19	Superficie de piso podo táctil para invidentes, de 0,30 x 0,30	m2	250,00	122.074	30.518.500	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	250,00	100%	0	0	0
20	Rampa de cruce peatonal incluye pintura	un	15,00	206.112	3.091.680	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	15,00	100%	0	0	0
	MONTO PARCIAL				3.086.947.732									47.297.964	311.834.460	359.132.424

Ciudad del Este Municipio
Dirección de Área Urbana
Stefany Jasmine Garcete Benítez
Ingeniera
Supervisora de Area Urbana
Municipalidad C.D.E.

Oscar Jover Ortiz
Asesor de Obras

Ciudad del Este Municipio
Div. Planificación y Proyectos
Martha Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Jefe de Planificación y Proyecto
Municipalidad C.D.E.

CONSORCIO
ÑANDE YPOTI
Enrique I. Vazquez
Apoderado

02 SEP 2020
MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE

CERTIFICADO DE OBRA Nº. 6

Obra: LPN Nº 12/19 CONTRATO Nº 118/2019 CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY - PLURIANUAL 2019 – 2020

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

HOJA: 2/6

CONTRATISTA: CONSORCIO ÑANDE Y POTI

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ENRIQUE IGNACIO VAZQUEZ GARCIA

FECHA: 17/ 08/ 2020

OBRA: CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY.-

			CANTIDADES									SALDOS		MONTO EN GUARANIES		
			Según Contrato			Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)						
Item	DESCRIPCION	UM.	CANT.	P. Unitario	P. TOTAL	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Presente Certificado (c)= (a x P.Unit.)	Certificado anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
21	Playa - Marcacion y replanteo	m^2	13.050,00	1.516	19.783.800	0,00	0%	13.050,00	100%	13.050,00	100%	0,00	0%	0	19.783.800	19.783.800
22	Tratamiento del lecho fangoso del lago: con la colocación de muro de gaviones y geotectil de 200gs de 1x2x1 con relleno de piedra basáltica, alt. 2mts.	un	800,00	593.689	474.951.200	0,00	0%	640,00	80%	640,00	80%	160,00	20%	0	379.960.960	379.960.960
23	Playa de arena: mediante el relleno de arena lavada esp. 1m por medio de refulado, con un ancho d 35 mts desde el muro de gaviones en todo el perimetro de la costa.	m^3	28.000,00	114.665	3.210.620.000	0,00	0%	14.085,9917	50%	14.085,9917	50%	13.914,0083	50%	0	1.615.170.238	1.615.170.238
24	Regularización de terreno mediante el desmonte de 40cm de suelo con superficie organica en toda el area de colocación de arena.	m3	11.200,00	6.887	77.134.400	0,00	0%	11.200,00	100%	11.200,00	100%	0,00	0%	0	77.134.400	77.134.400
25	Playa escalonada de mamp de ladrillo com. de 0,15 2.045 ml de perimet, contrapiso de Hº de cascotes esp. 10cm sobre suelo compactado 1.820m2, con rampa y camin de HºAº pend oblig. de 8% 100m3, incl desmonte, relleno y nivel. del suelo post compact para la elaborac de playa escalonada	m^2	2.850,00	225.905	643.829.250	0,00	0%	285,00	10%	285,00	10%	2.565,00	90%	0	64.382.925	64.382.925
26	Boyas indicativas	un	80,00	413.241	33.059.280	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	80,00	100%	0	0	0
27	Aparca bicicleta: Conjunto de diez barras	un	6,00	1.170.850	7.025.100	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	6,00	100%	0	0	0
28	Bancos de Hº Aº de 50 cm de ancho c/ 6 cm de espesor y 2 m de largo (según diseño)	un	150,00	471.095	70.664.250	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	150,00	100%	0	0	0
29	Basurero de Hº Aº (según diseño)	un	80,00	650.256	52.020.480	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	80,00	100%	0	0	0
30	Barandas Peatonales c/ caños galvanizados 2ª de 1 m de altura	ml	140,00	400.844	56.118.160	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	140,00	100%	0	0	0
31	Porta hamacas, estructura de metal de caños de 100 x 100 mm de 2 mm de espesor, con soldadura eléctrica y anillos de acero de 10 mm y 5 cm de diámetro	un	35,00	5.530.542	193.568.970	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	35,00	100%	0	0	0
32	Replanteo y marcación	m^2	700,00	1.516	1.061.200	0,00	0%	700,00	100%	700,00	100%	0,00	0%	0	1.061.200	1.061.200
33	Relleno y compactación	m^3	300,00	82.648	24.794.400	0,00	0%	150,00	50%	150,00	50%	150,00	50%	0	12.397.200	12.397.200
34	Piso granitico antideslizante reconstituido, sobre Hº de cascotes y carpeta 1:3 con aditivo puente adherente Hormifix.	m^2	300,00	151.522	45.456.600	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	300,00	100%	0	0	0
35	Estructura de Hº	m^3	35,00	761.741	26.660.935	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	35,00	100%	0	0	0
36	Plantacion de cesped esmeralda	m^2	550,00	7.163	3.939.650	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	550,00	100%	0	0	0
37	Elaboración de pista de Skate con siete tipos de obstaculos según diseño, con piso alizado de Hº (hecho a maquina) con tratamiento hidrofugo, estructura de HºAº y mamposteia de ladrillo común revocado, barandas con caños galvanizados de 2" según especificación tecnica	m^2	250,00	283.759	70.939.750	75,00	30%	0,00	0%	75,00	30%	175,00	70%	21.281.925	0	21.281.925
38	Sector Canchas de Voley.- Marcación y replanteo	m^2	500,00	1.516	758.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	500,00	100%	0	0	0
39	Instalación de Caño Galvanizado de 4" para colocación de red para vóley	un	2,00	895.356	1.790.712	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2,00	100%	0	0	0
40	Base de Hº para soporte de caño galvanizado	m^3	1,00	1.465.628	1.465.628	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0	0	0
	MONTO PARCIAL				5.015.641.765									21.281.925	2.169.890.723	2.191.172.648

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
02 SEP 2020
RECIBIDO

Ciudad del Este Municipio
Dirección de Área Urbana
Stefany Jackeline Cancete Benítez
Director de Area Urbana
Municipalidad C.D.E.

Ciudad del Este Municipio
Dirección de Planificación y Proyectos
00000126

Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Jefe de Planificación y Proyecto
Municipalidad C.D.E.

Oscar Jover Ortiz
Asesor de Obras

CONSORCIO ÑANDE YPOTI
Enrique I. Vazquez
Apoderado

CERTIFICADO DE OBRA Nº. 6

Obra: LPN Nº 12/19 CONTRATO Nº 118/2019 CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY - PLURIANUAL 2019 – 2020

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

HOJA: 3/6

CONTRATISTA: CONSORCIO ÑANDE Y POTI

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ENRIQUE IGNACIO VAZQUEZ GARCIA

FECHA: 17/ 08/ 2020

OBRA: CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY.-

			CANTIDADES									SALDOS		MONTO EN GUARANIES		
			Según Contrato			Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)						
Item	DESCRIPCION	UM.	CANT.	P. Unitario	P. TOTAL	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Presente Certificado (c)= (a x P.Unit.)	Certificado anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
41	Area Infantil y Gimnasia - Replanteo y marcación	m²	150,00	1.516	227.400	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	150,00	100%	0	0	0
42	Piso alisada de HºAº	m²	75,00	125.901	9.442.575	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	75,00	100%	0	0	0
43	Pasto sintético incluye preparación de suelo	m²	75,00	172.184	12.913.800	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	75,00	100%	0	0	0
44	Equipos de gimnasia para exteriores según diseño y anclados al piso según especificaciones técnicas del fabricante	un	30,00	5.716.501	171.495.030	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	30,00	100%	0	0	0
45	Parque infantil según diseño	gl	1,00	50.966.390	50.966.390	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0	0	0
46	Construcción de torre de 5,30m de altura, de metal cicaño cuadrado 100x100, 50x50 y 50 x 20 de 2 mm de espesor, con cobertura de fibra de cemento y piso de goma antideslizante.	un	4,00	13.499.206	53.996.824	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	4,00	100%	0	0	0
47	Replanteo y marcación - Baños	m²	400,00	1.516	606.400	0,00	0%	400,00	100%	400,00	100%	0,00	0%	0	606.400	606.400
48	Zapatas	m³	10,00	1.811.373	18.113.730	0,00	0%	10,00	100%	10,00	100%	0,00	0%	0	18.113.730	18.113.730
49	Vigas inferiores de HºAº 0,15 x 0,50	m³	13,00	1.878.869	24.425.297	0,00	0%	13,00	100%	13,00	100%	0,00	0%	0	24.425.297	24.425.297
50	Vigas superiores HºAº 0,15 x 0,50	m³	13,00	1.885.756	24.514.828	0,00	0%	13,00	100%	13,00	100%	0,00	0%	0	24.514.828	24.514.828
51	Pilar de Ha 0,15x0,30	m³	5,00	2.011.106	10.055.530	0,00	0%	5,00	100%	5,00	100%	0,00	0%	0	10.055.530	10.055.530
52	Losa de HºAº	m³	13,00	1.611.640	20.951.320	6,50	50%	6,50	50%	13,00	100%	0,00	0%	10.475.660	10.475.660	20.951.320
53	Relleno y apisonado	m³	663,00	39.947	26.484.861	132,60	20%	530,40	80%	663,00	100%	0,00	0%	5.296.972	21.187.889	26.484.861
54	Muro de nivelación con mampostería de ladrillo común de 0,30, altura de 0,50	m²	38,00	171.220	6.506.360	0,00	0%	38,00	100%	38,00	100%	0,00	0%	0	6.506.360	6.506.360
55	Aislación de losa con revoque hidrofugo y sellado con membrana liquida	m²	500,00	39.258	19.629.000	0,00	0%	250,00	50%	250,00	50%	250,00	50%	0	9.814.500	9.814.500
56	Mampostería de ladrillo hueco de 0,15	m³	450,00	67.964	30.583.800	27,00	6%	423,00	94%	450,00	100%	0,00	0%	1.835.028	28.748.772	30.583.800
57	Ladrillo en panderete de ladrillo común de 0.08	m2	41,00	45.760	1.876.160	20,50	50%	0,00	0%	20,50	50%	20,50	50%	938.080	0	938.080
58	Revoque interior - exterior	m²	766,00	34.437	26.378.742	229,80	30%	536,20	70%	766,00	100%	0,00	0%	7.913.023	18.465.119	26.378.742
59	Contrapiso de cascoles de hormigón	m²	500,00	39.947	19.973.500	500,00	100%	0,00	0%	500,00	100%	0,00	0%	19.973.500	0	19.973.500
60	Carpeta para piso	m²	500,00	26.861	13.430.500	500,00	100%	0,00	0%	500,00	100%	0,00	0%	13.430.500	0	13.430.500
61	Colocación de piso cerámico	m²	500,00	79.824	39.912.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	500,00	100%	0	0	0
62	Colocación de azulejo	m²	481,00	73.213	35.215.453	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	481,00	100%	0	0	0
63	Colocación de zócalo	ml	200,00	39.726	7.945.200	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	200,00	100%	0	0	0
64	Envarillados bajo aberturas de 2 ø 8 por hiladas	ml	85,00	24.243	2.060.655	0,00	0%	85,00	100%	85,00	100%	0,00	0%	0	2.060.655	2.060.655
65	Canal de desague con tapa rejilla reforzada con ángulos, incluye caños de salidas	ml	89,00	152.210	13.546.690	0,00	0%	89,00	100%	89,00	100%	0,00	0%	0	13.546.690	13.546.690
66	Trabajos de plomería en general con materiales incluidos	gl	1,00	34.436.750	34.436.750	0,50	50%	0,50	50%	1,00	100%	0,00	0%	17.218.375	17.218.375	34.436.750
67	Artefactos sanitarios, griferías, accesorios de losas, espejos. Cantidad según planos.	gl	1,00	75.760.850	75.760.850	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0	0	0
68	Construcción de campo de filtración posterior al tratamiento de aguas negras por sistema de decantación, registro de inspección 1,00x0,50 de ladrillo común de 0,15 con revoque hidrofugo (cerezita) caños de 100 mm geoperforados para drenaje.	un	2,00	13.223.712	26.447.424	1,00	50%	0,00	0%	1,00	50%	1,00	50%	13.223.712	0	13.223.712
69	Conexión de desague cloacal a camara séptica con sistema de decantación (de 1,50x2,00 prof. 2,00,)con tapa individual de H°A° esp. 10cm y tapas de inspección de 60x60, estructura de HºAº	un	2,00	23.416.990	46.833.980	0,00	0%	1,00	50%	1,00	50%	1,00	50%	0	23.416.990	23.416.990
	MONTO PARCIAL				824.791.049									90.305.450	229.156.796	319.462.245

Stefany Jacqueline Garcete Benítez
Ingeniera
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E.

Oscar Jover Ortiz
Asesor de Obras

Marian Duarte Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Jefe de Planificación y Proyecto
Municipalidad C.D.E.

CONSORCIO ÑANDE YPOTI
Enrique I. Vazquez
Apoderado

CERTIFICADO DE OBRA Nº. 6

Obra: LPN Nº 12/19 CONTRATO Nº 118/2019 CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY - PLURIANUAL 2019 – 2020

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

CONTRATISTA: CONSORCIO ÑANDE Y POTI

HOJA: 4/6

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ENRIQUE IGNACIO VAZQUEZ GARCIA

FECHA: 17/ 08/ 2020

OBRA: CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY.-

			CANTIDADES									SALDOS		MONTO EN GUARANIES		
			Según Contrato			Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)						
Item	DESCRIPCION	UM.	CANT.	P. Unitario	P. TOTAL	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Presente Certificado (c)= (a x P.Unit.)	Certificado anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
70	Puerta interna tipo placa 0,80x2.10 con marco, contramarco, herrajes y cerradura	un	8,00	651.199	5.209.592	8,00	100%	0,00	0%	8,00	100%	0,00	0%	5.209.592	0	5.209.592
71	Puerta interna tipo placa batiente 0,60x2,10 con marco	un	28,00	545.478	15.273.384	14,00	50%	0,00	0%	14,00	50%	14,00	50%	7.636.692	0	7.636.692
72	Ventanas de vidrios templados	m²	43,00	757.609	32.577.187	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	43,00	100%	0	0	0
73	Pintura de paredes al látex c/base enduido	m²	500,00	30.046	15.023.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	500,00	100%	0	0	0
74	Pintura de aberturas de madera con pintura sintética	m²	17,00	28.589	486.013	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	17,00	100%	0	0	0
75	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m²	43,00	33.679	1.448.197	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	43,00	100%	0	0	0
76	Mesada de mamposteria con revestimiento	m2	18,00	757.609	13.636.962	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	18,00	100%	0	0	0
77	Caños PVC de 100 mm para desagüe pluvial de la cobertura	ml	42,00	48.390	2.032.380	0,00	0%	42,00	100%	42,00	100%	0,00	0%	0	2.032.380	2.032.380
78	Registro de desagüe pluvial tapa ciega 30x30	un	12,00	145.323	1.743.876	0,00	0%	12,00	100%	12,00	100%	0,00	0%	0	1.743.876	1.743.876
79	Caños PVC de 100 mm para desagüe pluvial (subterráneo)	ml	72,00	43.390	3.124.080	0,00	0%	72,00	100%	72,00	100%	0,00	0%	0	3.124.080	3.124.080
80	Cartel de obras	un	2,00	1.198.399	2.396.798	0,00	0%	2,00	100%	2,00	100%	0,00	0%	0	2.396.798	2.396.798
81	Señalización vertical	m2	30,00	826.482	24.794.460	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	30,00	100%	0	0	0
82	Señalización horizontal	m2	450,00	84.026	37.811.700	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	450,00	100%	0	0	0
83	Puesto de Distribucion en Media Tension con Transformador Tipo PDLS de 200 KVA	gl	1,00	89.604.424	89.604.424	0,80	80%	0,00	0%	0,80	80%	0,20	20%	71.683.539	0	71.683.539
84	Tablero General de Distribucion en Baja Tension, con Banco de Capacitor Automático.	gl	1,00	18.458.098	18.458.098	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0	0	0
85	Excavacion de Zanja en Suelo Normal 35cm de Ancho y 60cm de profundidad.	ml	2400,00	16.530	39.672.000	1.112,00	46%	288,00	12%	1.400,00	58%	1.000,00	42%	18.381.360	4.760.640	23.142.000
86	Provision y Colocacion de Cañeria PEAD de 2pulg.	ml	2400,00	15.416	36.998.400	1.956,00	82%	144,00	6%	2.100,00	88%	300,00	13%	30.153.696	2.219.904	32.373.600
87	Provision y Colocacion de Cañeria PEAD de 1 1/2 pulg.	ml	1200,00	15.152	18.182.400	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.200,00	100%	0	0	0
88	Provision y Colocacion de Colchon de Arena, Proteccion Mecanica de HºAº, Relleno y Compactacion de Zanja 30x60cm	ml	2400,00	20.662	49.588.800	1.256,00	52%	144,00	6%	1.400,00	58%	1.000,00	42%	25.951.672	2.975.328	28.926.800
89	Provision y Colocacion de Registro de HoAo Pre Fabricados de 60cmx60cmx70cm, Tapa de HºAº.	un	12,00	702.510	8.430.120	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	12,00	100%	0	0	0
90	Provision y Colocacion de Registro de HºAº Pre Fabricados de 30cmx30cmx60cm, Tapa de HoAo.	un	180,00	399.466	71.903.880	24,00	13%	0,00	0%	24,00	13%	156,00	87%	9.587.184	0	9.587.184
91	Provision y Colocacion de Cable NYY 1x35mm, 1KV	ml	2900,00	22.729	65.914.100	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.900,00	100%	0	0	0
92	Provision y Colocacion de Cable NYY 1x16mm, 1KV	ml	880,00	11.708	10.303.040	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	880,00	100%	0	0	0
93	Provision y Colocacion de Cable NYY 1x10mm, 1KV	ml	3600,00	10.084	36.302.400	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.600,00	100%	0	0	0
94	Provision y Colocacion de Cable NYY 4x6mm, 1KV	ml	400,00	9.642	3.856.800	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	400,00	100%	0	0	0
95	Provision y Colocacion de Cable NYY 2x6mm, 1KV	ml	240,00	8.954	2.148.960	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	240,00	100%	0	0	0
96	Provision y Colocacion de Cable NYY 3x2.5mm, 1KV	ml	3000,00	8.318	24.954.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.000,00	100%	0	0	0
97	Provision y Colocacion de Cable Cobre desnudo 1x16mm.	ml	3600,00	11.192	40.291.200	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.600,00	100%	0	0	0
98	Provision y Colocacion de Tableros Seccionales de Cargas TS01, TS02 y Tablero de Anfiteatro, con Cableado Interno, Base de HºAº	gl	1,00	9.510.450	9.510.450	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0	0	0
99	Provision y Colocacion Luminarias LED 3x1x100 Watts, Poste Metalico 5mt, Base de HºAº	un	100,00	1.904.599	190.459.900	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	100,00	100%	0	0	0
100	Provision y Colocacion Luminarias LED Proyector 2x1x200 Watts, Poste Metalico 10mt, Base de HºAº	un	8,00	2.764.583	22.116.664	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	8,00	100%	0	0	0
	MONTO PARCIAL				894.253.265									168.603.535	19.253.006	187.856.541

Stefany Jacqueline Garcete Benitez
Ingeniera
Directora de Area Urbana
Municipalidad C.D.E.

Ana Lizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Jefe de Planificación y Proyecto
Municipalidad C.D.E.

Oscar Jover Ortiz
Asesor de Obras

CONSORCIO ÑANDE YPOTI
Enrique I. Vazquez
Apoderado

INGENIERIA PAGADO 07 SEP 2020

CERTIFICADO DE OBRA Nº. 6

Obra: LPN Nº 12/19 CONTRATO Nº 118/2019 CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY - PLURIANUAL 2019 – 2020

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

CONTRATISTA: CONSORCIO ÑANDE Y POTI HOJA: 5/6

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ENRIQUE IGNACIO VAZQUEZ GARCIA **FECHA: 17/ 08/ 2020**

OBRA: CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY.-

			CANTIDADES									SALDOS		MONTO EN GUARANIES		
			Según Contrato			Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)				Presente Certificado (c)= (a x P.Unit.)	Certificado anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
Item	DESCRIPCION	UM.	CANT.	P. Unitario	P. TOTAL	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%			
101	Provision y Colocacion Luminarias LED 1x100 Watts, Poste Metalico 2,90mt, Base de HºAº	un	80,00	1.309.195	104.735.600	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	80,00	100%	0	0	0
102	Elemento Alegorico AMO CDE - Instalacion Electrica	gl	1,00	1.721.838	1.721.838	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0	0	0
103	Provision y Colocacion de Tablero Electrico Embutido para 6 Llaves, con Llave General de 3x25A, Cableado y Llave de Corte Seccionales	un	2,00	626.749	1.253.498	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2,00	100%	0	0	0
104	Provision y Colocacion de Linea de Iluminacion, con Cable Multifilar de 4mm y 2mm, en Cañeria Corrugada de 3/4pul, Cajas de Conexión, Punto de encedido.	un	14,00	168.051	2.352.714	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	14,00	100%	0	0	0
105	Provision y Colocacion de Linea electrica de Tomas Monofasicas 10 Amper, con Cable Multifilar de 4mm, en Cañeria Corrugada de 3/4pul, Cajas de Conexión, Punto de Tomas.	un	16,00	151.522	2.424.352	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	16,00	100%	0	0	0
106	Provision y Colocacion de Luminaria LED Sobre Poner de 24 Watts, Luz Blanca.	un	30,00	103.310	3.099.300	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	30,00	100%	0	0	0
107	Provision y Colocacion de Luminaria LED Sobre Poner de 40 Watts, Luz Blanca.	un	52,00	247.945	12.893.140	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	52,00	100%	0	0	0
108	Portico de Acceso - Instalacion Electrica	gl	1,00	1.584.091	1.584.091	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0	0	0
109	Demolición de Pavimentos	m3	0,11	1.034.480	113.793	0,00	0%	0,11	100%	0,11	100%	0,00	0%	0	113.793	113.793
110	Excavación entre 0 y 3,50 m	m³	1.910,00	55.099	105.239.090	0,00	0%	1.910,00	100%	1.910,00	100%	0,00	0%	0	105.239.090	105.239.090
111	Excavación a mano para Conformación de Apoyos Tipo B	m³	146,80	55.099	8.088.533	0,00	0%	146,800	100%	146,80	100%	0,00	0%	0	8.088.533	8.088.533
112	Relleno con Material Seleccionado Proveniente de La Excavación	m³	627,75	82.648	51.882.282	0,00	0%	627,75	100%	627,75	100%	0,00	0%	0	51.882.282	51.882.282
113	Relleno con Material Proveniente de La Excavación	m³	1.232,00	82.648	101.822.336	0,00	0%	1.232,00	100%	1.232,00	100%	0,00	0%	0	101.822.336	101.822.336
114	Relleno con Piedra Picada para SubBase de Bocas de Visita	m³	5,29	281.004	1.486.511	0,76	14%	4,5346	86%	5,29	100%	0,00	0%	212.270	1.274.241	1.486.511
115	Colchon de arena para apoyos de tuberias	m3	687,60	82.648	56.828.765	0,00	0%	687,60	100%	687,60	100%	0,00	0%	0	56.828.765	56.828.765
116	concreto para construccion de cunetas	m3	177,87	1.287.934	229.084.821	94,28	53%	22,23	12%	116,51	66%	61,36	34%	121.426.418	28.630.773	150.057.190
117	Concreto en Apoyos de Tuberias y Base de Bocas de Visita	m³	15,876	1.377.470	21.868.714	0,00	0%	15,8760	100%	15,876	100%	0,00	0%	0	21.868.714	21.868.714
118	Caja de HºAº 1,00 x 1,00 x 2,00 prof. y 10 cm de esp. con tapa metalica fundido para visita de 0,60 Ø	un	34,00	1.023.273	34.791.282	2,00	6%	9,00	26%	10,9998	32%	23,00020	68%	2.046.546	9.209.252	11.255.798
119	Tubería Concreto Clase IV - 40 cm	ml	760,00	287.891	224.554.960	231,20	30%	280,80	36%	512,00	66%	268,00	34%	66.560.399	80.839.793	147.400.192
120	Tubería Concreto Clase IV - 80 cm	ml	1.080,00	460.075	496.881.000	0,00	0%	1.080,00	100%	1.080,00	100%	0,00	0%	0	496.881.000	496.881.000
121	Caja de HºAº con malla electrosoldada 2,00 x 1,50 x 2,00 y 0,10cm de esp. con boca de desague de 1,50 x 0,20 con tapa de rejilla metalica de planchuelas de 25cm	un	26,00	5.004.348	130.113.048	7,00	27%	6,0008	23%	13,0008	50%	12,9992	50%	35.030.496	30.030.091	65.060.527
122	Colector final de HºAº cargado in situ, con tapa de inspeccion de 0,60 x 0,60 de 1,50 x 2,00 x 2,00, con filtro metalico de alambre galvanizado de 10mm para trampa de basuras pequeñas, con recepcion de alcantarillado de 0,80cm de diametro y salida de 5 tubos de 150mm perfectamente adosado al concreto.	un	1,00	9.917.784	9.917.784	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	0,00	0%	0	9.917.784	9.917.784
	MONTO PARCIAL				**1.602.737.471**									**225.276.069**	**1.002.626.447**	**1.227.902.515**

Ciudad del Este Municipio
Dirección de Área Urbana
Stefanie Valkeline Garcete Benítez
Ingeniera
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E.

Ciudad del Este Municipio
Dirección de Planificación y Proyecto
Mariano Martelli Ferreira Ortiz
Arquitecto Urbanista
Jefe de Planificación y Proyecto
Municipalidad C.D.E.

Oscar Jover Ortiz
Asesor de Obras

CONSORCIO ÑANDE YPOTI
Enrique I. Vazquez
Apoderado

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
SEP 2020

CERTIFICADO DE OBRA Nº. 6

Obra: LPN Nº 12/19 CONTRATO Nº 118/2019 CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY - PLURIANUAL 2019 – 2020

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

CONTRATISTA: CONSORCIO ÑANDE Y POTI

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ENRIQUE IGNACIO VAZQUEZ GARCIA

OBRA: CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY.-

HOJA: 6/6

FECHA: 17/ 08/ 2020

			CANTIDADES									SALDOS		MONTO EN GUARANIES		
			Según Contrato			Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)						
Item	DESCRIPCION	UM.	CANT.	P. Unitario	P. TOTAL	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Presente Certificado (c)= (a x P.Unit.)	Certificado anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
123	Salida reducida del colector final con caños de PVC de desague pluvial SR de 150mm, incluye mano de obra	un	30,00	247.945	7.438.350	0,00	0%	30,00	100%	30,00	100%	0,00	0%	0	7.438.350	7.438.350
124	Pozo artesiano	un	1,00	39.257.895	39.257.895	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	0,00	0%	0	39.257.895	39.257.895
125	Equipamiento electromecánico	un	1,00	8.953.555	8.953.555	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	0,00	0%	0	8.953.555	8.953.555
126	Cañerías para conexión del pozo artesiano	ml	700,00	20.662	14.463.400	469,00	67%	231,00	33%	700,00	100%	0,00	0%	9.690.478	4.772.922	14.463.400
127	Tanque metálico	un	1,00	30.304.340	30.304.340	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	0,00	0%	0	30.304.340	30.304.340
MONTO PARCIAL					100.417.540									9.690.478	90.727.062	100.417.540
TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO					11.524.728.822									562.455.421	3.823.488.494	4.385.943.914

TOTAL CERTIFICADO - IVA INCLUIDO GS.	562.455.421
DEVOLUCION DE ANTICIPO 10%	56.245.542
RETENCION FONDO DE REPARO 5%	28.122.771
TOTAL CERTIFICADO Nº 6 GS.	478.087.108

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHO.----

Ciudad del Este Municipio
Dirección de Área Urbana

Stefany Jackeline Garcete Benítez
Ingeniera
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E.

Ciudad del Este Municipio
Div. Planificación y Proyectos

Ing. Roberto Aguilera Ortiz
Arquitecto Urbanista
Jefe de Planificación y Proyecto
Municipalidad C.D.E.

Oscar Jover Ortiz
Asesor de Obras

CONSORCIO
ÑANDE YPOTI
Enrique I. Vazquez
Apoderado

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD
02 SEP 2020

00000122

3 (TRES)

CONSORCIO ÑANDE Y POTI

Construcciones de Ingeniería Civil y Arquitectura

Cel: (0985) 434 148 - (0975) 601 250
Ruta Internacional Nº 2 - Mcal. José Félix Estigarribia Km 18 lado Acaray
Minga Guazú - Alto Paraná - Py.

TIMBRADO N° 13870243
Fecha Inicio Vigencia 14/01/2020
Fecha Fin de Vigencia 31/01/2021
RUC: 80.110.367 - 3
FACTURA

N° 001 - 001 0000015

Fecha, 28 de AGOSTO de 20 20 Cond. de Venta: Contado ☐ Crédito ☒
Señor (es): MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE C.I. o RUC: 800 888.6
Dirección: Nota de remisión N°

CANT.	CLASE DE MERCADERIAS y/o SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	POR CERTIFICADO Nº 6 DE LA OBRA - CONSTRUCCIÓN DE COSTANERA ÑANDE RENDA, KM. 8 ACARAY. S/ CONTRATO Nº 118/2019 - LPN Nº 12/19. —				00000133
	CERTIFICADO Nº 6 ₲ 562.455.421				
	DEV. ANTICIPO 10% ₲ 56.245.542				
	RET. CAUCIONAL 5% ₲ 28.122.771				
	NETO A COBRAR ₲ 478.087.108				506.209.879
VALOR PARCIAL					506.209.879

TOTAL A PAGAR: QUINIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE = Gs. 506.209.879

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%): (10%): 46.019.080 **TOTAL IVA:** 46.019.080

02 SEP 2020

de Juan Torres / R.U.C. 3188231-5 / Habil. Nº 1285
Tel. 202891 / Villarrica 38 e/Francia y Antequera / Enc.

Cantidad impresa 01 tal. del 001 al 050

ORIGINAL: COMPRADOR
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD
(no válido para crédito fiscal)

Lote 4071035417 , Cons.: 1

SET TRIBUTACIÓN

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270101718204

FECHA 26/08/2020

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80110367	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	3	CONSORCIO ÑANDE Y POTI

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 25/09/2020

NÚMERO DE CONTROL : 8D0F08C0

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271801103678D0F08C0

00000134

CIUDAD MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE

02 SEP 2020

TESORERIA

PAGADO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 1887613

NRO. CERTIFICADO: 270598

FECHA EMISION: 26-08-2020

VENCIMIENTO: 31-12-2020

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80110367

Nro. Certificado: 270598

Razon Social: CONSORCIO ÑANDE Y POTI

Actividad(es): CONSTRUCION DE PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL NCP

Fecha de Inscripcion: 04-03-2020

Cantidad de Asegurados: 5

Nro. Patronal(es): 0906-82-0008 -

00000135

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.

Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:

http://servicios.ips.gov.py/constancia/

CORONEL [illegible] Alberto [illegible]

LA MISION DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "O[illegible] en la gestion de los riesgos [illegible] el bienestar de sus [illegible]

02 SEP 2020
TESORERIA
PAGADO

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado
CONSORCIO ÑANDE Y POTI
RUC
80110367-3
Entidad Contratante
Municipalidad de Ciudad del Este
Descripción del llamado / Contrato
ID: 368926 / CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM 8 ACARAY
Monto del contrato
11.524.728.822
Año: 2020 **Periodo:** Febrero

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
SERVINCO PARAGUAY S.A		80092990-0				

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Abog. Antonio Rubén Velázquez
Secretario General

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
24 FEB 2020
TESORERIA
PAGADO

0000000

Usuario Impresión: 4325505-1116

Fecha Impresión: 12/02