INFORME DE CONFORMIDAD F.O. Nº 11/2022

Dependencia solicitante	Dirección General de Tesoro Público	
Fecha de conformidad por el servicio	11/07/2022	
Proveedor del Servicio	D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.	
Contrato MH N°	43/2021 "Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda"	
Orden de Servicio N°	526, 527, 528 y 529 /2022	
Monto	Gs. 9.875.872.-	
Conformidad	X	Total
		Con Observaciones
Observación	Se da la conformidad, como administrador del contrato, teniendo en cuenta que el proveedor ha cumplido con la provisión del servicio. Se aclara que los ítems 16.25, 16.26, 16.31, 16.32, 13.9 y 13.10 no se ejecutaron por no ser necesario.	

Arq. Lyda Valiente Fiscal de Obras-CRA/DA Ministerio de Hacienda **Arq. Juan Antonio Centurión** Fiscal de Obras-CRA/DA Ministerio de Hacienda	**Crhistina Rodriguez** Funcionaria Dpto. de Servicios Generales – C.R.A.	**C.P. Sonia R. Rivas** Jefa del Dpto. de Servicios Generales Coordinación de Recursos Administrativos – D.A.
FIRMA FISCALES DE OBRAS	**FIRMA TECNICO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO**	**VºBº JEFA DPTO. DE SERVICIOS GENERALES**

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LIBRO DE OBRAS

MINISTERIO DE HACIENDA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 07/2021

Nombre del Contrato: "REFACCIONES DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA PLURIANUAL". ID: 393.031

Nº 0000032

Contratista: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.

Contrato: MH Nº 43/2021

Dependencia: DIRECCION DE TESORO - YBAGUA

Orden de Servicio Nº: 528, 531

Fecha: 27-MAYO-22 Hora: 17:00

Tiempo: Bueno: ☐ Humedo: ☐ Lluvioso: ☐

SE REALIZA EL DESMONTE DE LAS CAÑERIAS DE AGUA EN BAÑO Y COCINA A LAS 8:30 HS.
SE REEMPLAZAN LAS CAÑERIAS SIGUIENDO LAS NUEVAS UBICACIONES DE LOS ARTEFACTOS (DESCENGRASADOR, LAVADERO, INODORO, MESADA). OS 528 y 531
SE PROCEDE AL DESMONTE DE PISO 13 EN BUSCA DE LA NUEVA FUGA DE AGUA EN EL PISO 13. SE PROGRAMA PARA EL SABADO 28/05/22 REEMPLAZAR LA CAÑERIA - 17:00 HS.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
COORD. FISCALIA DE OBRAS
de Servicios Generales

Arq. Lysa Valiente
Fiscal de Obras - CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Juan Antonio Centurion
Fiscal de Obras - CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Ejecutivo de Obras
DyD Arquitectura y Construcción S.R.L.
Residente/Responsable
Firma - Aclaración

Firma Fiscal
Firma - Aclaración

Original: Fiscal de Obras
Duplicado: Contratista
Triplicado: Obra

Artes Gráficas Melar
HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com
1 Block. 50x3 del 0001 al 0050 - 12/2021 - Tte. 1º Vicente Barrios c/ Gervasio Leon Tel.: 75 19 30 / Cel.: 0971 535 528

[redacted]

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Mitenondecha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Administrativas
Departamento de Servicio Generales

A.I. FO-CRA. 10/2022

Acta de inicio de obra

En la ciudad de Asunción a los 27 días del mes de mayo de 2022, siendo las 8:30 hs., la Arq. Melisa Ovelar con CI N° 4.649.549 como representante de la empresa D y D Arquitectura y Construcción S.R.L. con RUC N° 80062328-2, domiciliada en la calle Eusebio Lillo 2566 c/ Emeterio Miranda, a quien se le adjudicó el Contrato N° 43/2021 "Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda", y en representación del Ministerio de Hacienda los fiscales de obra Arq. Lyda Valiente y Arq. Juan Centurión, quienes se reúnen para dar Inicio a la Obra.

Los trabajos se ejecutarán en la Dirección General de Tesoro Público, según el presupuesto N° 09/2022 presentado por la Contratista.

Estos trabajos corresponden a la **Orden de Servicio N° 528/2022**.

Se expide el presente documentos en 3 copias a un sólo efecto y con un sólo tenor.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
COORD. FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Melisa Ovelar
Ejecutivo de Obras
D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LIBRO DE OBRAS

MINISTERIO DE HACIENDA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 07/2021

Nombre del Contrato: *"REFACCIONES DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA PLURIANUAL". ID: 393.031*

Nº 0000045

Contratista: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.

Contrato: MH Nº 43/2021

Dependencia: TESORO - MH SEDE CENTRAL - CAPITAL

Orden de Servicio Nº: 526; 527; 528; 529; 530; 531; 570; 593 Y 594

Fecha: 14 - JUNIO - 22 Hora: 14:00 hs

Tiempo: Bueno: ☐ Humedo: ☐ Lluvioso: ☐

OS 526/27/28 Y 29: SE CIERRAN LAS ORDENES DE SERVICIO CON LA PINTURA DEL SANITARIO DEL DIRECTOR DEL TESORO. POR OTRO LADO SE TERMINO LA PINTURA DEL ANTE BAÑO.

OS 530 Y 531: SE CIERRAN LAS ORDENES CON LA FINALIZACION DE LA PINTURA DE LA COCINA

OS 570: SE REALIZO LA PINTURA DE LA ANTE COCINA DE GABINETE.

Arq. Lyda Veliente
Fiscal de Obras - CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
COORD. FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

Ejecutivo de Obras
DyD Arquitectura y Construcción S.R.L.

Residente/Responsable
Firma - Aclaración

Firma Fiscal
Firma - Aclaración

HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com
1 Block. 50x3 del 0001 al 0050 - 12/2021 - Tte. 1º Vicente Barrios c/ Gervasio Leon Tel.: 75 19 30 / Cel.: 0971 535 528

Original: Fiscal de Obras
Duplicado: Contratista
Triplicado: Obra

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Administrativas
Departamento de Servicio Generales

A.R. FO-CRA. 10/2022

Acta de Recepción Provisoria

En la ciudad de Asunción a los 05 días del mes de julio de 2022, siendo las 14:00 hs., la Arq. Melisa Ovelar con CI N° 4.649.549 como representante de la empresa D y D Arquitectura y Construcción S.R.L. con RUC N° 80062328-2, domiciliada en la calle Eusebio Lillo 2566 c/ Emeterio Miranda, a quien se le adjudicó el Contrato N° 43/2021 "Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda", y en representación del Ministerio de Hacienda los fiscales de obra Arq. Lyda Valiente y Arq. Juan Centurión, quienes se reúnen para la ***Recepción Provisoria de Obra.***

Los trabajos se ejecutaron en la Dirección General de Tesoro Público, correspondiente a las **Órdenes de Servicio 526,527,528 y 529/2022.**

OBS.

- SIME N° 95.781/2.022
- Se deberá considerar como fecha de finalización de los trabajos realizados lo asentado en el Libro de Obras.

Se expide el presente documentos en 3 copias a un solo efecto y con un solo tenor.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
COORD. FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Melisa Ovelar
Ejecutivo de Obras
D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.

CONTRATO M. H. N° 43/2021

DyD Arquitectura y Construccion SRL

PLANILLA DE COMPUTO

Proyecto: REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA

MONTO MINIMO: 600.000.000 MONTO MAXIMO: 1.200.000.000

ORDEN DE SERVICIO N° 526/527/528/529

FECHA DE TERMINO DE OS : 14/06/2022

DATOS DE CONTRATO					CERTIFICADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANT. EJECUTADA	MONTO EJECUTADO
1.49	Retiro de escombros en contenedor	1	Unidad	397.272	1,00	397.272
2.1	Demolici?n de paredes 0,15	1	Metros cuadrados	15.594	3,00	46.782
4.23	Demolici?n de cielorraso de machimbre , yeso o PVC	1	Metros cuadrados	13.874	1,80	24.973
4.28	Cielo Raso de placas yeso junta tomada con bu?as perimetrales	1	Metros cuadrados	72.806	1,80	131.051
4.29	Mano de obra de Cielo Raso de placas yeso junta tomada con bu?as perimetrales	1	Metros cuadrados	50.600	1,80	91.080
5.1	Demolici?n de revoques deteriorados por humedad	1	Metros cuadrados	20.090	11,20	225.008
5.4	Revoque de pared a una capa c/ hidr?fugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	1	Metros cuadrados	23.988	14,50	347.826
5.5	Mano de obra de revoque de pared a una capa c/ hidr?fugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	1	Metros cuadrados	21.850	14,50	316.825
6.3	Demolici?n de contrapiso	1	Metros cuadrados	13.480	1,70	22.916
6.4	Contrapiso de 10 cm sobre terreno natural - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote.	1	Metros cuadrados	26.651	1,70	45.307
6.5	Mano de obra de contrapiso de 10 cm sobre terreno natural - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote.	1	Metros cuadrados	21.850	1,70	37.145
6.6	Carpeta de base para piso	1	Metros cuadrados	22.667	4,70	106.535
6.7	Mano de obra de carpeta de base para piso	1	Metros cuadrados	21.850	4,70	102.695
7.1	Demolici?n de pisos en general	1	Metros cuadrados	8.919	4,70	41.919
7.14	Piso cer?mico de alto tr?fico	1	Metros cuadrados	98.730	4,70	464.031
7.15	Mano de obra de piso cer?mico de alto tr?fico	1	Metros cuadrados	57.500	4,70	270.250
7.18	Alisada de cemento de regularizaci?n	1	Metros cuadrados	19.212	1,70	32.660
7.19	Mano de obra de alisada de cemento de regularizaci?n.	1	Metros cuadrados	20.700	1,70	35.190
8.1	Demolici?n de z?calos calc?reos, graniticos, cer?micos, madera	1	Metro lineal	7.080	4,00	28.320
9.1	Puertas placas de madera 0,70- 0,80- 0,90 x 2,10 con herrajes y cerraduras	1	Unidad	301.827	1,00	301.827
9.2	Mano de obra - colocaci?n de Puertas placas de madera 0,70- 0,80- 0,90 x 2,10 con herrajes y cerraduras	1	Unidad	120.000	1,00	120.000
9.24	Reparacion de puertas y ventanas de madera o metalicas	1	Metros cuadrados	209.420	1,00	209.420
9.25	Mano de obra de reparacion de puertas y ventanas de madera o metalicas	1	Metros cuadrados	184.000	1,00	184.000
9.16	Provisi?n y colocaci?n de Mueble de cocina - alacenas de enchapado.	1	Metro lineal	418.460	1,00	418.460
12.5	Pintura de cielo raso al l?tex	1	Metros cuadrados	15.301	5,00	76.505
12.6	Mano de obra de pintura de cielo raso al l?tex	1	Metros cuadrados	16.100	5,00	80.500
12.17	Pintura de paredes interiores al l?tex con enduido.	1	Metros cuadrados	21.888	14,50	317.376
12.18	Mano de obra de pintura de paredes interiores al l?tex con enduido	1	Metros cuadrados	20.010	14,50	290.145
13.1	Con azulejos sobre base previa de revoque hidr?fugo	1	Metros cuadrados	92.492	12,50	1.156.150
13.2	Mano de obra de revestidos con azulejos sobre base previa de revoque hidr?fugo	1	Metros cuadrados	50.025	12,50	625.313
13.5	Demolici?n de azulejos	1	Metros cuadrados	14.672	13,00	190.736
15.3	Llave de paso de 1/2", con campana	1	Unidad	100.947	1,00	100.947
15.4	Mano de obra de instalaci?n sanitaria de llave de paso de 1/2", con campana	1	Unidad	54.375	1,00	54.375
15.9	Provisi?n de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa	1	Unidad	61.438	1,00	61.438
15.10	Mano de obra - colocaci?n de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa	1	Unidad	33.750	1,00	33.750
15.15	Instalaci?n completa de desag?e cloacal para 1 inodoro y/o mingitorio	1	Unidad	140.244	1,00	140.244
15.16	Mano de obra de instalaci?n completa de desag?e cloacal para 1 inodoro y/o mingitorio	1	Unidad	78.750	1,00	78.750
15.17	Instalaci?n completa de desag?e cloacal para 1 lavatorio	1	Unidad	140.244	1,00	140.244
15.18	Mano de obra de instalaci?n completa de desag?e cloacal para 1 lavatorio	1	Unidad	78.750	1,00	78.750
15.21	Instalaci?n completa de alimentaci?n de agua corriente para 1 inodoro y/o mingitorio	1	Unidad	144.548	1,00	144.548
15.22	Mano de obra de instalaci?n completa de alimentaci?n de agua corriente para 1 inodoro y/o mingitorio	1	Unidad	78.750	1,00	78.750
15.23	Instalaci?n completa de alimentaci?n para agua corriente para 1 lavatorio	1	Unidad	153.949	1,00	153.949
15.24	Mano de obra de instalaci?n completa de alimentaci?n para agua corriente para 1 lavatorio	1	Unidad	78.750	1,00	78.750
16.3	Desmontaje de lavatorio, artefactos y accesorios con y sin recuperaci?n del material	1	Unidad	74.023	5,00	370.115
16.8	Provisi?n de inodoro cisterna baja- blanco	1	Unidad	305.595	1,00	305.595
16.9	Mano de obra - Colocaci?n de inodoro cisterna baja- blanco	1	Unidad	161.100	1,00	161.100
16.17	Provisi?n de mesada de granito con z?calo, 0,60x1,00, bacha de embutir, sif?n y canilla para lavatorio	1	Unidad	524.544	1,00	524.544
16.18	Mano de obra - colocaci?n de mesada de granito con z?calo, 0,60x1,00, bacha de embutir, sif?n y canilla para lavatorio	1	Unidad	283.500	1,00	283.500
17.1	Provisi?n y colocaci?n de espejo	1	Metros cuadrados	287.928	1,30	348.306
				TOTAL		9.875.872

Son guaranies: nueve millones ochoscientos setenta y cinco mil ochoscientos setenta y dos.

Fecha de certificacion: 24/06/2022

Fiscal de Obras
Arq Juan Centrurion
Ministerio de Hacienda

Fecha de aprobacion de certificado: 11/07/22

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

Fiscal de Obras
Arq Lyda Valiente
Ministerio de Hacienda