Resumen del Certificado Básico Nº 1

Mes: NOVIEMBRE

OBRA: Refacción y Hermoseamiento de la Plaza de Armas de la ciudad de Encarnación con ID: 402110

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2+3)
A	Certificaciones por Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	Refacción y Hermoseamiento de la Plaza de Armas de la ciudad de Encarnación	100,00%	225.036.957	0,00%	0	73,10%	164.498.788	73,10%	164.498.788
Total Contrato		**100,00%**	**225.036.957**	**0,00%**	**0**	**73,10%**	**164.498.788**	**73,10%**	**164.498.788**

B	Deducciones Totales por Contrato			Deducciones Certificado Anterior	Deducción Presente Certificado	Deducciones Total a la Fecha
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	45.007.391	0	32.899.758	32.899.758
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**45.007.391**	**0**	**32.899.758**	**32.899.758**
C.I	Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)				*131.599.030*	
C.II	Multas				*0*	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				***131.599.030***	

Certificado Basico Nº 1

Mes: NOVIEMBRE

Contrato Nº : 22/21

Monto Básico: 225.036.957

Contratista: HABITARE S.R.L

Fecha de Inicio: 12-nov-21

Plazo de Ejecución (Dias): 60,00

Fecha de Terminación: 11-ene-22

SON GUARANIES: ***Ciento treinta y un millones quinientos noventa y nueve mil treinta***

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

GOBERNACION DE ITAPUA
Secretario Departamental

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Fiscalización de Obras

GOBERNACION DE ITAPUA
Fiscal de Obras
María Lidia Plano de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80090904-6
Cel: 0983 514 828

Contratista
Representante Legal

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIF. BASICO Nº 1

PLANILLA I

Monto Básico: 225.036.957

Plazo de Ejecución: (Días) 60,00

PLANILLA DE MEDICIÓN PORCENTUAL

Mes: NOVIEMBRE

Contrato Nº : 22/21

Contratista: HABITARE S.R.L

OBRA: Refacción y Hermoseamiento de la Plaza de Armas de la ciudad de Encarnación con ID: 402110

Ítem	Rubros	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Incidencia	OBRA EJECUTADA EN PORCENTAJE			OBRA EJECUTADA EN INCIDENCIA		
							Anterior	Presente	Actual	Anterior	Presente	Actual
1	Servicio de pintura - Cordones.	Unidad Medida G	1									
1.1	Cordones	Metro lineal	2.059	7.380	15.195.420	0,0675	0,00%	90,00%	90,00%	0,0000	0,0608	0,0608
1.2	Canteros											
1.2.1	Parte Inferior piedra, color negro	Metros cuadrado	446	14.760	6.582.960	0,0293	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0293	0,0293
1.2.2	Parte Superior sardinel color ceramico	Metros cuadrado	302	14.760	4.457.520	0,0198	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0198	0,0198
1.3	Bancos											
1.3.1	Madera	Unidad	39	49.200	1.918.800	0,0085	0,00%	48,72%	48,72%	0,0000	0,0042	0,0042
1.3.2	Estructura	Unidad	39	93.480	3.645.720	0,0162	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0162	0,0162
1.4	Basureros	Unidad	28	28.536	799.008	0,0036	0,00%	67,86%	67,86%	0,0000	0,0024	0,0024
1.5	Barandas de fuente	Metro lineal	170	19.680	3.345.600	0,0149	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0149	0,0149
1.6	Baños											
1.6.1	Exterior	Metros cuadrado	184	17.712	3.259.008	0,0145	0,00%	79,89%	79,89%	0,0000	0,0116	0,0116
1.6.2	Interior	Metros cuadrado	209	17.712	3.701.808	0,0164	0,00%	69,86%	69,86%	0,0000	0,0115	0,0115
1.7	Jardin Japones											
1.7.1	Muros	Metros cuadrado	341	19.680	6.710.880	0,0298	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0298	0,0298
1.7.2	Cascada	Unidad Medida G	1	1.771.200	1.771.200	0,0079	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000
1.7.3	Pileta	Metros cuadrado	181	31.488	5.699.328	0,0253	0,00%	70,00%	70,00%	0,0000	0,0177	0,0177
2	Instalaciones sanitarias y Reparaciones	Unidad Medida G	1									
2.1	Cordones.	Metro lineal	55	34.860	1.917.300	0,0085	0,00%	49,09%	49,09%	0,0000	0,0042	0,0042
2.2	Bancos											
2.2.1	Madera	Unidad	21	199.200	4.183.200	0,0186	0,00%	47,62%	47,62%	0,0000	0,0089	0,0089
2.2.2	Hierros	Unidad	13	179.280	2.330.640	0,0104	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0104	0,0104
2.3	Baños - Revestimientos	Unidad Medida G	1	4.581.600	4.581.600	0,0204	0,00%	50,00%	50,00%	0,0000	0,0102	0,0102
2.4	Plomeria											
2.4.1	Griferias	Unidad Medida G	1	1.992.000	1.992.000	0,0089	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000
2.4.2	Perdidas	Unidad Medida G	1	846.600	846.600	0,0038	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000
2.4.3	Desagues	Unidad Medida G	1	996.000	996.000	0,0044	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000
2.5	Electricidad											
2.5.1	Luces	Unidad	15	119.520	1.792.800	0,0080	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000
2.5.2	Tomas y puntos	Unidad	12	69.720	836.640	0,0037	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000
2.5.3	Tableros Principal	Unidad	1	796.800	796.800	0,0035	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000
2.6	Cielorraso	Metros cuadrado	46	59.760	2.748.960	0,0122	0,00%	50,00%	50,00%	0,0000	0,0061	0,0061
2.7	Artefactos Sanitarios											
2.7.1	Inodoro	Unidad	5	547.800	2.739.000	0,0122	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000
2.7.2	Bacha	Unidad	6	298.800	1.792.800	0,0080	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000
2.7.3	Mingitorio	Unidad	3	547.800	1.643.400	0,0073	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000
2.8	Techo	Metros cuadrado	50	74.700	3.735.000	0,0166	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000
3	Obras Complementarias - Cruz de Caravaca	Unidad Medida G	1									
3.1	Cimiento de H° Ciclopeo 1,00 x 0,80cm	Metros cuadrado	0,56	1.543.800	864.528	0,0038	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0038	0,0038
3.2	Cruz de H° A° esp. 7 cm	Unidad Medida G	1	2.589.600	2.589.600	0,0115	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0115	0,0115
3.3	Provisión y colocacion de detalle en acero inoxidable	Unidad Medida G	1	3.984.000	3.984.000	0,0177	0,00%	50,00%	50,00%	0,0000	0,0089	0,0089

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Fiscalización
Arq. Lidia Plano de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA	CERTIF. BASICO Nº	1
	PLANILLA I	
Monto Básico: 225.036.957	Plazo de Ejecución: (Días)	60,00
PLANILLA DE MEDICIÓN PORCENTUAL	Mes: NOVIEMBRE	
Contrato Nº : 22/21	Contratista: HABITARE S.R.L	

OBRA: Refacción y Hermoseamiento de la Plaza de Armas de la ciudad de Encarnación con ID: 402110

Ítem	Rubros	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Incidencia	OBRA EJECUTADA EN PORCENTAJE			OBRA EJECUTADA EN INCIDENCIA		
							Anterior	Presente	Actual	Anterior	Presente	Actual
3.4	Provisión e instalacion de cinta led 6500k -12v led exterior con tranformador	Metro lineal	24	154.380	3.705.120	0,0165	0,00%	50,00%	50,00%	0,0000	0,0082	0,0082
3.5	Provision y colocacion proyector led de 50w luz calida	Unidad	4	298.800	1.195.200	0,0053	0,00%	50,00%	50,00%	0,0000	0,0027	0,0027
3.6	Circuito Linea subterranea para instalacion electrica	Unidad Medida G	4	398.400	1.593.600	0,0071	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000
3.7	Pintura grafiato exterior	Unidad Medida G	1	318.720	318.720	0,0014	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000
3.8	Placa	Unidad Medida G	1	564.087	564.087	0,0025	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000
4	Remodelacion de plaza/parque	Unidad Medida G	1									
4.1	PARQUE INFANTIL											
4.1.1	Parque infantil colorido con estructura principal (columnas) de Madera Plástica medien	Unidad	1	58.590.000	58.590.000	0,2604	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,2604	0,2604
4.1.2	Tobogan metalico basico	Unidad	1	4.415.040	4.415.040	0,0196	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0196	0,0196
4.1.3	Hamaca doble	Unidad	1	4.304.475	4.304.475	0,0191	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0191	0,0191
4.2	GIMNASIA AL AIRE LIBRE											
4.2.1	Simulador de cabalgata individual	Unidad	1	3.941.595	3.941.595	0,0175	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0175	0,0175
4.2.2	Presión de piernas con surf	Unidad	1	6.455.295	6.455.295	0,0287	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0287	0,0287
4.2.3	Eski doble	Unidad	1	7.388.955	7.388.955	0,0328	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0328	0,0328
4.2.4	Bicicleta individual	Unidad	1	2.288.790	2.288.790	0,0102	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0102	0,0102
4.2.5	Remada	Unidad	1	2.506.140	2.506.140	0,0111	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0111	0,0111
4.2.6	Simulador de remo	Unidad	1	3.909.465	3.909.465	0,0174	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0174	0,0174
4.2.7	Abdominal individual	Unidad	1	2.327.535	2.327.535	0,0103	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0103	0,0103
4.3	ACONDICIONAMIENTO											
4.3.1	Construccion de rampas	Metros cuadrado	18	155.925	2.806.650	0,0125	0,00%	40,00%	40,00%	0,0000	0,0050	0,0050
4.3.2	Construccion de cordon para rampa	Metro lineal	30	49.140	1.474.200	0,0066	0,00%	30,00%	30,00%	0,0000	0,0020	0,0020
4.3.3	Contrapiso	Metros cuadrado	72	41.580	2.993.760	0,0133	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000
4.3.4	Piso de cemento alisado	Metros cuadrado	72	32.130	2.313.360	0,0103	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000
4.3.5	Reparacion y mantenimiento de juegos existentes en la plaza	Unidad Medida G	1	3.024.000	3.024.000	0,0134	0,00%	30,00%	30,00%	0,0000	0,0040	0,0040
4.3.6	Arenero- cambio de arena	Metros cúbicos	50	61.425	3.071.250	0,0136	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000
4.3.7	Pintura para piso y rampa s/ diseño	Metros cúbicos	390	15.120	5.896.800	0,0262	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000
4.3.8	Pintura de superficies metalicas	Metros cuadrado	120	20.790	2.494.800	0,0111	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000
TOTAL					225.036.957					0,00%	73,10%	73,10%

HABITARE S.R.L
Ruc: 80090904-0
Cel: 0983 514 038
Contratista
Alejandro Paniagua González
Representante Legal

GOBERNACION DE ITAPUA
Fiscal de Obras
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
María Lidia Plano de Ezeca
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa

GOBERNACION DEPARTAMENTAL U.
Fiscalización de Obras

15 (quince)

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Monto Básico: 225.036.957

PLANILLA DE CERTIFICADO

Contrato N° : 22/21

CERTIF. BASICO Nº	1
PLANILLA I	
Plazo de Ejecución: (Dias)	60,00
Mes: NOVIEMBRE	
Contratista: HABITARE S.R.L	

OBRA: Refacción y Hermoseamiento de la Plaza de Armas de la ciudad de Encarnación con ID: 402110

Ítem	Rubros	Unid	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	OBRA EJECUTADA EN CANTIDADES			OBRA EJECUTADA EN MONTO		
						Anterior	Presente	Actual	Anterior	Presente	Actual
1	Servicio de pintura - Cordones.	Unidad Medida G	1								
1.1	Cordones	Metro lineal	2.059	7.380	15.195.420		1.853,00	1.853,00	0	13.675.140	13.675.140
1.2	Canteros										
1.2.1	Parte Inferior piedra, color negro	Metros cuadrado	446	14.760	6.582.960		446,00	446,00	0	6.582.960	6.582.960
1.2.2	Parte Superior sardinel color ceramico	Metros cuadrado	302	14.760	4.457.520		302,00	302,00	0	4.457.520	4.457.520
1.3	Bancos										
1.3.1	Madera	Unidad	39	49.200	1.918.800		19,00	19,00	0	934.800	934.800
1.3.2	Estructura	Unidad	39	93.480	3.645.720		39,00	39,00	0	3.645.720	3.645.720
1.4	Basureros	Unidad	28	28.536	799.008		19,00	19,00	0	542.184	542.184
1.5	Barandas de fuente	Metro lineal	170	19.680	3.345.600		170,00	170,00	0	3.345.600	3.345.600
1.6	Baños										
1.6.1	Exterior	Metros cuadrado	184	17.712	3.259.008		147,00	147,00	0	2.603.664	2.603.664
1.6.2	Interior	Metros cuadrado	209	17.712	3.701.808		146,00	146,00	0	2.585.952	2.585.952
1.7	Jardin Japones										
1.7.1	Muros	Metros cuadrado	341	19.680	6.710.880		341,00	341,00	0	6.710.880	6.710.880
1.7.2	Cascada	Unidad Medida G	1	1.771.200	1.771.200			0,00	0	0	0
1.7.3	Pileta	Metros cuadrado	181	31.488	5.699.328		126,70	126,70	0	3.989.530	3.989.530
2	Instalaciones sanitarias y Reparaciones	Unidad Medida G	1								
2.1	Cordones.	Metro lineal	55	34.860	1.917.300		27,00	27,00	0	941.220	941.220
2.2	Bancos										
2.2.1	Madera	Unidad	21	199.200	4.183.200		10,00	10,00	0	1.992.000	1.992.000
2.2.2	Hierros	Unidad	13	179.280	2.330.640		13,00	13,00	0	2.330.640	2.330.640
2.3	Baños - Revestimientos	Unidad Medida G	1	4.581.600	4.581.600		0,50	0,50	0	2.290.800	2.290.800
2.4	Plomeria										
2.4.1	Griferias	Unidad Medida G	1	1.992.000	1.992.000			0,00	0	0	0
2.4.2	Perdidas	Unidad Medida G	1	846.600	846.600			0,00	0	0	0
2.4.3	Desagues	Unidad Medida G	1	996.000	996.000			0,00	0	0	0
2.5	Electricidad										
2.5.1	Luces	Unidad	15	119.520	1.792.800			0,00	0	0	0
2.5.2	Tomas y puntos	Unidad	12	69.720	836.640			0,00	0	0	0
2.5.3	Tableros Principal	Unidad	1	796.800	796.800			0,00	0	0	0
2.6	Cielorraso	Metros cuadrado	46	59.760	2.748.960		23,00	23,00	0	1.374.480	1.374.480
2.7	Artefactos Sanitarios										
2.7.1	Inodoro	Unidad	5	547.800	2.739.000			0,00	0	0	0
2.7.2	Bacha	Unidad	6	298.800	1.792.800			0,00	0	0	0
2.7.3	Mingitorio	Unidad	3	547.800	1.643.400			0,00	0	0	0
2.8	Techo	Metros cuadrado	50	74.700	3.735.000			0,00	0	0	0
3	Obras Complementarias - Cruz de Caravaca	Unidad Medida G	1								
3.1	Cimiento de H° Ciclopeo 1,00 x 0,80cm	Metros cuadrado	0,56	1.543.800	864.528		0,56	0,56	0	864.528	864.528
3.2	Cruz de H° A° esp. 7 cm	Unidad Medida G	1	2.589.600	2.589.600		1,00	1,00	0	2.589.600	2.589.600
3.3	Provisión y colocacion de detalle en acero inoxidable	Unidad Medida G	1	3.984.000	3.984.000		0,50	0,50	0	1.992.000	1.992.000
3.4	Provisión e instalacion de cinta led 6500k -12v led exterior con tranformador	Metro lineal	24	154.380	3.705.120		12,00	12,00	0	1.852.560	1.852.560
3.5	Provision y colocacion proyector led de 50w luz calida	Unidad	4	298.800	1.195.200		2,00	2,00	0	597.600	597.600

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Fiscalización de Obras
Lidia Plano de Rojas
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernación de Itapúa

003 514 838

Certificado Basico Nº 1

OBRA: Refacción y Hermoseamiento de la Plaza de Armas de la ciudad de Encarnación con ID: 402110

Monto del Contrato Gs.:		225.036.957			Term. Prevista:		11-ene-22
Plazo Contractual:		60,00	(Días Calendario)		Ampliaciones:		0 días
Inicio de Obra:		12-nov-21			Mes: NOVIEMBRE		

CUADRO DE AVANCE

Contrato Nº : 22/21

MES	PREVISTO Gs		EJECUTADO Gs		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Diciembre 2021	78.233.328	78.233.328	164.498.788	164.498.788	34,76%	34,76%	73,10%	73,10%
Enero 2022	146.803.629	225.036.957			65,24%	100,00%		

CURVA DE AVANCE



HABITARE S.R.L.
Ruc: 80090904 - 6
Cel: 0983 514 833

Contratista
Alejandro Paniagua González
Representante Legal

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Gobernacion de Itapua
Fiscal de Obras
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

María Lidia Plana de Exges
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa

00000001