CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA

SERVICIOS GENERALES

Compromiso con la gente

MEMORANDUM

N° 111 /2021

A: **Lic. NELSON DAVALOS, Encargado**
Administración de Contratos

DE: **Lic. JANIZ L CENTURION A, Encargada**
Secc. Servicios Generales

REF: Informe

FECHA: 28/09/2021

PODER JUDICIAL – Circunscripción Judicial de Caazapá – SERVICIOS GENERALES

Lic. Janiz Centurión A.
Encargada - Servicios Generales
Circunscripción Judicial de Caazapá

Por el presente, tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de presentar el informe correspondiente de los servicios realizados por la firma **ITESA INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A.**., según contrato firmado con la Circunscripción Judicial de Caazapá, para los ""**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA,**"

Por lo cual se manifiesta la conformidad con el servicio realizado detallado a continuación:

DESCRIPCION	OBS
• **SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DEL GRUPO GENERADOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA.** Obs: Véase Mant Preventivo.	• SETIEMBRE /2021

Sin otro particular, aprovecha para saludarle atentamente.

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CAAZAPÁ
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
RECIBÍ CONFORME

Lic. Syrley Rocío Jiménez
Asistente Administrativo
Circunscripción Judicial Caazapá

Entregado N°: ..... Fecha: ..... Hs: 28.09.21

Escaneado con CamScanner

Ingeniería Técnica Especializada S.A.
Herminio Gimenez 1687 C/ Rca. Francesa
Telefax: +595 21 232594
e-mail: info@itesa.com.py
Web site: www.itesa.com.py
Asunción - Paraguay

Planilla de Mantenimiento Preventivo

Sistema de Grupo Generador

Contrato N°043/2019.

Orden de servicio N°:							
Fecha de ejecución del servicio: 22/09/2021			Propietario: Palacio de Justicia				
Horario de trabajo:			Ubicación del Equipo: Coaseapo				
Técnico Responsable Cristhian Lozano			Firma del Técnico Cristhian T. Lozano D.				
Información de Generador			**Información del Tablero de T. A.**				
Modelo:			Modelo:				
N° de serie 6E8638			N° de serie: CE4304				
(X) corresponde a el mantenimiento a ejecutar	Cada 1 mes	Ok realizado	Cada 6 meses	Ok realizado	Cada 12 meses	Ok realizado	
SISTEMA DE COMBUSTIBLE							
Verificar nivel de Combustible	X	✓					
Drenar trampa de agua	X	✓					
Verificar sistema de combustible			X	✓			
Reemplazar el filtro de combustible					X		
SISTEMA DE LUBRICACION							
Controlar nivel de Aceite	X	✓					
Cambiar el aceite y reemplazar el filtro de aceite					X		
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO							
Verificar el nivel de líquido refrigerante	X	✓					
Limpiar el sistema de enfriamiento			X	✓			
Cambio de la solución de líquido refrigerante					X		
Verificar perdida del sistema de enfriamiento	X	✓					
SISTEMA DE ADMISION DE AIRE							
Verificar filtro de aire	X	✓					
Verificar mangueras de admisión de aire			X	✓			
Cambio de filtro de aire					X		
TUBERIA DE ESCAPE							
Trampa de agua de condensación			X	✓			
Drenaje de escape	X	✓					
SISTEMA ELECTRICO DEL GENERADOR							
Verificar nivel de líquidos de batería	X	✓					
Verificar carga de batería	X	✓					
Terminales de batería	X	✓					
Remover sulfatación, limpiar secar batería y soporte, limpiar y ajustar	X	✓					
Verificar cargador ecualizado de batería			X	✓			
SISTEMA DEL MOTOR							
Realizar una inspección visual (verificar fugas de combustible o refrigerante)	X	✓					
Operar el motor al 50-70% por un mínimo de 30min	X	✓					
Limpiar tubo respiradero del cárter			X	✓			
Verificar tensión y desgate de correa			X	✓			
Ajustar caída de velocidad en el motor del generador			X	✓			
CONTROLADOR DE GENERADOR							
Verificación y ajuste de conexiones			X	✓			
Test de lámparas del controlador			X	✓			
ALTERNADOR DEL GRUPO GENERADOR							
Inspección general	X	✓					
Verificar tensión del generador con y sin carga			X	✓			
Verificar frecuencia del generador con y sin carga			X	✓			
TABLERO DE TRANSFERENCI AUTOMATICA							
Verificar y reajustar conexiones			X	✓			
Verificar llave de transferencia automática			X	✓			
CONDICION GENERAL DEL EQUIPO							
Alguna condición de vibración, goteo de fluidos, ruidos, temperaturas, deterioros, etc.	X	✓					
Asegurar que el sistema esté en operación automática	X	✓					
Sala interior del equipo	X	✓					
INFORME FINAL							
Nivel de Combustible	Porcentaje:	79%		Litros:	691 L		
Voltaje de Batería	Carga:	26 V					
Voltaje del Generador	L1:	230	L2:	230	L3:	231	
	L1-L2:	400	L2-L3:	400	L3-L1:	401	

Declaración del área responsable

Confirmo la ejecución de los mantenimientos realizados en esta planilla

Fecha: 22/09/2021

Firma:

Nombre: Juan Carlos Benitez.

Escaneado con CamScanner