MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO DIONISIO OTAÑO

CERTIFICADO DE OBRA

OBRA: REPARACION DE UN BLOQUE DE TRES AULAS Y DIRECCION EN LA ESCUELA BASICA Nº 3376 SANTA TERESA DE JESUS

Contratante: MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO — N° de contrato: 22/2.022

Fiscalizador: Arq. Edgar Cuba. — Registro Prof. N°: 3.804

Ubicación de la obra: Mayor Otaño — Contratista: C. A. Constructora

RUBROS EJECUTADOS			CONTRACTUAL				CERTIFICADO 1 - 20 DE DICIEMBRE 2.022			
Nº		DESCRIPCIÓN DE RUBRO	UNI.	CANT.	P. UNIT.mat./m.o.	COSTO	CANT.	P. UNIT.mat./m.o.	COSTO	
	1	Limpieza y prepracion de obra	m2	267,00	3.780	1.009.260	267,00	3.780	1.009.260	
	2	Replanteo y Marcación	m2	267,00	4.879	1.302.693	267,00	4.879	1.302.693	
	3	Valla de obra y obrador	gl.	1,00	6.177.389	6.177.389	1,00	6.177.389	6.177.389	
	4	Cartel identificatorio de obra	un.	1,00	1.084.340	1.084.340	1,00	1.084.340	1.084.340	
	5	Desmonte de tejas y cielorraso de madera, conservar estructura de madera	m2	178,00	15.809	2.814.002	178,00	15.809	2.814.002	
	6	Desmonte de tejas, conservar estructura de madera	m3	89,00	9.464	842.296	89,00	9.464	842.296	
	7	Desmonte de artefactos electricos por ambienta	un.	4,00	146.303	585.212	4,00	146.303	585.212	
	8	Desmonte de instalacion electrica por ambiente	un.	4,00	109.968	439.872	4,00	109.968	439.872	
	9	De puerta y marco	un.	4,00	63.144	252.576	4,00	63.144	252.576	
	10	Demolicion de zocalo	ml.	140	4.592	642.880	140	4.592	642.880	
	11	Demolicion de piso ceramico y contra piso	m2	267,00	9.013	2.406.471	267,00	9.013	2.406.471	
	12	Revoque de paredes interiores	m2	80,50	27.463	2.210.772	80,50	27.463	2.210.772	
	13	Muro de elevacion de 0,15 con ladrillo comun incluye revoque a tres capas	ml.	27,20	102.711	2.793.739	27,20	102.711	2.793.739	
	14	Reparacion de fisura vertical e inclinadas con costura tipo z con varilla de acero tela metalica. Incluye revoque.	gl.	1,00	1.202.398	1.202.398	1,00	1.202.398	1.202.398	
	15	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	267,00	30.395	8.115.465	267,00	30.395	8.115.465	
	16	Carpeta de cemento desg. (1;3) 2 cm	m2	267,00	29.000	7.743.000	267,00	29.000	7.743.000	
	17	Piso cerámico antideslizante con piso sobre piso	m2	267,00	70.726	18.883.842	267,00	70.726	18.883.842	
	18	Zocalo cerámico 8cm	ml.	140	20.103	2.814.420	140	20.103	2.814.420	
	19	Provision y colocacion de techo de chapa termo acustica nro 26 de 5 cm pre-pintado, clavaderos de caño industrial, sobre tirantes existentes, ambos pintados. Prever 20 % de tirantes dañados	m2	340,00	278.570	94.713.800	340,00	278.570	94.713.800	

C.A. Constructora
RUC 2962783-4
Cel (0985)635 37-

Edgar Gabriel Cuba Paez
ARQUITECTO
Reg M O P C N° 3.804

Escaneado con CamScanner

	47	Guarda obra a construir, carpeta de cemento (incluye mamposteria)	ml.	41,00	106.571	4.369.411	41,00	106.571	4.369.411
	48	Guarda obra a reparar carpeta de cemento	ml.	28,00	43.222	1.210.216	28,00	43.222	1.210.216
	49	Rampa de acceso a discapacitados, prever tuberia para desague pluvial	un.	2,00	608.587	1.217.174	1,00	608.587	608.587
	TOTAL:					162.831.228			162.222.641
SON GUARANÍES: CIENTO SECENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO.-									

Edgar Gabriel Cuba [illegible]
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C N° 3.804

ARQ. EDGAR CUBA
FISCAL DE OBRAS MUNICIPAL

C.A. Constructora
RUC 2962783-4
Cel. (0985)835 376

Escaneado con CamScanner