CERTIFICADO Nº 1

L.P.N. N.º 01/23 CONTRATO N.º 17/2023 CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO EN DISTINTO PUNTOS DE LA CIUDAD - PLURIANUAL 2023/2024

OBRA LOTE 29 : CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y DESAGUE PLUVIAL.
UBICACIÓN : KM 11 ACARAY, ASENTAMIENTO SANTA TERESA.

FECHA: 31/10/2023

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	3.743,30	3.560	13.326.148	2.081,60	7.410.496	***1661,70***
2	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	m2	3.743,30	7.120	26.652.296	2.081,60	14.820.992	***1661,70***
3	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	un	2,00	1.691.000	3.382.000	2,00	3.382.000	***0,00***
4	Relleno y compactacion. (Según EE.TT.)	m3	285,00	59.319	16.905.915	175,283999	10.397.671	***109,716001***
5	Trabajo de maquinas. (Según EE.TT.)	hs	12,00	265.220	3.182.640	8,00	2.121.760	***4,00***
6	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	3.038,96	50.285	152.814.104	978,87557	49.222.758	***2060,08443***
7	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	882,00	30.750	27.121.500	382,20	11.752.650	***499,80***
8	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	30,38	110.138	3.345.992	0,00	0	***30,38***
9	Cuneta tipo cordon de Hº e: 0,10m. (Según EE.TT.)	m3	49,04	1.323.252	64.892.278	19,11	25.287.346	***29,93***
10	Construcción de baden de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	m2	139,55	220.809	30.813.896	52,70	11.636.634	***86,85***
11	Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT.)	m3	13,23	408.021	5.398.118	6,60	2.692.939	***6,63***
12	Construcción de piso de Hº e: 0,10m . (Según EE.TT.)	m2	12,80	132.343	1.693.990	3,84	508.197	***8,96***
13	Excavación. (Según EE.TT.)	m3	28,16	55.180	1.553.869	19,20	1.059.456	***8,96***
14	Construcción de losa de Hº Aº tipo pontillon para cruce de calle e: 0.20m. (Según EE.TT.)	m3	7,89	2.700.260	21.305.051		0	***7,89***
15	Limpieza final. (Según EE.TT.)	gl	1,00	1.726.600	1.726.600		0	***1,00***
TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO					**374.114.398**		**140.292.899**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	140.292.899	37,50%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	28.058.580	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	7.014.645	
MONTO NETO A PERCIBIR	**105.219.674**	

SON GUARANIES: CIENTO CINCO MILLONES, DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL, SEICIENTOS SETENTA Y CUATRO ----------

Arq. Mario Romero
FISCAL DE OBRA

POR LA CONTRATISTA
& ASOCIADOS S.A.
RUC: 80086999 - 0

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

ING. FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA