Ing. Ignacio Javier Edwards
Construcciones Civiles - Fiscalizacion de Obras
Tasaciones

Mcal. Estigarribia Nº 770 c/ Iturbe
Ypacarai - Paraguay
Cel.: 0981 212069 - Tel.: 0513 432033
email.: ignacio.edwardspy@gmail.com

CERTIFICADO DE OBRAS

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
UBICACIÓN: CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO AREA NO CENSADA CÑIA. 11 TOLEDO CAÑADA, BARRIO DIVINO NIÑO JESÚS
CONTRATO Nº: 8/2021

Fecha: 11/03/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 02/03/2.021	al: 11/03/2.021
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO AREA NO CENSADA CÑIA. 11 TOLEDO CAÑADA, BARRIO DIVINO NIÑO JESÚS- ID: 388796

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.000	2.000	2.000.000	0	1.000	1.000	0	2.000.000	2.000.000	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) M CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25) M BASE: DOS ESTRUCTURAS METALICA 100x100mm., ALTURA 3,20M. (SIN EXCEPCION)	UN	EVENTO	1	600.000	600.000	0	1	1	0	600.000	600.000	100%
1.3	72131701-002	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	M3	EVENTO	350	20.000	7.000.000	0	350	350	0	7.000.000	7.000.000	100%
1.4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO TERMINACION CONCAVO ATURA 30 CM, LARGO 50 CM, ANCHO 10 CM. DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	200	30.000	6.000.000	0	200	200	0	6.000.000	6.000.000	100%
1.5	72131701-002	CORDON CUNETA DE HORMMIGON	ML	EVENTO	200	193.500	38.700.000	0	200	200	0	38.700.000	38.700.000	100%
1.6	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1.000	46.800	46.800.000	0	1.000	1.000	0	46.800.000	46.800.000	100%
1.7	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio co prioridad de ejecutarlo cada 10 ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final	M2	EVENTO	1.000	2.500	2.500.000	0	1.000	1.000	0	2.500.000	2.500.000	100%
1.8	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	M2	EVENTO	100	7.500	750.000	0	100	100	0	750.000	750.000	100%
1.9	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1.000	1.000	1.000.000	0	1.000	1.000	0	1.000.000	1.000.000	100%
		TOTAL					**105.350.000**						**105.350.000**	**100%**

Ignacio Javier Edwards
Ingeniero Civil
Representante Legal

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**105.350.000**
5% Retención	**5.267.500**
Neto a cobrar	**100.082.500**

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil