GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Licitación: 467604 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADOS EN EL DISTRITO DE PILAR - Lote 2 - Construcción de adoquinado en la Calle Divino Niño Jesús - 265ml.

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: CC Construcciones de Carlos Caballero
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 26 de Noviembre 2025

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 331.064.500
ANTICIPO RECIBIDO 0

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 1

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO		192.935.000	192.935.000
DESCUENTO ANTICIPO		0	-
OTROS CERTIFICADOS		0	0
TOTALES		**192.935.000**	

SON GUARANIES: Ciento noventa y dos millones novecientos treinta y cinco mil-------

.....
p/ CONTRATISTA

CC Construcciones
RUC: 3565339-6
Cel: 0986-515816

.....
Ing Miguel Santander
Fiscal de Obras
Gobernacion de Ñeembucu.

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

Licitación: 467604 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADOS EN EL DISTRITO DE PILAR

Lote 2 - Construcción de adoquinado en la Calle Divino Niño Jesús - 265ml.

Grupo 1 - Construcción de adoquinado en la Calle Divino Niño Jesús - 265ml Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

									CERTIFICADO DE OBRA Nº 1						
									Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Mon	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
1	72131601-002	Replanteo de obra, fijacion de ejes en alineacion y cotas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1.855,00	-	5.000	9.275.000	procedencia: Nacional		1.450	1.450	0	7.250.000	7.250.000	78,17
2	72102905-001	Preparacion de terreno para adoquinado - desmonte (0,50m.), perfilada y nivelación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1.855,00	-	15.000	27.825.000	procedencia: Nacional		1450	1.450	0	21.750.000	21.750.000	78,17
3	72102905-001	Colchón de arena lavada	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1.855,00	-	9.400	17.437.000	procedencia: Nacional		1050	1.050	0	9.870.000	9.870.000	56,60
4	72151911-001	Fabricacion y colocacion de adoquin	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1.855,00	-	129.200	239.666.000	procedencia: Nacional		1050	1.050	0	135.660.000	135.660.000	56,60
5	72102905-001	Relleno de junta de uniones de adoquines con arena lavada	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1.855,00	-	2.900	5.379.500	procedencia: Nacional		1050	1.050	0	3.045.000	3.045.000	56,60
6	72101703-004	Construccion de cordon de H°S	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	530,00	-	51.200	27.136.000	procedencia: Nacional		300	300	0	15.360.000	15.360.000	56,60

DB Construcciones
RUC: 3565339-6
Cel: 0986-515816

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

7	72131601-012	Pintura de cordón	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	530,00	-	8.200	4.346.000	procedencia: Nacional			0	0	0	-	-
						Total por	331.064.500						192.935.000	192.935.000	58,28

p/ CONTRATISTA

Ing Miguel Santander
Fiscal de Obras
Gobernacion de Ñeembucu

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	**192.935.000**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**331.064.500**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**58,28**

CC Construcciones
RUC: 3565339-6
Cel: 0986-515816

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347