Certificado de Avance de Obras N° 3:

OBRA:	**Construcción de Pavimento tipo empedrado sobre la calle Carmen (un tramo)**
UBICACIÓN	**Calle Carmen - Carmen del Paraná**
OFERENTE	**A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.**
REPRESENTANTE LEGAL	**Ing. Civil Abundio Alejandro Avalos Galeano**
FECHA	**1/2/2022**
TIPO DE LLAMADO	**CD N° 04/2021**
ID Nº	**403,950**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TRABAJOS EJECUTADOS			TOTAL REALIZADO	
						ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	GS.	% DE AVANCE
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES. Relevamiento topografico	Metros cuadrados	1.440,00	1.200	1.728.000	1.440,00		1.440,00	-	100,00%
1.2	Cartel Indicador (1,20 x 2,00)	Unidad	1,00	724.000	724.000	1,00		1,00	-	100,00%
1.3	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	1.440,00	1.880	2.707.200	1.440,00		1.440,00	-	100,00%
1.4	MOVIMIENTO DE SUELO. Terraplenado vibrocompactado y perfilado	Metros cúbicos	432,00	31.000	13.392.000	432,00		432,00	-	100,00%
1.5	provisión y colocación de cuneta cordón altura: 30 cm, ancho: 50 cm y espesor: 8cm, : dosaje 1:3:5	Metro lineal	292,00	77.450	22.615.400	171,50	120,50	292,00	9.332.725	100,00%
1.6	Construcción de badén de HºAº de 1,60 m de ancho	Metro lineal	18,00	129.700	2.334.600			-	-	0,00%
1.7	EMPEDRADO. Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.274,00	39.550	50.386.700	191,10	393,90	585,00	15.578.745	45,92%
1.8	Cordón de confinamiento	Metro lineal	27,00	37.000	999.000			-	-	0,00%
1.9	Compactación y relleno de espacios entre piedras	Metros cuadrados	1.274,00	5.750	7.325.500			-	-	0,00%
1.10	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1,00	1.238.650	1.238.650			-	-	0,00%
Total					**103.451.053**				**24.911.470**	

Certificado de Avance de Obras N° 1:	17.827.200	
Certificado de Avance de Obras N° 2:	21.564.680	
Certificado de Avance de Obras N° 3:	24.911.470	
Total	**64.303.350**	
Porcentaje de avance de obras	**62,16%**	

TOTAL CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS N°3		24.911.470
FONDO DE REPARO N°3	5%	1.245.574
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS N° 3		**23.665.897**
SON GUARANÍES:		**VEINTE Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS**

Arq. Julio Villate
Fiscal de Obras
Municipalidad de Carmen del Paraná

Julio César Villate
ARQUITECTO

Ing. Civil Abundio Alejandro Avalos Galeano
Representante legal
A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.

A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.
R.U.C. 80094725 - 8