CLEM S.A.

CORPORACIÓN LEMURIA
info@clemsa.com.py
www.clemsa.com.py

ACTA DE MEDICIÓN

CONTRATO Nº: 60/2024 - LPN Nº: 21/2024 - ID Nº: 455081 **Fecha:** **31/1/2025**

OBRA: Licitación: 455081 - PAVIMENTACIÓN AREA OPERATIVA Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ITA ENRAMADA - PLURIANUAL

Periodo: **18/12/2024 al 31/01/2025**

PROPIETARIO: ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

CONTRATISTA: CORPORACION LEMURIA S.A.

Acta de Medición N° 1

							CANTIDADES EJECUTADAS			AVANCE
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Un. de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Anterior	Presente	Acumulado	%
1	72131601-002	Construcciónde l obrador	Unidad	1,00	12.000.000	12.000.000		1,00	1,00	100%
2	72131601-002	Carteleria de obra.	Unidad	1,00	3.200.000	3.200.000		1,00	1,00	100%
3	72101703-011	Demolición de muro colapsado espesor variable por medio mecánico y retiro de escombro	Metros cúbicos	80,00	85.000	6.800.000		56,00	56,00	70%
4	72101703-011	Excavación para sumuración y anclaje	Metros cúbicos	25,00	65.000	1.625.000		10,00	10,00	40%
5	72101703-011	Sumuración de muro PBC	Metros cúbicos	25,00	478.800	11.970.000			-	
6	72101703-011	Construcción de 2 estructura de anclaje de HƎAƎ, Fck= 210kg/cm2 y según diseño	Unidad	2,00	3.500.000	7.000.000			-	
7	72101703-011	Reparación de muro de PBC, sector norte	Metros cúbicos	135,00	478.800	64.638.000		**12,87**	12,87	10%
8	72101703-011	Construcción de muro de PBC, sector deposito, altura promedio 1,6 m. 0,6m como cimiento y 1m afuera.	Metros cúbicos	40,00	478.800	19.152.000			-	
9	72101703-011	Enrocado por lanzamiento	Metros cúbicos	75,00	186.960	14.022.000		**25,00**	25,00	33%
10	72101703-011	Relleno con arena lavada borde de muro	Metros cúbicos	30,00	75.000	2.250.000			-	
11	72101703-011	Reparación de 2 escaleras de HƎAƎ	Global	1,00	2.850.000	2.850.000			-	
12	72131601-009	Construcción de cordon de ladrillo comun 0,15cm, h: 40cm, incluye revoque	Metro lineal	70,00	75.000	5.250.000			-	
13	72131601-009	Construcción de contrapiso de cascote de 10 cm	Metros cuadrados	240,00	45.000	10.800.000			-	

POR LA CONTRATANTE

Rodrigo Duarte Díaz
Fiscal de Obras
Gerencia de Obras Portuarias

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporacion Lemuria S.A.

POR LA CONTRATISTA

CLEM S.A.

CORPORACIÓN LEMURIA
info@clemsa.com.py
www.clemsa.com.py

ACTA DE MEDICIÓN

CONTRATO Nº: 60/2024 - LPN Nº: 21/2024 - ID Nº: 455081 **Fecha:** **31/1/2025**

OBRA: Licitación: 455081 - PAVIMENTACIÓN AREA OPERATIVA Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ITA ENRAMADA - PLURIANUAL

Periodo: **18/12/2024 al 31/01/2025**

PROPIETARIO: ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

CONTRATISTA: CORPORACION LEMURIA S.A.

Acta de Medición N° 1

							CANTIDADES EJECUTADAS			AVANCE
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Un. de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Anterior	Presente	Acumulado	%
14	72131601-009	Construcción de piso alizado de cemento esp: 5cm	Metros cuadrados	240,00	41.040	9.849.600			-	
15	72131601-009	Construcción de dado de HA 40x40cm esp: 15 cm	Unidad	46,00	42.000	1.932.000			-	
16	72131601-009	Construcción de cuneta de HA esp: 12cm y desarrollo de 80 cm, incluye excavación	Metro lineal	40,00	165.000	6.600.000			-	
17	72131701-004	Relleno y adensamiento de base con material granular seleccionado macadam hidraulico con espesor media, de 20cm, incluye compactación mecanica.	Metros cúbicos	930,00	123.120	114.501.600		50,00	50,00	5%
18	72131701-004	Construcción de cordon de HA 15x40 cm, incluye excavación	Metro lineal	150,00	125.000	18.750.000			-	
19	72131701-004	Pavimento rígido de hormigón armado de 15 cm, fck=240 kgr/cm2, malla ortogonal principal de 1 Ø 8mm cada 20 cm, esparcido con regla vibratoria. Incluye relleno de juntas de construcción y contracción.	Metros cuadrados	4.600,00	300.000	1.380.000.000			-	
20	72131701-004	Movimiento de suelo (excavación para saneamiento de bolsones profundidad promedio 30cm),	Metros cúbicos	1.560,00	52.000	81.120.000			-	
21	72131701-004	Relleno y adensamiento de base con material granular seleccionado macadam hidraulico con espesor media, de 25cm, incluye compactación mecanica.	Metros cúbicos	1.560,00	123.120	192.067.200			-	
22	72131701-004	Construcción de cordon de HA 15x40 cm, incluye excavación	Metro lineal	150,00	94.600	14.190.000			-	
23	72131701-004	Sello de H° pobre esp: 5cm fck=100kg/cm2	Metros cuadrados	5.200,00	58.500	304.200.000			-	
24	72131701-004	Pavimento de HA AA espeso 20 cm, fck=240Kg/cm2, con malla ortogonal de 4 8mm c/ 20cm	Metros cuadrados	5.200,00	360.000	1.872.000.000			-	
25	72131701-026	Bacheo y regularización con HA asfaltico con rendimiento de 75 kg/m2	Metros cuadrados	810,00	117.975	95.559.750			-	

POR LA CONTRATANTE

Duarte Martínez
Fiscal de Obras

Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.

POR LA CONTRATISTA

CLEM S.A.

CORPORACIÓN LEMURIA
info@clemsa.com.py
www.clemsa.com.py

ACTA DE MEDICIÓN

CONTRATO Nº: 60/2024 - LPN Nº: 21/2024 - ID Nº: 455081

Fecha: **31/1/2025**

OBRA: Licitación: 455081 - PAVIMENTACIÓN AREA OPERATIVA Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ITA ENRAMADA - PLURIANUAL

PROPIETARIO: ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

Periodo: **18/12/2024 al 31/01/2025**

CONTRATISTA: CORPORACION LEMURIA S.A.

Acta de Medición N° 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Un. de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANTIDADES EJECUTADAS			AVANCE
							Anterior	Presente	Acumulado	%
26	72131701-026	Carpeta de Hº asfáltico modificado con polimeros del tipo SBS, esp= 7cm, rendimiento 175 kg/m2	Metros cuadrados	3.200,00	188.370	602.784.000			-	
27	72131701-026	Limpieza Final	Global	1,00	12.800.000	12.800.000			-	
Total por Grupo:						4.867.911.150				

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Ing Pablo Rodriguez
Representante Legal
CORPORACION LEMURIA

Fiscal de Obras
CONTRATANTE
ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

Rodrigo Duarte Martínez
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

POR LA CONTRATANTE

POR LA CONTRATISTA