MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

Certificado de Obra N° 01 Final - Medición Física Financiera

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN
CONTRATISTA: MORA CONSTRUCCIONES, REPRESENTANTE GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA, CON C.I. N° 805.889.-
LLAMADO: REPARACIÓN DE SANITARIOS EN COLEGIO NACIONAL KA´ARENDY, EN ESC. BAS. 3481 VIRGEN DE LAS MERCEDES, REPARACIÓN DE SANITARIO INICIAL EN ESC. BAS. 552 JOHN F. KENNEDY Y REPARACIÓN DE AULAS EN ESC. BAS. 1320 SAN LORENZO, CON ID Nº 416623.-
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 24/2022- CONTRATO N°31/2022.-
OBRA: **LOTE 3:** REPARACIÓN DE SANITARIO INICIAL ESC. BAS. 552 JOHN F. KENNEDY. -

FECHA: 21/ 10/ 2.022.-

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS				GUARANIES		
		UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
	LOTE 3: REPARACIÓN DE SANITARIO INICIAL ESC. BAS. 552 JOHN F. KENNEDY											
1	**Preparación de Obra**											
1.1	Movilización y desmovilización. Cartel de Obras (2.00x1.20mts)	Unidad Medida Global	1	1.150.000	1.150.000	0	1,00	0,00	0,00%	0	1.150.000	1.150.000
1.2	Construcción de Vallado de Obras	Metros cuadrados	5	95.000	475.000	0	5,00	5,00	100,00%	0	475.000	475.000
1.3	Demoliciones y retiro de escombros: Piso, azulejos, instalaciones eléctricas y sanitarias.	Metros cuadrados	35	100.000	3.500.000	0	35,00	35,00	100,00%	0	3.500.000	3.500.000
2	**Aislación vertical**											
2.1	De muros en colocación de revestimientos	Metros cuadrados	35	65.000	2.275.000	0	35,00	35,00	100,00%	0	2.275.000	2.275.000
2.2	De carpeta regularizadora para colocación de pisos	Metros cuadrados	10	65.000	650.000	0	10,00	10,00	100,00%	0	650.000	650.000
3	**Contrapiso**											
3.1	Regularización de Contrapiso de H° de cascotes e= 10 cm	Metros cuadrados	10	50.000	500.000	0	10,00	10,00	100,00%	0	500.000	500.000
4	**Pisos**											
4.1	Reposición de Piso Cerámico de alto tráfico en SSHH	Metros cuadrados	10	120.000	1.200.000	0	10,00	10,00	100,00%	0	1.200.000	1.200.000
5	**Pinturas**											
5.1	De paredes interiores revocadas con pintura al látex - Blanco o Color, según estándares del MEC	Metros cuadrados	25	65.000	1.625.000	0	25	25	100,00%	0	1.625.000	1.625.000
6	**Revestimientos**											
6.1	Reposición de azulejos en área renovada	Metros cuadrados	22	110.000	2.420.000	0	22,00	22,00	100,00%	0	2.420.000	2.420.000
6.2	Reposición de azulejos en mesada de 1.90x0.50x0.70	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000	0	1	1	100,00%	0	1.200.000	1.200.000
7	**Reacondicionamiento completo Instalación Eléctrica**											
7.1	Cambios y adecuación: Tabl.TS6 de 10AG c/barras de fase. Incluye la reposición de 2 bocas de luces, 2 tomas corrientes, reposición de funcionalidad de ducha, 2 artefactos fluorescentes 1x40w.	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000	0	1	1	100,00%	0	3.500.000	3.500.000
8	**Reposición y/o adecuación de Instalaciones Sanitarias**											
8.1	Revisión de Desagüe cloacal de (1) baño con (2) inodoros, (3) lavatorios y (1) ducha, con registros (0.60 x 0.60) con tapa de H°A°. Adecuación y/o Provisión y Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollos-toallero-perchero).	Unidad Medida Global	1	2.818.550	2.818.550	0	1	1	100,00%	0	2.818.550	2.818.550
9	**Aberturas de Madera**											
9.1	Colocación de puertas de madera (cedro) en box de inodoros y área de ducha a modo de cierre con picaportes incluidos	Unidad	3	1.200.000	3.600.000	0	3	3	100,00%	0	3.600.000	3.600.000
10	**Trabajos Complementarios: Limpieza Final**	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	0	1	1	100,00%	0	1.500.000	1.500.000
	COSTO TOTAL				26.413.550					0	26.413.550	26.413.550
										0,00%	100,00%	100,00%

RESUMEN GENERAL		
TOTAL CERTIFICADO	26.413.550	100,00%
Devolución de Anticipo		
Retención Caucional 5%	1.320.677	
Total a Cobrar	25.092.873	

Son Guaraníes: Veinticinco millones noventa y dos mil ochocientos setenta y tres.-

MACRO BUSINESS
De: Daniel Cáceres
RUC Nº 2.050.847-6
0631-21940 Hernandarias Py.

CONTRATISTA

María Dalila Benegas Vera
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 4381

FISCAL DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN
INTENDENCIA
Alto Paraná

INTENDENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN